CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA - LOTE 6

Certificado de Trabajo Nº: 20 - Diciembre/2023

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	May	14.4	51	S	0.6	[illegible]	B	B	B	26	[illegible]	B	B	B	28	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	[illegible]	57.7	12.5	3.5	[illegible]	1	10	5	15	16
	Jun	50	[illegible]	B	B	B	10.6	[illegible]	B	4	[illegible]	B	B	B	B	B	8	[illegible]	B	B	B	B	3.4	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B		5	5	10	20
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	11	[illegible]	6	[illegible]	2.2	2	[illegible]	3	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	2	[illegible]	B	B	6	5	11	20
	Ago	B	B	B	12	0.8	71	13	[illegible]	2.5	[illegible]	B	B	B	B	20.8	[illegible]	86.8	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	4	11	20
	Sep	B	14	0.1	B	1.6	0.1	2	[illegible]	B	B	B	B	0.1	B	B	B	B	B	28.5	[illegible]	11.3	[illegible]	B	B	37.1	2.1	5.6	23.1	1.2	3.5		14	3	17	13
	Oct	[illegible]	B	B	B	46.7	13.2	[illegible]	[illegible]	12.9	36.5	3.4	[illegible]	11.2	[illegible]	1	[illegible]	1.1	B	49	35.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	1.6	B	B	41.4	46.7	2	14	9	23	8
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	1.9	7.4	36.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30.4	6.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7	14	21	9
	Dic	B	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	B	1.6	[illegible]	[illegible]	6.8	[illegible]	[illegible]	B	B	B	5	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	10	10	[illegible]	B	B	B	6	10	16	15

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUBAR S.A.

ING. MARIANO ZARATE VILLASANTI
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

ING. ROBERTO CARLOS ARGAÑA GARCIA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

36 (treinta y seis)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	B	B	80				B	20		25	50		B	40				B	B	B	30			B	50		B	B	40		8	12	20	11
	Feb	30				B	B	B	B	B	40			28	30	B	20		B	B	10		B	60		B	B	60	10				9	8	17	11
	Mar	B	B	65					6	12		5			6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22		6	9	15	16
	Abr				B	B	35				B	B	B	25		8	12	18			B	B	B	B	B	45	65			B	B		7	11	18	12
	May	50		12					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	38		B	B	B	3	6	9	22
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	27			22	10		18			B	B	20	10			B	B	B	B	B		6	7	13	17
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	47	30		28		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	15			B	5	4	9	22
	Ago	B	B	B	B	B	B	25	30	35			45			B	B	B	35			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	6	11	20
	Sep	B	65		5				76			B	15			B	B	B	B	15		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		5	9	14	16
	Oct	B	B	B	42		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7				B	25	B	B	40	35	15	15	25	8	4	12	19
	Nov	10	10		B	B	B	B	B	54					25	37	5		B	B	B	B	B	35	15			10			B		9	10	19	11
	Dic	B	10	35		19	15	10	25		30		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10			15	10			20			11	10	21	10

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUPAR S.A.

ING. MARIANO ZARATE VILLASANTI
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

ING. ROBERTO CARLOS ARGAÑA GARCIA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

35 (treinta y cinco)

23- Veintitres

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene																																0	0	0	0
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0

Dig. Sergio R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUPAR S.A.

ING. MARIANO ZARATE VILLASANTI
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

ING. ROBERTO CARLOS ARGAÑA GARCIA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

34 (treinta y cuatro)