CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LPN SBE N° 46/2019 CONTRATO N° 116/2019 ID N° 366.171

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **ENGENEERING S.A** con domicilio en Cap. Andrés Insfran c/Lara Castro de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto el Señor **JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA** con **C.I. N° 2.041.220**, a quien en adelante se le llamara **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 63 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 116/2019,** suscrita en fecha 18 de noviembre de 2019, en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 46/2019 "AMPLIACIÓN DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP" ID N° 366.171** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 394/2020** de fecha 17 de Septembre de 2020, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 328 de la Asesoría Jurídica**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 116/2019.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la prórroga por 160 días del Contrato 116/2019 por los siguientes motivos:

Motivo	Días
A. Atrasos en trabajos de ejecución sistema refrigeración Sistema Chiller – empresa Enving.	45 días
B. Atrasos en trabajos de ejecución por problemas de abastecimiento de insumos y/o materiales para la correcta ejecución del contrato a causa del COVID – 19.	60 días
C. Atrasos en trabajos de ejecución Sistema Cute. (modificación cableado)	35 días
D. Atrasos en trabajos de ejecución demolición piso bodega y ejecución piso de hormigón. (Contrato EISA)	20 días
Total:	160 días

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 02 (dos) páginas, progresivamente enumeradas, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los** 17 **días del mes de** Septiembre **del año 2020.**

JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
ENGENEERING S.A

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL