CAACUPÉ, 1 DE AGOSTO DE 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR
Presente

Ref. INFORME CLIMATICOS y DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA – LPN **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA PLURIANUAL" con ID: 400.924 –**
CONTRATO N° 172/2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, en el marco del CONTRATO N° 172/2021 – LPN", "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA PLURIANUAL" a fin de comunicar los registros de las lluvias acaecidas y de los días no laborales a consecuencias de las humedades reinantes del mes y que acompañamos junto al libro de obras de los días no laborales, que a consecuencias totaliza una paralización por inclemencias y humedad reinantes correspondiente al mes de

- Febrero: 4 (días)
- Marzo: 7 (días)
- Abril: 5 (días)
- Mayo: 8 (días)
- Junio: 3 (días)
- Julio: 4 (días)

Total: 31 (días)

A efecto del paro de choferes en el mes de abril consideramos un desplazamiento de 25 (veinte y cinco) días ocasionado

Solicitando a la vez tengan en cuentan para el **Desplazamiento del Cronograma de Ejecución** tanto correspondiente a las incidencias climáticas como así también por efecto del Paro de Camiones, en cantidad total de 56 (cincuenta y seis) días. -
---

Sin otro particular atentamente. ----------

GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
PERIODO 2018 2023
MESA DE ENTRADA CENTRAL
EXPEDIENTE 1969
HORA 07:05
FECHA DE RECEPCIÓN 02/08/2022
FIRMA.

Ing. Ramón Salvioni
Salvioni Constructora
RUC: 1001661-9

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

CAACUPÉ, 1 DE AGOSTO DE 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR
Presente

Ref. INFORME CLIMATICOS y DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA – LPN **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA PLURIANUAL" con ID: 400.924 –**
CONTRATO N° 172/2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, en el marco del CONTRATO N° 172/2021 – LPN", "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA PLURIANUAL" a fin de comunicar los registros de las lluvias acaecidas y de los días no laborales a consecuencias de las humedades reinantes del mes y que acompañamos junto al libro de obras de los días no laborales, que a consecuencias totaliza una paralización por inclemencias y humedad reinantes correspondiente al mes de

- Febrero: 4 (días)
- Marzo: 7 (días)
- Abril: 5 (días)
- Mayo: 8 (días)
- Junio: 3 (días)
- Julio: 4 (días)

Total: 31 (días)

A efecto del paro de choferes en el mes de abril consideramos un desplazamiento de 25 (veinte y cinco) días ocasionado

Solicitando a la vez tengan en cuentan para el **Desplazamiento del Cronograma de Ejecución** tanto correspondiente a las incidencias climáticas como así también por efecto del Paro de Camiones, en cantidad total de 56 (cincuenta y seis) días. ----------

Sin otro particular atentamente. ----------

Ing. Ramón Salvioni
Salvioni Constructora
RUC: 1001661-9

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO Paraguay de la gente
NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÒDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0	0,0	44,6	0,0					
2				0,0	2,3	0,0	0,0					
3				0,0	1,8	0,0	0,0					
4				4,7	0,0	0,0	0,0					
5				0,0	0,0	0,0	0,0					
6				0,0	0,0	12,4	0,0					
7				6,3	0,0	0,0	0,0					
8				14,2	0,0	13,4	0,0					
9				0,0	14,3	0,0	0,0					
10				0,0	0,0	0,0	0,0					
11				0,8	0,0	0,0	0,5					
12				0,0	0,0	0,0	0,0					
13				0,3	5,4	0,0	0,7					
14				0,0	50,7	0,0	0,0					
15				0,0	0,0	0,0	2,0					
16				0,0	0,0	0,0	0,0					
17				0,0	0,0	0,0	0,0					
18				0,0	0,0	0,0	0,0					
19				0,0	0,0	0,0	0,0					
20				0,0	0,0	0,0	0,0					
21				0,0	0,0	0,0	0,0					
22				9,6	0,0	0,0	0,0					
23				0,0	0,0	0,0	0,0					
24				0,0	0,0	0,0	0,0					
25				0,0	0,0	0,0	0,0					
26				0,0	0,0	0,0	0,0					
27				0,0	1,0	0,0	0,0					
28				0,0	0,0	0,0	4,2					
29				0,0	4,0	0,0	0,0					
30				0,0	0,2	0,0	0,0					
31					0,0		0,0					
Total				35,9	79,7	70,4	7,4					
Máx.24h				14,2	50,7	44,6	4,2					
Dia Máx.				8	14	1	28					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0	0,0	0,0								
2		0,0	1,4	0,0								
3		8,0	0,0	0,0								
4		10,4	0,0	4,7								
5		19,4	0,0	0,0								
6		0,0	0,0	0,0								
7		0,0	0,0	6,3								
8		0,0	0,0	14,2								
9		0,0	0,0	0,0								
10		0,0	41,0	0,0								
11		0,0	10,6	0,8								
12		0,0	0,0	0,0								
13		0,0	0,0	0,3								
14		0,0	0,0	0,0								
15		0,0	0,0	0,0								
16		0,0	0,0	0,0								
17		0,0	0,0	0,0								
18		0,0	7,6	0,0								
19		0,0	0,0	0,0								
20		0,0	0,0	0,0								
21		12,0	0,0	0,0								
22		0,0	7,8	9,6								
23		0,0	0,0	0,0								
24		0,0	51,0	0,0								
25		0,0	0,0	0,0								
26		0,0	0,0	0,0								
27		0,0	0,0	0,0								
28		0,0	0,0	0,0								
29			0,0	0,0								
30			0,8	0,0								
31			0,0									
Total		49,8	120,2	35,9								
Máx.24h		19,4	51	14,2								
Día Máx.		5	24	8								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe del Dpto. Servicios Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

feb-22						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Días de Lluvia

Total de dias no trabajados: 4

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

mar-22						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Días de Lluvia

Total de dias no trabajados: 5

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

abr-22						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Días de lluvia

Total de dias no trabajados: 6

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

may-22						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Días de lluvia

Total de dias no trabajados: 8

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

jun-22						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Días de lluvia

Total de dias no trabajados: 3

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

jul-22						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Días de lluvia

Total de dias no trabajados: 4

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil