COD. 312025

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CANINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA - GRUPO 3

Certificado de Trabajo Nº: 35 - Diciembre/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Feb	B	B	20.7	13.7	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0.5	28.6	B	B	2.8	0.7	B	B	15				7	0	7	21
	Mar	H	B	B	B	B	B	B	35	H	70	40	H	H	H	B	B	B	45	H	H	B	B	115	60	10	H	H	B	B	40	H	8	10	18	13
	Abr	B	5	15	H	15	H	57	25	H	H	125	45	H	H	B	B	B	B	B	B	25	40	55	H	H	B	B	10	H	B		11	9	20	10
	May	B	20	5	5	H	B	B	B	5	B	B	B	B	15	H	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	15	40	25	10	H	H	10	4	14	17
	Jun	H	H	H	H	H	25	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	30	H	H	H	H	12	10	5	H	H	B	B	B	B		5	16	21	9
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	5	H	23	H	45	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	5	9	22
	Ago	B	B	B	10	H	40	B	B	B	22	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	H	B	B	4	3	7	24
	Sep	B	35	H	H	B	B	B	B	8	R	R	R	R	B	B	B	B	B	55	H	H	H	B	B	7	H	B	7	H	42		6	7	17	13
	Oct	H	B	B	B	B	80	H	H	35	15	30	H	H	H	B	B	B	B	B	145	H	H	B	B	B	B	20	H	15	5	19	9	9	18	13
	Nov	H	H	B	B	B	B	B	B	B	5	B	65	H	H	H	B	B	B	B	B	60	5	H	H	B	B	B	B	B	B		4	7	11	19
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	33	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	1	2	29

(catorce)

ING MARCELO PIÑEIRO FLECHA
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E (TECSUL S.A.E)

ING. MIESZKO ARIEL TYRAKOWSKI BARBOZA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	R	R	53	H	H	H	B	B	B	B	B	B	25	H	H	B	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	6	11	20
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	H	H	H	B	B	B	10	H	35	7	H	H	H	B				4	7	11	17
	Mar	B	B	B	65	H	B	B	B	B	B	B	B	2	40	83	H	H	H	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	40	H	6	6	12	19
	Abr	B	B	B	15	10	20	H	H	H	B	B	B	58	H	B	25	10	H	H	B	B	B	B	B	45	H	H	H	B	B		7	9	16	14
	May	H	63	15	H	10	H	40	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	36	H	H	B	B	B	80	H	H	H	18	7	10	17	14
	Jun	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	H	H	H	12	15	H	H	H	B	B	12	H	B	B	B	B	B	B	B		4	8	12	18
	Jul	B	B	B	B	B	B	15	H	H	40	90	39	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	5	7	12	19
	Ago	B	B	B	B	B	B	40	10	40	10	14	H	H	B	B	B	B	40	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	4	10	21
	Sep	103	15	H	20	H	H	75	10	H	H	H	20	13	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		7	10	17	13
	Oct	B	B	B	B	H	H	20	10	H	H	30	H	H	H	15	H	H	H	30	H	H	H	60	25	H	H	130	55	H	10	H	10	17	27	4
	Nov	10	105	10	H	H	H	H	B	38	H	H	H	70	97	H	50	H	10	H	H	H	B	20	H	H	H	80	H	H	B		10	17	27	13
	Dic	10	H	15	H	13	H	240	H	H	40	H	H																				5	7	12	13

(Trece)

ING MARCELO PIÑEIRO FLECHA
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E (TECSUL S.A.E)

ING. MIESZKO ARIEL TYRAKOWSKI BARBOZA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			0	0	0	29
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	May	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Jun																					H	H	H	18	10	H						2	4	6	0
	Jul	B	B	B	B	B	B	50	H	H	H	H	H	15	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	52	H	H	H	3	12	15	16
	Ago	B	B	B	15	15	H	48	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	H	H	H	B	B	B	B	B		4	7	11	19
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	H	B	B	B	B	B	50	H	H	B	B	B	45	H	H	B	B		3	5	8	22
	Oct	B	10	B	B	B	B	B	B	45	70	H	H	H	H	15	H	H	35	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	8	13	18
	Nov	B	30	H	H	B	B	20	H	B	B	B	10	B	B	B	B	B	70	H	H	H	B	B	B	B	B	B	60	H	20		6	7	13	17
	Dic	H	50	H	H	H	70	70	H	35	H	H	H	10	H	B	B	B	B	36	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	6	13	19	12

12 (Doce)

ING MARCELO PIÑEIRO FLECHA
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E (TECSUL S.A.E)

ING. MIESZKO ARIEL TYRAKOWSKI BARBOZA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene																																0	0	0	0
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0

ING MARCELO PIÑEIRO FLECHA
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E (TECSUL S.A.E)

ING. MIESZKO ARIEL TYRAKOWSKI BARBOZA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC