Encarnación, 18 de septiembre de 2024.
Nota UOC Nº 147/2024

Dr. Agustin Encina, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Asunción

Tengo el agrado de dirigirme a usted en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Itapúa, a objeto de dar respuesta a la Nota DNC 6782/2024.

Se adjunta Informe de Precipitaciones del fiscal de obras.

Sin otro particular, le saludo con la consideración más distinguida.

MARIA NELIDA OCAMPO LEON
Firmado digitalmente por MARIA NELIDA OCAMPO LEON
Fecha: 2024.09.18 08:05:49 -04'00'

Mg. Maria Ocampo León
Directora de la UOC

Encarnación, 17 de setiembre de 2.024

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector de la Universidad Nacional de Itapúa

Ref.: Contratación Directa N° 12/2023 con número de **ID N° 432.582**, para el "**Servicio de Fiscalización de Obras"** – Plurianual 2.023 – 2.024 – 2.025**.**

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quién corresponda para presentar mi Ampliación de Informe de Precipitaciones por la Fiscalización de Obras, según Nota DNC N° 6782/2024.

Se adjunta copia del libro de obra de los días de precipitaciones.

Atentamente…

Marcelo N. Allende B.
ARQUITECTO
Reg. N° 2.091

Introducción:

El mes de desarrollo de este informe de precipitaciones corresponde a los meses de febrero a mayo del año 2.024.

Desarrollo:

PLANILLA DE REGISTROS DE PRECIPITACIONES - Año 2.024

MESES	FECHAS																															TOTAL DE DIAS DE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Febrero 2.024	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju			6
Marzo 2.024	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	3
Abril 2.024	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma		5
Mayo 2.024	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	5
																															Total General:	***19***

Referencia:
Día de lluvia ---------- (azul)
Día de afectación por humedad -- (gris)

- **El contrato con afectación por las lluvias caídas es la siguiente:**

Del llamado con ID N° 427.677 denominado "Construcciones en la facultad de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI" – Plurianual 2023 – 2024–, adjudicada el Lote N° 01 "Facultad de Medicina" a la empresa Sr. Rubén Darío Núñez Esquivel- (RUC: 2172215-3).

El pedido de esta prorroga por lluvia solicitado por la contratista, corresponde y es necesario para la culminación de varios rubros, que fueron imposibilitado su desarrollo por registrarse grandes precipitaciones que generó excesiva humedad en el lugar y en los materiales a utilizar.

La cantidad de días de afectación por lluvias caídas entre los meses de febrero y mayo del año 2.024 *son de 18 (diez y ocho) días y 1 (uno) día de afectación por humedad, por lo tanto, los* ***días de afectación para este contrato son de 19 (diez y nueve) días****, que son los solicitados.*

Fin de mi Informe.-

Marcelo N. Allende B.
ARQUITECTO
Reg. N° 2.091

Arq. Marcelo N. Allende B.
Fiscal de Obras
17 de setiembre de 2024