1 FOLIO

CARAGUATAY S.A.

SERVICIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

MUVH 16-04-2024 ENTRADA

NOTA CARA Nº 067/2024

Asunción, 15 de abril de 2024

125320

Señor:
Ing. Juan Carlos Baruja Fernández, Ministro
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT
Presente

CONTRATO N° 11/2023 - LPN N° 01/2023
"Construcción de 12 Departamentos e Infraestructura Básica – Proyecto Luque 2 Programa Viviendas Económicas" ID Nº 422.766

Nos dirigimos a Ustedes, y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de hacer entrega de los informes de lluvias emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC) correspondientes al periodo de medición del certificado N° 5 entre el 13/03/24 al 11/04/24. Así mismo se detalla una tabla de resumen de los registros de los días de lluvias, las afectaciones y consecuencias de las mismas, que generan desplazamientos en el cronograma contractual, por causas ajenas a la responsabilidad de la Contratista, debido a la imposibilidad de realizar trabajos, por lo que solicitamos su aprobación. Se adjuntan soporte fotográfico y copias del libro de obras.

MARZO (DESDE 13/03/2024)	
DIA	**LLUVIA(mm)**
17	10.20
18	Afectaciones de las lluvias
21	21.00
22	Afectaciones de las lluvias
	4 DIAS

ABRIL (DESDE 11/04/2024)	
DIA	**LLUVIA(mm)**
04	19.80
05	Afectaciones de las lluvias
06	0.80
07	59.40
08	Afectaciones de las lluvias
10	10.70
11	Afectaciones de las lluvias
	7 DIAS

MES	DÍAS EVENTOS COMPENSABLES
MARZO 2024	4
ABRIL 2024	7
TOTAL PERIDO DE CERTIFICACIÓN	11

De esta manera, en el periodo de certificación, hubo 11 días en los que no pudieron realizarse actividades debido a las inclemencias del tiempo y sus respectivas afectaciones.

Sin otro particular, nos despedimos saludándolos atentamente.

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

DIRECCION: CALLE, TTE. CNEL CIRILO GILL N° 492, ESQUINA SARGENTO PRIMERO MANUEL, ASUNCION
TELEF. : (021) 613 386
CORREO: constructoracaraguataysa@gmail.com

001