San Lorenzo, 16 de setiembre de 2021.-

Nota D.O.C. 1336/2021

Señor:
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas.-
Presente.

Ref.: Retención Convenio Modificatorio ID N° 384576

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la NOTA DNC N° 15993/2021, a fin de justificar las observaciones realizadas:

Con relación al punto observado, se adjunta documento en el cual se exponen las causas imprevistas y/o técnicas que conllevan a la supresión de los ítems señalados.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con las expresiones de mí consideración más distinguida. -

Lic. Damaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA

DOC/ZA

LOS RUBROS SON LOS SIGUIENTES:

REFERENCIAS

	Rubro menor cantidad
	Rubro Cancelado
	Rubro nuevo
	Rubro mayor cantidad

1.3	Relleno y compactacion total del terreno

Fue ejecutado en menor cantidad atendiendo al nivel de cota definida en obra.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

2.3	Vigas encadenado inferior 0.20m x 0.25m

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 0.76 m3 de más y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

2.4	Vigas encadenado superior

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 0.48 m3.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

4.1	Aislacion Horizontal

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 25.8ml.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: +595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

5.1	Envarillado sobre todas las aberturas (ventanas y puertas)

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 174 ml de más a los efectos de rigidizar la estructura y asegurar las uniones entre las mamposterías y los pilares de hormigón armado y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

6.1	Revoque fino de pared interior con hidrofugo y terminación al fieltro

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 472.5m2.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

6.2	Revoque de borde de guarda obra de hormigón

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 36 m2 de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

6.3	Revoque de pilares y vigas de hormigon

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 25.35m2 de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC antiflama

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 35.98m2.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax. +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

8.1	Contrapiso de hormigón de 6 cm

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 200m2.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

8.2	Piso porcelanato con carpeta

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 13.99m2.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

8.3	Zocalo de porcelanato

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 182.04ml de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

9.1	Provisión y colocación de azulejo porcelanato en baños y cocina

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 16.03m2.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

9.3	Provisión y Colocación de rejas en ventanas de 2.00m x 1,20m

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 2.4m2 de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

9.4	Provisión y Colocación de rejas en ventanas de 1,50m x 1,20m

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 3.6m2
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

9.5	Provisión y Colocación de rejas en ventanas de 1,50m x 0.90m

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 0.25m2
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

9.11	Provisión y colocación de mástil / asta para bandera

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 1unidad de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

9.12	Provisión y colocación de junta de dilatación para porcelanato

En común acuerdo con la fiscalización, la empresa procede a la provisión y colocación la junta de dilatación marca ATRIM, MODELO A JOINT. Dicha junta no estaba prevista en el PBC, pero su colocación es fundamental para la esfuerzos y dilataciones que están sometidos las piezas de porcelanato.

De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

9.13	Provisión y Colocación de rejas en ventanas de 0,60m x 0.60m

De común acuerdo con la fiscalización se decide colocar rejas de protección en las aberturas exteriores de loas S.S.H.H. Que no estaban previstas en el proyecto inicial
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

10.1	Provisión y colocación de mueble de cocina con alacena en melamina y mesada de granito para la cocina en vivienda y en kichinet de oficina

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 2.63 ml de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

10.2	Provisión y colocación de mesada de granito natural (Baños públicos sexados)

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 1.14m2de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

10.12	Caño PVC 40 mm.

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 1.35 ml.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

10.13	Caño PVC 50 mm.

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 5.19 ml.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

10.14	Caño de ventilación PVC 75 mm.

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 1 ml.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: +595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

10.15	Caño PVC 100

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 47.63ml. Resulto de los cambios de implantación de los pozos negros realizados por adenda.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

10.17	Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D=60 cm y bajadas de 150m de chapa galvanizada

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 5ml de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

11.14	Ducha eléctrica

Se dio de baja dicho ítems por ser un producto de un alto costo en mantenimiento del equipo en sus componentes especialmente en el cambio de su resistencia.

11.15	Ducha eléctrica ACQUA STORM LORENZETTI

En común acuerdo con la fiscalización se propone la instalación de un producto con un diseño más moderno
De fácil mantenimiento y con una resistencia ultra Loren, mayor a las comunes en cuanto a su durabilidad y de alto rendimiento. Control electrónico.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

14.1	Acometida subterránea desde el puesto de medición hasta el tablero principal con cable NYY 4X25 mm2 y llave limitadora de 3x63A y 3x40A

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 15 ml
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

14.2	Acometida del tablero general al tablero seccional con cable multifilar de 4x16 mm con llave limitadora de 3x40A

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 3 ml
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

14.3	Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos eléctricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagnéticas de 20A y cable de 4mm2

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 47unidades de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

14.4	Provisión y colocación de toma con tierra para computadora, con jabalina

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 3unidades de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

14.8	Provisión y colocación de Artefacto de adosar 60cm x 60cm LED - equipo completo

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 15unidades de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

14.15	Provisión de boca para combinación de escalera

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 2unidades de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

17.1	Registro 40x40x60 para desagüe cloacal

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 4 unidades
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

17.2	Registro 60x60x60 para desagüe cloacal

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 2 unidades.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

18.4	Contramarco

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 43.48ml de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

19.13	P2 (1,50x3,10m)-Provisión y colocación de puerta batiente montado con carpintería de aluminio de la línea Gold y vidrio templado bronce EN PASILLO

Se incluyo una abertura de dimensiones como describe el ítem para delimitar el acceso directo a las oficinas.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: +595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

20.1	De paredes interior al látex con enduido

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 607.76m2
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

20.2	De aberturas de madera al barniz

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 31.40 m2 de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

20.3	De estructura de hierro del techo, anticorrosiva y aislante

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 18.39 m2 de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

20.4	De barandas metálicas para rampa de discapacitados y rejas metálicas al sintético

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 18.85 m2
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

0.5	De canaletas y bajadas al sintético. Previa anticorrosiva

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 4.9 ml de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

20.6	De pilares y vigas de hormigón

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 25.35 m2 de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

21.1	Estacionamiento y circulación vehicular realizado de piedra triturada, sobre suelo natural compactado

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 220.05 m2 de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu. Se aumento las áreas donde deberían de colocarse con el fin de dar un mejor aspecto al patio interior.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

21.2	Piso de hormigón armado de alto tráfico de 10 cm, con terminación alisada para estacionamiento interno patio posterior

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 1.2 m2
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

21.3	Provisión y colocación de estructura metálica reticulada con techo de chapa zinc y pilares, para estacionamiento interno patio posterior

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 3.36m2
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

21.7	Cordón Cuneta de Hormigón

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 16 ml de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: +595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

21.9	Pilar de H°A° de 0,15 x 0,20 de 2,50 Mts de alto cada 3 metros de distancia en muralla perimetral

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 9 unidades de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

21.10	Dado de H° Ciclópeo de 0,70x0,70 x 0,70 de alto bajo cada pilar de H°A°

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 9 unidades de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

21.19	Instalación de mampostería de ladrillo cerámico prensado de 3 tubos visto de 0.12x0.065x0.24. (ladrillo visto rojo)

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 16 m2
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

21.21	Provisión y colocación de desagüe pluvial - caño de 150 mm

Fue ejecutado en mayor cantidad de las previstas en el proyecto en 8 ml de más y de acuerdo a las mediciones realizadas insitu.
De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 255 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py

21.25	Limpieza y reparación de ladrillo hueco de muralla exterior lindero COSANZO

Fue ejecutado en menor cantidad de las previstas en el proyecto y de acuerdo
A las mediciones realizadas insitu en una cantidad de 6.19 m2.

De lo verificado de las documentaciones adjuntas he constatado que las mismas se ajustan plenamente a lo ejecutado por la empresa contratista por lo que esta coordinación emite el parecer técnico favorable de las modificaciones realizadas.

SENACSA
COORDINACION DE PROYECTOS Y OBRAS
Arq. Jorge Giménez
Coordinador
Coordinación de Proyectos y Obras
SENACSA

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /
+595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py - Web: www.senacsa.gov.py