ADENDA N°06/2023

CONTRATO Nº 02/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO A LPN SBE N°08/2020 CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO - LOTE 1 – ID Nº 380964.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO SEBASTIAN GALEANO HARRISON**, con Cédula de Identidad **N°3.335.975**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8**, domiciliada en Mcal. López casi Coronel Cabrera N°5180, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **LUIS ANTONIO VIDAL VELAZQUEZ**, con Cédula de Identidad **N° 1.138.336**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº06/2023** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la modificación del **CONTRATO Nº 02/2021**, suscrito como consecuencia de la **LPN SBE N° 08/2020 CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO - LOTE 1 – ID Nº 380964**, autorizada por Resolución SND Nº 999/2023 del 24 de julio de 2023.-

1.1.: LAS PARTES convienen en modificar los rubros a la planilla contractual, en razón a los cambios que arrojaron los cálculos (compensación) sin sobrepasar el 20% permitido por la Ley 2051, según se detalla a continuación:

RESUMEN DE MODIFICACION DE MONTO					
MONTO CONTRACTUAL	ACUMULADO A ULTIMA ADENDA APROBADA	MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE ADENDA	DIFERENCIA	% VARIACION PRESENTE ADENDA	% de Variación ACUMULADO
12.200.000.000	13.990.669.863	13.988.923.825	-1.746.038	**-0,01%**	**14,67%**

Las modificaciones requeridas radican en la disminución de rubros, lo que representa finalmente una disminución del 0,01% en relación al valor total del contrato, traducidos a valor dinero, supone la resta de la suma de Gs. 1.746.038, lo que cuadra con lo establecido en la normativa aplicable.

1.2.: LAS PARTES convienen ampliar el plazo contractual en **9 (NUEVE) días calendarios**.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°02/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días del mes de julio del año dos mil veinte y tres.-

.....
LUIS ANTONIO VIDAL VELAZQUEZ
CONSORCIO DEPORTIVO
CONTRATISTA

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118117-8

.....
DIEGO GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD CONTRACTUAL (1)	CANTIDAD CM 2 (2)	CANTIDAD CM 3 (3)	CANTIDAD CM 4 (4)	CANTIDAD CM 5 (5)	DIFERENCIA DE CANT. = (5) - (4)	PRECIO UNITARIO (Gs) (5)	PRECIO TOTAL (Gs) (6) = (1) x (5)	PRECIO TOTAL CM 2(Gs) (6) = (2) x (5)	PRECIO TOTAL CM 3(Gs) (7) = (3) x (5)	PRECIO TOTAL CM 4(Gs) (8) = (4) x (5)	PRECIO TOTAL CM 5(Gs) (8) = (4) x (5)	DIFERENCIA EN (GS) (8) - (7)	%
1	**Trabajos preliminares**															
1.1	Vallado perimetral de obra	Gl	1	-	-	-	-	-	5.670.000	5.670.000	-	-	-	-	-	
1.2	Limpieza de terreno	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	0,09%
1.3	Nivelación y Compactación de terreno	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	8.640.000	8.640.000	8.640.000	8.640.000	8.640.000	8.640.000	-	0,07%
1.4	Cercado de alambre tejido y postes de H° con un portón vehicular y dos peatonales	Gl	1	-	-	-	-	-	10.584.000	10.584.000	-	-	-	-	-	
2	**Estructura de H°A° VISTO**															
2.1	Pilotes de H°A° 1,00m Ø	m3	114	114,00	114,00	114,00	-	(114,00)	1.350.000	153.900.000	153.900.000	153.900.000	153.900.000	-	(153.900.000)	
2.2	Vigas de encadenado de H°A° 0,30 x 0,60	m3	75	27,24	27,24	27,24	27,24	-	1.269.000	95.175.000	34.567.560	34.567.560	34.567.560	34.567.560	-	0,28%
2.3	Pilares de H°A°	m3	33	24,76	24,76	24,76	24,76	-	1.350.000	44.550.000	33.426.000	33.426.000	33.426.000	33.426.000	-	0,27%
2.4	Vigas de H°A° 0,20 x 0,50	m3	93,6	102,41	102,41	102,41	102,41	-	1.269.000	118.778.400	129.958.290	129.958.290	129.958.290	129.958.290	-	1,07%
2.5	Losas de H°A°	m3	206,28	123,34	123,34	123,34	123,34	-	1.377.000	284.047.560	169.839.180	169.839.180	169.839.180	169.839.180	-	1,39%
2.6	Escalera de H°A°	Un	7	7,00	7,00	7,00	7,00	-	6.210.000	43.470.000	43.470.000	43.470.000	43.470.000	43.470.000	-	0,36%
2.7	Rampa de H°A° 10% de pendiente	m3	13,8	14,26	14,26	14,26	14,26	-	1.377.000	19.002.600	19.636.020	19.636.020	19.636.020	19.636.020	-	0,16%
2.8	Graderías en H°A°	m3	152,55	101,38	101,38	101,38	101,38	-	1.350.000	205.942.500	136.863.000	136.863.000	136.863.000	136.863.000	-	1,12%
2.9	Caja de ascensor de H°A°	m3	7,92	1,90	1,90	1,90	1,90	-	1.620.000	12.830.400	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000	-	0,03%
2.10	Tubulones de Hormigon Ciclopeo	m3	-	-	-	-	191,70	191,70	1.318.350	-	-	-	-	252.727.695	252.727.695	2,07%
2.11	Cabezales HºAº fck= 210 kg/cm2	m3	-	-	-	-	46,41	46,41	1.435.171	-	-	-	-	66.606.286	66.606.286	0,55%
2.12	Zapatas HºAº fck= 210 kg/cm2	m3	-	-	-	9,61	8,23	(1,38)	2.359.852	-	-	-	22.678.178	19.421.582	(3.256.596)	0,16%
3	**Mamposterias**															
3.1	Cimentación de PBC	m3	27	29,00	29,00	29,00	29,00	-	405.000	10.935.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000	-	0,10%
3.2	Mampostería de nivelación 0.30 con ailsación horizontal	m2	136,8	137,46	137,46	137,46	137,46	-	189.000	25.855.200	25.979.940	25.979.940	25.979.940	25.979.940	-	0,21%
3.3	Mampostería de elevación visto 0.15	m2	2.280	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	81.000	184.680.000	101.250.000	101.250.000	101.250.000	101.250.000	-	0,83%

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118117-8

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

3.4	Mampostería de elevación 0.35 visto del lado exterior (doble 0.15 con camara de aire intermedia de 0.05)	m2	120	-	-	-	-	-	162.000	19.440.000	-	-	-	-	-	
3.5	Parapetos de mampostería 0.15 x 0.60	m2	127,8	135,00	135,00	135,00	135,00	-	135.000	17.253.000	18.225.000	18.225.000	18.225.000	18.225.000	-	0,15%
4	**Contrapisos y Pisos**															
4.1	Contrapiso de 10 cm	m2	1.324	1.324,00	1.324,00	1.544,00	1.544,00	-	43.200	57.196.800	57.196.800	57.196.800	66.700.800	66.700.800	-	0,55%
4.2	Carpeta reguladora de 3 cm	m2	1.551	2.087,00	2.087,00	2.307,00	2.307,00	-	45.360	70.353.360	94.666.320	94.666.320	104.645.520	104.645.520	-	0,86%
4.3	Piso cerámico PEI 5 en interior	m2	1.551	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	-	64.800	100.504.800	107.373.600	107.373.600	107.373.600	107.373.600	-	0,88%
4.4	Carpeta reguladora en graderias 2 cm	m2	570	327,00	327,00	327,00	327,00	-	32.400	18.468.000	10.594.800	10.594.800	10.594.800	10.594.800	-	0,09%
4.5	Piso de baldosón cementicio 40x40cm en exterior	m2	690	430,00	430,00	650,00	650,00	-	54.000	37.260.000	23.220.000	23.220.000	35.100.000	35.100.000	-	0,29%
5	**Aberturas**															
5.1	Puertas metálicas 2.00x2.10	Un	4	5,00	5,00	5,00	5,00	-	1.890.000	7.560.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	-	0,08%
5.2	Puertas de madera placa 0.80x2.10	Un	30	20,00	20,00	20,00	20,00	-	566.700	17.001.000	11.334.000	11.334.000	11.334.000	11.334.000	-	0,09%
5.3	Puertas de madera placa 1.20x2.10	Un	14	10,00	10,00	10,00	10,00	-	837.000	11.718.000	8.370.000	8.370.000	8.370.000	8.370.000	-	0,07%
5.4	Puertas blindex 2.00x2.10	Un	2	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2.430.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	-	0,04%
5.5	Cerramiento de blindex (palier de acceso, cabinas y VIP)	m2	117,3	45,00	45,00	45,00	46,44	1,44	621.000	72.843.300	27.945.000	27.945.000	27.945.000	28.839.240	894.240	0,24%
5.6	Ventanal corrido de blindex esmerilado con herrajes proyectantes según plano 1.20x0.30x1.80	m2	40,44	40,44	40,44	40,44	34,04	(6,40)	783.000	31.664.520	31.664.520	31.664.520	31.664.520	26.653.320	(5.011.200)	0,22%
5.6.1	Ventanas vidriadas en baños y vestuarios de jugadores y arbitros	m2	-	-	-	-	26,08	26,08	862.500	-	-	-	-	22.494.000	22.494.000	0,18%
5.7	Ventanas vidriadas 1.20x0.60 (proyectante)	Un	21	21	21	21		(21,00)	621.000	13.041.000	13.041.000	13.041.000	13.041.000	-	(13.041.000)	
5.8	Enrejado de ventanas 1.20x0.30	Un	10	-	-	-	-	-	405.000	4.050.000	-	-	-	-	-	
5.9	Enrejado de ventanas 1.20x0.60	Un	11	-	-	-	-	-	405.000	4.455.000	-	-	-	-	-	
5.10	Parasoles en fachada y barandas	m2	220,8	220,00	220,00	220,00	220,00	-	162.000	35.769.600	35.640.000	35.640.000	35.640.000	35.640.000	-	0,29%
5.11	Portones corredizos metálicos 3.00x2.10	Un	2	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2.700.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	-	0,04%
5.12	Puertas de madera placa 0.90x2.10	Un	-	16,00	16,00	16,00	16,00	-	689.149	-	11.026.384	11.026.384	11.026.384	11.026.384	-	0,09%
5.13	Puertas de madera placa 1.80x2.10	Un	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1.384.350	-	1.384.350	1.384.350	1.384.350	1.384.350	-	0,01%
5.14	Enrejado de ventanas 2.55x0.40	Un	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	405.000	-	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	-	0,02%
5.15	Enrejado de ventanas 1.05x0.40	Un	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	405.000	-	810.000	810.000	810.000	810.000	-	0,01%

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

5.16	Enrejado de ventanas 3.81x0.60	Un	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	405.000	-	810.000	810.000	810.000	810.000	-	0,01%
5.17	Enrejado de ventanas 1.05x0.60	Un	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	405.000	-	405.000	405.000	405.000	405.000	-	
5.18	Enrejado de ventanas 2.55x0.60	Un	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	405.000	-	405.000	405.000	405.000	405.000	-	
6	**Revoques y Terminaciones**															
6.1	Pintura de cielorraso en color hormigón	m2	1.230	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	-	40.500	49.815.000	54.675.000	54.675.000	54.675.000	54.675.000	-	0,45%
6.2	Revoque interior a 1 capa	m2	3.375	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	-	26.460	89.302.500	80.703.000	80.703.000	80.703.000	80.703.000	-	0,66%
6.3	Tratamiento de impermeabilización de mampostería exterior vista con patinal D	m2	1.329	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	48.600	64.589.400	60.750.000	60.750.000	60.750.000	60.750.000	-	0,50%
6.4	Mocheta en ventanas	ml	285,6	209,00	209,00	209,00	209,00	-	29.700	8.482.320	6.207.300	6.207.300	6.207.300	6.207.300	-	0,05%
6.5	Mocheta en parapetos de rampa	ml	84	78,00	78,00	78,00	78,00	-	43.200	3.628.800	3.369.600	3.369.600	3.369.600	3.369.600	-	0,03%
6.6	Pintura interior con enduido color blanco	ml	3.375	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	-	54.000	182.250.000	164.700.000	164.700.000	164.700.000	164.700.000	-	1,35%
6.7	Revestido de azulejo 15x15 cm h=2.10	m2	740,7	753,00	753,00	753,00	753,00	-	54.000	39.997.800	40.662.000	40.662.000	40.662.000	40.662.000	-	0,33%
7	**Techo y estructura metálica**															
7.1	Vigas reticuladas para techo	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	-	0,33%
7.2	Techo de chapa tipo liso/trapecio con relleno de poliuretano de 50mm con 15% de pendiente con estructura de perfiles metálicos, canaleta y cañería de bajada (SOLO TECHO)	m2	750	750,00	750,00	-	-	-	486.000	364.500.000	364.500.000	364.500.000	-	-	-	
7.3	Cenefa en todo el perimetro del techo	ml	180	180,00	180,00	105,00	105,00	-	216.000	38.880.000	38.880.000	38.880.000	22.680.000	22.680.000	-	0,19%
7.4	Barandas metálicas en parapetos y pasamanos	ml	264	280,00	280,00	280,00	280,00	-	216.000	57.024.000	60.480.000	60.480.000	60.480.000	60.480.000	-	0,50%
7.5	Escalera Metálica tipo Caracol	Un	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	0,07%
7.6	Techo de chapa plegada con relleno de poliestireno con 15% de pendiente con estructura de perfiles metálicos, canaleta y cañería de bajada	m2	-	-	-	750,00	760,00	10,00	392.742	-	-	-	294.556.240	298.483.657	3.927.417	2,45%
8	**Instalación Sanitaria**															
8.1	Cámara séptica y salida cloacal a red de tratamiento de efluentes	Un	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	-	0,13%
8.2	Registros de desagüe cloacal y pluvial 0.30x0.30	Un	33	33,00	33,00	33,00	33,00	-	216.000	7.128.000	7.128.000	7.128.000	7.128.000	7.128.000	-	0,06%
8.3	Instalación de cañerias cloacales y pluviales	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	0,09%
8.4	Entrada de agua con llave de cierre principal	Un	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	-	0,03%

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118

Diego Galeano Anderson
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

8.5	Cañerías de instalación hidraulica	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	-	0,07%
8.6	Equipamientos en kitchinette de catering	Gl	1	1,00	1,00	1,00	-	(1,00)	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	-	(5.400.000)	
8.7	Equipamientos sanitarios en baños y vestuarios	Gl	1	1,00	1,00	1,00	-	(1,00)	72.900.000	72.900.000	72.900.000	72.900.000	72.900.000	-	(72.900.000)	
8.7.1	Inodoros	Un				40,00	35,00	(5,00)	487.123	-	-	-	-	17.049.304	17.049.304	0,14%
8.7.2	Mingitorios	Un				6,00	-	(6,00)	532.400	-	-	-	-	-	-	
8.7.3	Duchas	Un				26,00	22,00	(4,00)	448.799	-	-	-	-	9.873.576	9.873.576	0,08%
8.7.4	Lavatorios con mesada y accesorios	Un				46,00	39,00	(7,00)	838.085	-	-	-	-	32.685.315	32.685.315	0,27%
8.8	Mamparas en baños y vestuarios Mamparas en baños y vestuarios	Gl	1	1,00	1,00	1,00	-	(1,00)	59.400.000	59.400.000	59.400.000	59.400.000	59.400.000	-	(59.400.000)	
8.8.1	Mamparas en Planta Baja	m2	-	-	-	-	57,60	57,60	193.523	-	-	-	-	11.146.925	11.146.925	0,09%
8.8.2	Mamparas en Nivel 1	m2	-	-	-	-	53,00	53,00	193.523	-	-	-	-	10.256.719	10.256.719	0,08%
8.8.3	Mamparas en Nivel 2	m2	-	-	-	-	16,40	16,40	193.523	-	-	-	-	3.173.777	3.173.777	0,03%
9	**Instalación Electrica**															
9.1	Instalación de Transformador y acometida electrica trifásica	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	-	0,27%
9.2	Artefactos de iluminación fluorescentes 3x40w	Un	270	270,00	270,00	270,00	-	(270,00)	270.000	72.900.000	72.900.000	72.900.000	72.900.000	-	(72.900.000)	
9.2.1	Artefactos de iluminacion de flourescentes LED 36W	Un					45,00		84.700	-	-	-	-	3.811.500	3.811.500	0,03%
9.2.2	Artefactos Colgantes con campana acrilica 30 cm						25,00		238.491	-	-	-	-	5.962.275	5.962.275	0,05%
9.2.3	Artefactos Colgantes con campana acrilica 40 cm						10,00		250.591	-	-	-	-	2.505.910	2.505.910	0,02%
9.3	Artefactos de iluminación LED 20x20cm adosadas en oficina administrativa y VIP	Un	45	45,00	45,00	45,00	-	(45,00)	83.700	3.766.500	3.766.500	3.766.500	3.766.500	-	(3.766.500)	

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 8011

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

9.3.1	Artefactos de iluminación LED circular de 20cm adosadas en oficina administrativa y VIP	un	-	-	-	-	78,00	78,00	82.500	-	-	-	-	6.434.986	6.434.986	0,05%
9.4	Puntos y tomas eléctricas	Un	156	156,00	156,00	156,00	156,00	-	135.000	21.060.000	21.060.000	21.060.000	21.060.000	21.060.000	-	0,17%
9.5	Sistema de acondicionamiento de aire	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	-	0,40%
9.6	Cableado y colocación de tablero principal y tableros seccionales	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	-	0,22%
10	**Instalación Especiales**															
10.1	Sistema de prevención contra incendios	Gl	1	1,00	1,00	1,00	-	(1,00)	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	-	(37.800.000)	
10.1.1	Cableado y ducteado para deteccion Humo Calor	gl	-	-	-	-	1,00	1,00	20.055.721	-	-	-	-	20.055.721	20.055.721	0,16%
10.2	Sistema de control con cámaras	Gl	1	1,00	1,00	1,00	-	(1,00)	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	-	(21.600.000)	
10.3	Provisión De Ascensor y su sistema de comando	Gl	1	1,00	1,00	1,00	-	(1,00)	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	-	(67.500.000)	
10.4	Provición De Butacas plásticas y asientos para VIP	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	-	0,33%
10.5	Perforación y puesta a punto de pozo artesiano con reservorio tipo copa de 10.000 lts	Gl	2	-	-	-	-	-	54.000.000	108.000.000	-	-	-	-	-	
10.6	Letreas Corporeas en Fachada	Gl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	0,09%
10.8	Perforacion y puesta a punto de pozo artesiano con reservorio enterrado de H°A° de 30.000 lts	Gl	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	108.000.000	-	108.000.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000	-	0,89%
11	**Canchas de Hockey**	**Gl**	**2**						**4.267.910.320,00**	**8.535.820.640,00**	**- 8.535.820.640,00**					
11.1	**Cancha 1**															
11.1.1	***TRABAJOS PRELIMINARES***															
1.1	OBRADOR, CIERRE DE OBRA, SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA INSPECCION	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	21.776.569	21.776.569	21.776.569	21.776.569	21.776.569	21.776.569	-	0,18%
1.2	PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	-	0,11%
1.3	ESTUDIO DE SUELO Y TOPOGRAFICO	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	-	0,11%
1.4	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	39.197.824	39.197.824	39.197.824	39.197.824	39.197.824	39.197.824	-	0,32%
1.5	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	47.908	14.372.400	14.372.400	14.372.400	14.372.400	14.372.400	-	0,12%
11.1.2	***MOVIMIENTO DE SUELO***															

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118117-8

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

2.3	DRESBROCE 15 CM	M2	6.000,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	-	7.939	47.634.000	53.032.520	53.032.520	53.032.520	53.032.520	-	0,43%
2.4	NIVELACION, SUELO DE APORTE Y COMPACTACION 95% PROCTOR STANDARD.	M2	6.000,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	-	27.438	164.628.000	183.285.840	183.285.840	183.285.840	183.285.840	-	1,50%
11.1.3	***BASE***															
3.1	CONSTRUCCION DE CANALETAS PERIMETRALES PARA DESAGUES CON REJILLAS.	METROS	314,00	325,00	325,00	325,00	325,00	-	369.580	116.048.120	120.113.500	120.113.500	120.113.500	120.113.500	-	0,98%
3.2	CONSTRUCCION DE UN LAVAPIES	GL	1,00	1,00	1,00	1,00		(1,00)	3.702.017	3.702.017	3.702.017	3.702.017	3.702.017	-	(3.702.017)	
3.3	BASE DE CONCRETO ASFALTICO	M3	300,00	309,25	309,25	309,25	309,25	-	2.482.529	744.758.700	767.722.093	767.722.093	767.722.093	767.722.093	-	6,29%
3.4	RIEGO DE IMPRIMACION	Lts.	6.000,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	-	13.066	78.396.000	80.813.210	80.813.210	80.813.210	80.813.210	-	0,66%
3.5	RIEGO DE LIGA	Lts.	6.000,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	-	13.066	78.396.000	80.813.210	80.813.210	80.813.210	80.813.210	-	0,66%
11.1.4	***CERCO PERIMETRAL***															
4.1	CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL	ML	350,00	350,00	350,00	350,00		(350,00)	106.378	37.232.300	37.232.300	37.232.300	37.232.300	-	(37.232.300)	
4.1.1	CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL (con alambre tejido)	ML					350,00	350,00	143.202	-	-	-	-	50.120.700	50.120.700	0,41%
4.2	PISO DE HORMIGON ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	ML	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	-	226.940	71.259.160	71.259.160	71.259.160	71.259.160	71.259.160	-	0,58%
4.3	CONSTRUCCION PORTON DE ACCESO METALICO CORREDIZO S/ DETALLE. ALTO 2,00M LARGO 2,50M.	UNIDAD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	22.745.538	22.745.538	22.745.538	22.745.538	22.745.538	22.745.538	-	0,19%
4.4	CONSTRUCCION DE PORTON DE 0,80 PARA INGRESO DE ARBITROS Y EQUIPOS. UBICADOS EN LOS LATERALES.	UNIDAD	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	1.380.979	2.761.958	2.761.958	2.761.958	2.761.958	2.761.958	-	0,02%
4.5	PROVISION Y COLOCACION DE PARAPELOTAS POR DETRÁS DE LOS ARCOS 5 METROS DE ALTURA, LARGO DEL PERIMETRO, CON RED DE ATADURA.	ML	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	-	322.138	38.012.284	38.012.284	38.012.284	38.012.284	38.012.284	-	0,31%
3.6	BARANDA DE PROTECCION 1,20METROS S/ ESPECIFICACIONES	ML	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	-	248.441	48.694.436	48.694.436	48.694.436	48.694.436	48.694.436	-	0,40%
11.1.5	***COMPLEMENTARIAS***															

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118117-8

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

5.1	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO ARCO REGLAMENTARIO	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	1.128.251	2.256.502	2.256.502	2.256.502	2.256.502	2.256.502	-	0,02%
5.2	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO BANCO PARA SUPLENTES	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	31.843.753	31.843.753	31.843.753	31.843.753	31.843.753	31.843.753	-	0,26%
5.3	REFUGIO PARA BANCOS DE SUPLENTES	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	13.539.011	27.078.022	27.078.022	27.078.022	27.078.022	27.078.022	-	0,22%
5.3	PROVISION Y COLOCACION DE BANDERINES REGLAMENTARIOS PARA HOCKEY	un	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	225.650	902.600	902.600	902.600	902.600	902.600	-	0,01%
5.4	PROVISION Y COLOCACION DE MASTILES PARA BANDERA	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	704.029	1.408.058	1.408.058	1.408.058	1.408.058	1.408.058	-	0,01%
11.1.6	***SISTEMA DE RIEGO***															
6.1	SISTEMA DE RIEGO CON RESERVORIO	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	198.572.158	198.572.158	198.572.158	198.572.158	198.572.158	198.572.158	-	1,63%
11.1.7	***SISTEMA LUMINICA DE LED 400 LUX***															
7.1	SISTEMA LUMINICA DE LED 400 LUX	GL	1,00	-	-	-	-	-	720.337.818	720.337.818	-	-	-	-	-	
11.1.8	***CESPED SINTETICO - SISTEMA HOMOLOGADO GLOBAL ELITE***															
8.1	CESPED SINTETICO Newgrass MF 8 BICOLOR	m2	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	203.699	1.222.194.000	1.222.194.000	-	-	-	-	
8.2	SISTEMA DE SHOCKPAD	m2	6.000,00	6.000,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	-	95.315	571.890.000	571.890.000	589.523.275	589.523.275	589.523.275	-	4,83%
8.3	HOMOLOGACION	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	39.983.901	39.983.901	39.983.901	39.983.901	39.983.901	39.983.901	-	0,33%
11.1.9	***ITEMS NUEVOS***															
9.1	PAQUETE ESTRUCTURAL SUELO CEMENTO AL 2%	M3	-	618,50	618,50	618,50	618,50	-	155.024	-	95.882.344	95.882.344	95.882.344	95.882.344	-	0,79%
9.2	PAQUETE ESTRUCTURAL BASE GRANULAR CBR 100%	M3	-	618,50	618,50	618,50	618,50	-	269.649	-	166.777.907	166.777.907	166.777.907	166.777.907	-	1,37%
9.3	SISTEMA DE LUMINICA LED 1000 LUXES	GL	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1.340.337.818	-	1.340.337.818	1.340.337.818	1.340.337.818	1.340.337.818	-	10,99%
9.4	CESPED SINTETICO AZUL FIH GLOBAL ELITE	M2	-	-	6.185,00	6.185,00	6.185,00	-	246.200	-	-	1.522.747.000	1.522.747.000	1.522.747.000	-	12,48%
11.2	**Cancha 2**															
11.2.1	***TRABAJOS PRELIMINARES***															
1.1	OBRADOR, CIERRE DE OBRA, SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA INSPECCION	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	21.776.569	21.776.569	21.776.569	21.776.569	21.776.569	21.776.569	-	0,18%
1.2	PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	-	0,11%
1.3	ESTUDIO DE SUELO Y TOPOGRAFICO	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	13.065.941	-	0,11%
1.4	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	39.197.824	39.197.824	39.197.824	39.197.824	39.197.824	39.197.824	-	0,32%

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118117-8

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

1.5	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	47.908	14.372.400	14.372.400	14.372.400	14.372.400	14.372.400	-	0,12%
11.2.2	***MOVIMIENTO DE SUELO***															
2.1	DRESBROCE 15 CM	M2	6.000,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	-	7.939	47.634.000	53.032.520	53.032.520	53.032.520	53.032.520	-	0,43%
2.2	NIVELACION, SUELO DE APORTE Y COMPACTACION 95% PROCTOR STANDARD.	M2	6.000,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	-	27.438	164.628.000	183.285.840	183.285.840	183.285.840	183.285.840	-	1,50%
11.2.3	***BASE***															
3.1	CONSTRUCCION DE CANALETAS PERIMETRALES PARA DESAGUES CON REJILLAS.	METROS	316,80	325,00	325,00	325,00	325,00	-	369.580	117.082.944	120.113.500	120.113.500	120.113.500	120.113.500	-	0,98%
3.2	CONSTRUCCION DE UN LAVAPIES	GL	1,00	1,00	1,00	1,00		(1,00)	3.702.017	3.702.017	3.702.017	3.702.017	3.702.017	-	(3.702.017)	
3.3	BASE DE CONCRETO ASFALTICO	M3	300,00	309,25	309,25	309,25	309,25	-	2.482.529	744.758.700	767.722.093	767.722.093	767.722.093	767.722.093	-	6,29%
3.4	RIEGO DE IMPRIMACION	Lts.	6.000,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	-	13.066	78.396.000	80.813.210	80.813.210	80.813.210	80.813.210	-	0,66%
3.5	RIEGO DE LIGA	Lts.	6.000,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	-	13.066	78.396.000	80.813.210	80.813.210	80.813.210	80.813.210	-	0,66%
11.2.4	***CERCO PERIMETRAL***															
4.1	CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL	ML	350,00	350,00	350,00	350,00		(350,00)	106.378	37.232.300	37.232.300	37.232.300	37.232.300	-	(37.232.300)	
4.1.1	CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL (con alambre tejido)	ML					350,00	350,00	143.202	-	-	-	-	50.120.700	50.120.700	0,41%
4.2	PISO DE HORMIGON ARMADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	ML	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	-	226.940	71.259.160	71.259.160	71.259.160	71.259.160	71.259.160	-	0,58%
4.3	CONSTRUCCION PORTON DE ACCESO METALICO CORREDIZO S/ DETALLE. ALTO 2,00M LARGO 2,50M.	UNIDAD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	22.745.538	22.745.538	22.745.538	22.745.538	22.745.538	22.745.538	-	0,19%
4.4	CONSTRUCCION DE PORTON DE 0,80 PARA INGRESO DE ARBITROS Y EQUIPOS. UBICADOS EN LOS LATERALES.	UNIDAD	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	1.380.979	2.761.958	2.761.958	2.761.958	2.761.958	2.761.958	-	0,02%
4.5	PROVISION Y COLOCACION DE PARAPELOTAS POR DETRÁS DE LOS ARCOS 5 METROS DE ALTURA, LARGO DEL PERIMETRO, CON RED DE ATADURA.	ML	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	-	322.138	38.012.284	38.012.284	38.012.284	38.012.284	38.012.284	-	0,31%
4.6	BARANDA DE PROTECCION 1,20METROS S/ ESPECIFICACIONES	ML	198,80	198,80	198,80	198,80	198,80	-	248.441	49.390.071	49.390.071	49.390.071	49.390.071	49.390.071	-	0,40%

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 8011

Diego Galeano Llorens
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

11.2.5	***COMPLEMENTARIAS***	***GL***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***									
5.1	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO ARCO REGLAMENTARIO	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	1.128.251	2.256.502	2.256.502	2.256.502	2.256.502	2.256.502	-	0,02%
5.2	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO BANCO PARA SUPLENTES	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	31.843.753	31.843.753	31.843.753	31.843.753	31.843.753	31.843.753	-	0,26%
5.3	REFUGIO PARA BANCOS DE SUPLENTES	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	13.539.011	27.078.022	27.078.022	27.078.022	27.078.022	27.078.022	-	0,22%
5.3	PROVISION Y COLOCACION DE BANDERINES REGLAMENTARIOS PARA HOCKEY	un	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	225.650	902.600	902.600	902.600	902.600	902.600	-	0,01%
5.4	PROVISION Y COLOCACION DE MASTILES PARA BANDERA	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	704.029	1.408.058	1.408.058	1.408.058	1.408.058	1.408.058	-	0,01%
11.2.6	***SISTEMA DE RIEGO***															
6.1	SISTEMA DE RIEGO CON RESERVORIO	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	198.572.158	198.572.158	198.572.158	198.572.158	198.572.158	198.572.158	-	1,63%
11.2.7	***SISTEMA LUMINCA DE LED 200 LUX***	***GL***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***									
7.1	SISTEMA LUMINCA DE LED 200 LUX	Gl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	-	4,18%
11.2.8	***CESPED SINTETICO - SISTEMA HOMOLOGADO GLOBAL ELITE***															
8.1	CESPED SINTETICO Newgrass MF 8 BICOLOR	m2	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	203.699	1.222.194.000	1.222.194.000	-	-	-	-	
8.2	SISTEMA DE SHOCKPAD	m2	6.000,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	-	95.315	571.890.000	589.523.275	589.523.275	589.523.275	589.523.275	-	4,83%
8.3	HOMOLOGACION	GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	39.983.901	39.983.901	39.983.901	39.983.901	39.983.901	39.983.901	-	0,33%
11.2.9	***ITEMS NUEVOS***	***GL***														
9.1	PAQUETE ESTRUCTURAL SUELO CEMENTO AL 2%	M3	-	618,50	618,50	618,50	618,50	-	155.024	-	95.882.344	95.882.344	95.882.344	95.882.344	-	0,79%
9.2	PAQUETE ESTRUCTURAL BASE GRANULAR CBR 100%	M3	-	618,50	618,50	618,50	618,50	-	269.649	-	166.777.907	166.777.907	166.777.907	166.777.907	-	1,37%
9.3	CESPED SINTETICO AZUL FIH GLOBAL ELITE	M2	-	-	6.185,00	6.185,00	6.185,00	-	246.200	-	-	1.522.747.000	1.522.747.000	1.522.747.000	-	12,48%
12	**Equipamiento Mobiliario**															
12.1	Sillas de oficina	Un	90	90,00	90,00	90,00	28,00	(62,00)	630.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	17.640.000	(39.060.000)	0,14%
12.2	Escritorios con cajonera	Un	10	10,00	10,00	10,00	6,00	(4,00)	1.350.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	8.100.000	(5.400.000)	0,07%
12.3	Mesas de melamina modulables para escritorio	Un	10	10,00	10,00	10,00	5,00	(5,00)	1.800.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	0,07%
12.4	Armario con llaves para oficina	Un	9	9,00	9,00	9,00	-	(9,00)	4.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	-	(40.500.000)	
12.5	Basureros para oficina	Un	21	21,00	21,00	21,00	15,00	(6,00)	108.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	1.620.000	(648.000)	0,01%
12.6	Sofá "L" de tres cuerpos	Un	9	9,00	9,00	9,00	3,00	(6,00)	2.970.000	26.730.000	26.730.000	26.730.000	26.730.000	8.910.000	(17.820.000)	0,07%

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 8011

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

12.7	Sofá "U" de nueve cuerpos en sala de atletas y VIP	Un	2	2,00	2,00	2,00	-	(2,00)	10.800.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	-	(21.600.000)	
12.8	Bancos para vestuarios	Un	27	27,00	27,00	27,00	10,00	(17,00)	1.350.000	36.450.000	36.450.000	36.450.000	36.450.000	13.500.000	(22.950.000)	0,11%
12.9	Basureros para vestuarios/baños	Un	21	21,00	21,00	21,00	-	(21,00)	567.000	11.907.000	11.907.000	11.907.000	11.907.000	-	(11.907.000)	
12.10	Casilleros para vestuarios	Un	4	4,00	4,00	4,00	6,00	2,00	3.240.000	12.960.000	12.960.000	12.960.000	12.960.000	19.440.000	6.480.000	0,16%
12.11	Pizarra Blanca	Un	9	9,00	9,00	9,00	1,00	(8,00)	225.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	225.000	(1.800.000)	
12.12	Camillas para área médica	Un	6	6,00	6,00	6,00	1,00	(5,00)	630.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	630.000	(3.150.000)	0,01%
12.13	Muble para TV, más Tv smart 42"	Un	1	1,00	1,00	1,00	-	(1,00)	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	-	(8.100.000)	
12.14	Butaca para palco de Alta Gama	Un	36	36,00	36,00	36,00	-	(36,00)	621.000	22.356.000	22.356.000	22.356.000	22.356.000	-	(22.356.000)	
13	**Items Nuevos**															
13.1	Aislacion de graderias	m2	-	-	-	825,00	825,00	-	66.550	-	-	-	54.903.750	54.903.750	-	0,45%
13.2	Cuneta de Hormigon	m	-	-	-	195,00	195,00	-	363.196	-	-	-	70.823.220	70.823.220	-	0,58%
13.3	Alcantarilla Tubular de Hormigon D=1,00 m	m	-	-	-	6,00	9,00	3,00	1.969.606	-	-	-	11.817.636	17.726.454	5.908.818	0,15%
13.4	Empastado exterior	m2	-	-	-	6.405,00	6.405,00	-	34.500	-	-	-	220.972.500	220.972.500	-	1,81%
13.5	Extension de linea de MT	m	-	-	-	-	130,00	130,00	1.074.759	-	-	-	-	139.718.670	139.718.670	1,15%
13.6	Losa de base de H°A° sobre alcantarilla tubular	m3	-	-	-	-	2,40	2,40	1.474.474	-	-	-	-	3.538.738	3.538.738	0,03%
13.7	Cabecera de Hormigon en Alcantarilla Tubular	m3	-	-	-	-	7,13	7,13	1.182.501	-	-	-	-	8.431.232	8.431.232	0,07%
13.8	Puente de Paso	un	-	-	-	-	1,00	1,00	4.514.269	-	-	-	-	4.514.269	4.514.269	0,04%
13.9	Extension de red de parapelotas	un	-	-	-	-	2,00	2,00	10.119.724	-	-	-	-	20.239.449	20.239.449	0,17%
13.10	Cerramiento de Cielorraso	m2	-	-	-	-	123,19	123,19	82.500	-	-	-	-	10.163.175	10.163.175	0,08%
13.11	Cesped sintético celeste para zona de bancos de suplentes	m2	-	-	-	-	130,00	130,00	165.000	-	-	-	-	21.450.000	21.450.000	0,18%
13.12	Tanque de agua de 5.000 lts con bomba de 4 HP	un	-	-	-	-	1,00	1,00	10.597.495	-	-	-	-	10.597.495	10.597.495	0,09%
			SUB TOTAL IVA INCLUIDO							**12.200.000.000**	**13.045.515.864**	**13.664.255.139**	**13.990.669.863**	**13.988.923.825**	**(1.746.038)**	14,67%

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 8011...

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 06/2023

CONTRATO Nº 02/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CONSORCIO DEPORTIVO, CON RUC Nº 80118117-8, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 380.964.

.....

LUIS VITALICIO VELÁSQUEZ
CONSORCIO OLÍMPICO PARAGUAYO
CONTRATISTA

.....

DIEGO GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE