Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 9 DE Agosto DE 2017
RESOLUCIÓN N° 1

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2016 – OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL – ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 2º ETAPA – CASA MATRIZ".

VISTO: La Resolución del Consejo Directivo Nº 10 Acta Nº 22 del 14 de setiembre de 2016 de la Facultad de Ciencias Económicas que expresa: "EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: Art. 1°) Adjudicar, el llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 1/2016 "Construcción de Obras de Usos Institucional – Escuela de Administración, 2º Etapa – Casa Matriz",** a la firma **ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ** por valor de **G. 1.504.306.948 (guaraníes un mil quinientos cuatro millones trescientos seis mil novecientos cuarenta y ocho)**…//. ----------

El Contrato suscripto el 27 de setiembre de 2016 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción con la empresa **ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ** para la Obra: **"Construcción de Obras de Usos Institucional – Escuela de Administración, 2º Etapa – Casa Matriz – LPN Nº 1/2016"**.----------

El Informe del Equipo Técnico en el que expresa: "…la necesidad de realizar trabajos adicionales para la adecuada y completa terminación de la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Escuela de Administración, 2º Etapa – Casa Matriz – LPN Nº 1/2016"----------

La nota de la Facultad de Ciencias Económicas de fecha 14 de julio de 2017 en la que solicita a la contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ la cotización de rubros para la ampliación de la planilla de obra básica.----------

La nota de la contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ de fecha 18 de julio de 2017 en la que remite la cotización de rubros solicitados por la Facultad.---------

El informe del Equipo Técnico en el cual manifiestan: "…Que los precios ofertados por la contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas, se ajustan a los precios del mercado en base a comparaciones realizadas con revistas especializadas en temas constructivos y a los precios establecidos en el contrato original; y que los mismos ascienden a la suma de G. 300.427.574 (guaraníes trescientos millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos setenta y cuatro). Así mismo, esta dependencia solicita otorgar una prórroga en los plazos de ejecución de la obra por el término de 40 (cuarenta) días calendario a favor de la contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ, debido a las lluvias registradas entre los meses de abril, mayo y junio del 2017; y a consecuencias de trabajos adicionales en la citada obra…".----------

El Dictamen de la Asesoría Jurídica, que expresa: "…Por tanto, en atención al pedido de autorización para la ampliación del contrato de la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Escuela de Administración, 2º Etapa – Casa Matriz – LPN Nº 1/2016"; considerando, el punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte del Contrato, el Artículo Nº 62 de la Ley 2051/03 y lo establecido en el Artículo Nº 78 del Decreto Reglamentario Nº 21909 que reglamenta la Ley Nº 2051/03; esta Asesoría Jurídica recomienda dar lugar a lo solicitado por ajustarse a las normas legales vigentes…"----------

El Informe de los Miembros del Comité de Evaluación para Procedimientos de Licitaciones de la Facultad de Ciencias Económicas en el que manifiestan: "…que previo análisis de los documentos indicado en el punto Antecedentes, concluyen en recomendar al Señor Decano la ampliación del presente contrato…".----------

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 9 DE Agosto DE 2017
RESOLUCIÓN N° 1

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2016 – OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL – ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 2º ETAPA – CASA MATRIZ".

CONSIDERANDO: La Ley Nº 2.051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

El Decreto Reglamentario Nº 21.909 "POR EL CUAL REGLAMENTA LA LEY Nº 2.051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE:

Art. 1°) Aprobar la ampliación del Contrato de la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Escuela de Administración, 2º Etapa – Casa Matriz – LPN Nº 1/2016", adjudicada a la firma contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ por un valor de G. 300.427.574 (guaraníes trescientos millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos setenta y cuatro), conforme a la planilla de obras adicionales que se adjunta y forma parte de la presente resolución.----------

Art. 2°) Aprobar la prórroga en los plazos de ejecución de la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Escuela de Administración, 2º Etapa – Casa Matriz – LPN Nº 1/2016", adjudicada a la firma contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ, por el término de 40 (cuarenta) días calendario conforme al nuevo cronograma que se adjunta y forman parte de la presente resolución.----------

Art. 3°) Comunicar y archivar.----------

Lic. VICTOR RAMON NOGUEZ ESPINOLA
Secretario

Prof. Dr. ROBERTI GONZALEZ MARTINEZ
Decano

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 8 DE Agosto DE 2017
RESOLUCIÓN Nº 1

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2016 – OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL – ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 2º ETAPA – CASA MATRIZ".

Planilla de Obras Adicionales

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 2º Etapa - CASA MATRIZ - LPN Nº 1/2016

Nº	Descripción de trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Totales
1	Desmonte de pared de piedra	m2	86,00	56.000	4.816.000
2	Revoque de Muro de piedra	m2	263,00	42.631	11.211.953
3	Azotada impermeable	m2	349,00	21.000	7.329.000
4	Empedrado	m2	683,00	61.500	42.004.500
5	Piso de Hormigon 10 cm	m2	53,00	104.877	5.558.462
6	Marco de madera para ventanas y corte de mamposteria	un	29,00	672.000	19.488.000
7	Puerta de madera 1,50 x 2,10 mts (placa vidriada) y marco de lapacho	un	8,00	1.600.000	12.800.000
8	Puerta de madera 0,90 x 2,10 mts (placa)	un	2,00	485.000	970.000
9	Revestido de escaleras de acceso e interiores con porcelanato	ml	242,00	96.800	23.425.600
10	Revestidos de azulejo 45x45 cm	m2	125,00	83.384	10.423.050
11	Mesada de granito 1,65 x 0,60 mts pollera y zòcalo (color a elegir) incluye bacha	un	2,00	3.800.000	7.600.000
12	Mesada de granito 1,00 x 0,55 mts pollera y zòcalo (color a elegir) incluye bacha	un	2,00	2.330.000	4.660.000
13	Provision y colocacion de regilla/respirador en cielorraso	un	40,00	63.000	2.520.000
14	Techo de estrcutura metalica y chapa prepintada trapezoidal con Alu 210	m2	8,00	237.600	1.900.800
15	Registro Pluvial 40 cm	ml	43,00	294.096	12.646.128
16	Canaleta y bajada de chapa galvanizada con molde rectangular desarrollo 40 cm	ml	13,00	98.000	1.274.000
17	Instalación de agua corriente pvc termofusión	gl	1,00	8.650.000	8.650.000
18	Instalación de desague cloacal pvc	un	1,00	3.200.000	3.200.000
19	Registro de inspección 60 x 60 Cm, con tapa de rejilla metalica	un	14,00	451.500	6.321.000
20	Desague pluvial exterior pvc 100 mm	ml	284,00	44.800	12.723.200
21	Canalon desague pluvial	ml	127,00	318.484	40.447.481
22	Bandeja de desague pluvial	un	10,00	154.000	1.540.000
23	Artefacto led 60x60 de embutir	un	63,00	396.200	24.960.600
24	Artefacto led 60x60 de adosar	un	42,00	424.200	17.816.400
25	Artefacto led 18x18 de embutir	un	63,00	215.050	13.548.150
26	Artefacto led 18x18 de adosar	un	10,00	259.325	2.593.250
	Costo Total IVA Incluido				**300.427.574**

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · DECANATO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 9 DE Agosto DE 2017
RESOLUCIÓN N° 1

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2016 – OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL – ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 2º ETAPA – CASA MATRIZ".

NUEVO CRONOGRAMA DE OBRA FÍSICO

Obra: Construcción de Obras de Usos Institucional – Escuela de Administración, 2º Etapa – Casa Matriz.

UBICACIÓN: Casa Matriz, San Lorenzo - Dpto. Central		AÑO: 2017								
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	DESCRIPCION									
	ACTA Y ORDEN DE INICIO DE OBRA 20/01/2017									
	EDIFICIO EXISTENTE									
1	Trabajos Preliminares - Relleno y compactación									
2	Escalones de Hormigon armado (acceso)									
3	Instalacion hidraulica (acometida) desde el tanque hasta la obra caño 7kg/cm2 de 2"pulgadas									
4	Muro de contención piedra bruta colocada de 40 cm									
5	Mamposterías									
6	Dintel									
7	Revoques									
8	Pisos - Contrapisos									
9	Aberturas									
10	Instalación Sanitaria y Pluvial									
11	Carpintería Metálica - Techo de Chapa									
12	Instalación Eléctrica									
13	Cielorraso de PVC									
14	Pinturas									
15	Limpieza Final de Obra									
ITEM	PLAZO CONTRACTUAL									
1	CONTRATO OBRA BÁSICA LPN Nº 1/2016	(A) 210 DÍAS CALENDARIO								
2	AMPLIACIÓN DE OBRAS - DIAS DE LLUVIAS							(B) 40 DÍAS CALENDARIO		
	PLAZO TOTAL A + B	250 DÍAS - 20/01/2017 - 25/09/2017								