OK.

CONVENIO MODIFICATORIO N°. 001

DEL CONTRATO N°. 092-17, SUSCRIPTO CON LA FIRMA LANTANA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 016-17 "CONSTRUCCIÓN DE 259 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DEL PARAGUAY EN LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ" EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES – AD REFERENDUM I.D. N°. 335.909.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 19/12/2013, entre el **MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH), representado por el ARQ. DANY EDGAR DURAND ESPÍNOLA, Ministro,** con Cédula de Identidad **N° 391.746**, domiciliado en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada **CONTRATANTE,** por una parte, y, por otra parte, la firma **LANTANA S.A.,** representada para este acto por el **DR. CARLO MINELLI,** con Cédula de Identidad **N°. 2.222.974**, domiciliada en el Desvío Salado, Mbayué de la Ciudad de Limpio, denominada en adelante **CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

1.1. OBJETO DEL CONVENIO.
Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N°. 092-17 suscripto en fecha 20/12/2017, se celebra en virtud a las Condiciones Generales del Contrato 24.4 "Prórroga de Plazos de Ejecución" y de las Condiciones Especiales del Contrato 22.1 "Prórroga de los Plazos de Ejecución" en base al informe Técnico ITSO 39-18 del 31/10/2018 de la Asistencia Técnica avalado por la Coordinación Técnica UNE Sembrando Oportunidades y según Resolución N°. 481 de fecha 23/11/2018.

CLAUSULA NOVENA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Cronograma actual de los plazos:

CONTRATISTA	DISTRITO	CANTIDAD DE VIVIENDAS	FIN DEL PLAZO DE EJECUCION
LANTANA S.A.	Juan de Mena	97	30/10/2018

Queda establecido el plazo de ejecución de obra, la vigencia contractual y de las pólizas de la siguiente manera:

ASENTAMIENTO	DIAS COMPENSABLES	NUEVO PLAZO DE EJECUCION	VIGENCIA DEL CONTRATO	VIGENCIA DE POLIZAS
Nueva Esperanza	**45 días**	**14/12/2018**	**Hasta la entrega total de las obras contratadas, efectivizadas mediante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva**	**Actualmente las Pólizas tienen fecha de vencimiento:** **Garantía de Anticipo: 06/02/2019** **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: 06/02/2019** **Accidentes Personales: 07/05/2019** **Responsabilidad Civil: 07/05/2019** **Contra todo Riesgo: 07/05/2019** En caso que no culminara sus obligaciones contractuales en la fecha indicada la empresa contratista renovara las Pólizas en un plazo administrativo de 60 días antes de su vencimiento sin necesidad de notificación alguna. Constituyendo dicho incumplimiento o causal de rescisión del Contrato. La falta de renovación de las mismas será considerada incumplimiento, que constituye causal de rescisión de Contrato

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N°. 092-17 suscripto entre los contratantes en fecha 20/12/2017, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

LANTANA S.A.
DR. CARLO MINELLI
Presidente

DR. CARLO MINELLI
REPRESENTANTE LEGAL
LANTANA S.A.

ARQ. DANY DURAND ESPINOLA
MINISTRO
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT