42 (cuarenta y dos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MEMORANDUM DCV Nº 2521/2023

A: **Abg. LISE ALEJANDRA VERA**, Directora
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. JULIO RÍOS MARECOS**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF: **Contrato S.G. Ministro Nº 422/2021** – Llamado MOPC Nº 69/2021.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. – ID 400.854 - Lote 1
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Retención de comunicación de la Prórroga.

FECHA: 03 de noviembre del 2023

En atención al Memorándum UOC Nº 2381/2023 por el cual remiten la nota DNC Nº 8832/2023 por la cual la DNCP realiza observaciones al convenio de prórroga suscrito con la contratista BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., en el marco del Llamado MOPC 69/2021 "**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2da TANDA."**

Al respecto, esta Dirección manifiesta lo siguiente:

1) Se solicita a la contratante remitir la orden de inicio de las obras, a fin de corroborar que las documentaciones se encuentren dentro del plazo de ejecución, para la verificación correspondiente.

Respuesta: Se remite adjunto la Nota DCV N° 1195/2022 de fecha 28 de abril de 2022, mediante el cual se imparte la ORDEN DE INICIO (folio 9).

2) Así como también se solicita a la contratante indicar el estado de ejecución de la obra.

Respuesta: Se adjunta la curva físico financiera de la obra del ultimo certificado presentado, correspondiente al N° 17 del mes de setiembre 2023, en donde se visualiza el avance programado de 85,47% y el avance ejecutado acumulado de 51,62%.