INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

24
Vuat cuatro

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

RESOLUCION P. N° 683 /2022

POR LA CUAL SE OTORGA LA PRÓRROGA PARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 3480 DE FECHA 12/11/2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), UBICADO EN LA COLONIA ARA PYAHÚ, DISTRITO DE CAPIIBARY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.-

Asunción, 21 de MARZO de 2022.-

VISTO: El Expediente Administrativo N° 28404/2021, caratulado: *"CONSTRUCTORA J&G – ASUNCIÓN – S/SOLICITA EL DESALOJO COMPLETO DE LA AGENCIA DEL INDERT DE LA COLONIA ARA PYAHU"*; y el Dictamen N° 294, de fecha 17/03/2022, emitido por la Abogada Rosanna Galván – Directora General de la Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO: Que, a fojas 22 y 23 de autos consta el Dictamen N° 294, de fecha 17/03/2022, emitido por la Abogada Rosanna Galván – Directora General de la Asesoría Jurídica, que textualmente expresa cuanto sigue: *"En relación a la nota presentada por el Contratista, en la persona del Ing. Julio C. Gómez R. obrante a fs. 1, en la misma mnciona que "haciendo referencia al contrato firmado por la Constructora J&G para la reparación del local de la Agencia del Indert en la Colonia ARA PYAHÚ, ubicada en el Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro y que corresponde a la Contratación Directa N° 09/2021 (ID 402.465) a objeto de comunicar que al momento de constituirnos en el sitio de obras nos encontramos que una parte del edificio se encuentra ocupada por una Radio Comunitaria (Ara Pyahú FM 107.1) con todos sus equipos instalados y en pleno funcionamiento.".*

Sigue mencionando el recurrente que "solicita que el inicio de los trabajos esté sujeto al desalojo total del sitio de obras por parte del Indert, teniendo en cuenta que la situación planteada escapa totalmente a nuestra voluntad y recae enteramente en el ámbito del Indert". A fs. 3 se agrega fotos de la radio comunitaria.

A fs. 4 está el informe emitido por la Gerencia de Obras de Infraestructuras firmado por el Gerente Ing. Civ. Ricardo L. Pastor C. y el Director de Proyectos de la Gerencia de Obras de Infraestructuras sr. Carlos Ayala, donde dicen que "sugerimos, salvo otro parecer, se proceda a la suspensión del contrato firmado por el INDERT con la firma del Ing. Julio César Gómez Rodríguez quien fue adjudicado por la Institución en carácter de Contratista de Obras…" a fs. 5 se adjunta fotos de la radio comunitaria.

..//..//..

Abg. Inmaculada C. Bogado M.
Secretario General
INDERT

Presidencia

GGGY-INDERT-2021

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 683/2022

POR LA CUAL SE OTORGA LA PRÓRROGA PARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 3480 DE FECHA 12/11/2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), UBICADO EN LA COLONIA ARA PYAHÚ, DISTRITO DE CAPIIBARY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.-

Asunción, 21 de MARZO de 2022.-

Que, por memorándum GOI N° 76/2022 obrante a fs. 20, el Gerente de Obras de Infraestructura comunica a la Abog. Rosanna Galván, Directora General de Asesoría Jurídica, donde dice "cumplo en señalar el inicio de la obra correspondiente a la refacción del local de la Agencia del Indert en la Colonia ARA PYAJHÚ, Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, que se encuentran a cargo de la firma ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, se realizó en fecha 03/02/2022, conforme acta de inicio de obras cuya copia remito adjunto.

A fs. 21 se adjunta Acta de Inicios de Obras, donde consta que "siendo las 09:00 horas del día tres de febrero de 2022, en la sede de la oficina Administrativa del Indert (Ex Proyecto ALA), se reúnen las siguientes personas: el Director de Proyectos Sr. CARLOS R. AYALA Q. y el Sr. GUSTAVO ZÁRATE Jefe de Dpto. de Seguimiento y Gestión designados por Resolución de Presidencia N° 183/2022, en representación de dicha Institución (Contratante) y el ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de Representante Legal de la empresa unipersonal, Contratista del INDERT (Ex Proyecto ALA) ubicado en la Colonia Ara Pyajhú y que luego de haberse desalojado el predio por la radio comunitaria se procede al inicio de las obras a partir de la fecha. Enesta oportunidad se procede a dar el Inicio de la Obra, por lo cual los plazos contractuales de terminación de los trabajos correrán a partir de la fecha, de conformidad a lo establecido enel Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato de Obras suscripto por las partes.";

El inicio de las obras no se pudo realizar debido a la ocupación de una Radio Comunitaria y se puede apreciar en autos que el retraso del inicio de las obras son por causas no imputables al Contratista, y de conformidad al Art. 97 del Decreto Reglamentario N° 2997/19 donde establece que: "Cuando caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas." El caso que nos ocupa es por un impedimento de fuerza mayor debidamente documentado y no se da alguna causal para suspender, terminar o rescindir el contrato.

Secretaría General INDERT
Presidencia

*GGY-INDERT-2021

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 683--/2022

POR LA CUAL SE OTORGA LA PRÓRROGA PARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 3480 DE FECHA 12/11/2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), UBICADO EN LA COLONIA ARA PYAHÚ, DISTRITO DE CAPIIBARY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.-

Asunción, 21 de MARZO.- de 2022.-

Atento a todo lo enunciado precedentemente, y a las disposiciones legales expuestas, corresponde otorgar una prórroga para el programa de ejecución de los trabajos de conformidad a lo establecido en el punto 10 del contrato, y en consecuencia se computarán desde el inicio de obras que iniciaron en fecha 03 de febrero de 2022. Es mi dictamen.";

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

L A P R E S I D E N T A D E L

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

R E S U E L V E :

Art. 1°.- OTORGAR una prórroga para el programa de ejecución de las obras aprobado por Resolución de Presidencia N° 3480 de fecha 12/11/2021, correspondiente al Contrato de Obras para la reparación y readecuación de la oficina administrativa del **INDERT (EX PROYECTO ALA)**, ubicado en la Colonia **ARA PYAJHÚ**, Distrito de **CAPIIBARY**, Departamento de **SAN PEDRO**; a ser computado desde el inicio de las obras en fecha 03 de febrero de 2022; de conformidad al artículo N° 10 de Contrato de obras firmado entre las partes, y de conformidad a las consideraciones vertidas en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2°.- NOTIFICAR a la parte afectada, con expresa constancia y agregación en autos, para su conocimiento y fines consiguientes.----------

Art. 3°.- COMUNÍQUESE a quienes corresponda y cumplido archívese.--

Ante mí:

ABOG. HUMBERTO T. ARZAMENDIA MORALES
SECRETARIO GENERAL

ABOG. MAG. GAIL GINA GONZÁLEZ YALUFF
PRESIDENTA DEL INDERT

* G G G Y - I N D E R T - 2 0 2 1 *

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Gra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

RESOLUCIÓN P. N° 1616.-/2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), COLONIA ARA PYAHÚ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" - ID N° 402.465 Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 01, ENTRE EL INDERT Y LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Asunción, 01 de JUNIO - de 2022

VISTO: El Expediente Administrativo N° 9681/2022, caratulado: *"CONSTRUCTORA J&G – ASUNCIÓN – S/ PRESENTA PRESUPUESTO DE RUBROS NUEVOS Y SOLICITA FISCALIZACIÓN"*; y,

CONSIDERANDO: Que, conforme a las actuaciones de autos, el Director General de la Unidad Operativa de Contrataciones, señor Víctor Fernández Arrúa, emitió el Dictamen UOC N° 11/2022, de fecha 27/05/2022, que copiado en su parte pertinente dice: *"…Vista, la nota emitida por el Ing. Julio César Gómez R. con RUC 366468-6, Contratista de Obra adjudicado en Contratación Directa N° 14/2021 "Mantenimiento de la Oficina Administrativa del INDERT (Ex Proyecto ALA), Colonia Ara Pyahú, Departamento de San Pedro" ID N° 402.465., obrante a foja uno (1) de autos, de fecha 18 de abril de 2022, del cual se extraen las principales consideraciones que textualmente dicen: …Me dirijo a Uds, en nombre de la firma ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, en referencia a la CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 14/2021 Mantenimiento de la Oficina Administrativa del INDERT (Ex Proyecto ALA), Colonia Ara Pyahú, Departamento de San Pedro" ID N° 402.465, a fin de presentar presupuesto de rubros nuevos a se adendados, solicitados por la fiscalización para reparación del cerco perimetral y ventiladores de techo. Se adjunta presupuesto de rubros a ser adendados.*

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Reparación de Cerco perimetral existente, de tejido de alambre de 1,50m, con postes de madera hasta 100unidades, hasta 100ml de tejido de alambre nuevo, limpieza general de plantas trepadoras (ysypo) en tejido existente. Incl. Material + mano de obra. Total metros lineales a ser reparados 328,00mts.	GL	1,00	13.200.000	13.200.000

Abg. Humberto F. Argüello
Secretario General
INDERT

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Mag. Abog. Gail Gina González Yaluff
Presidenta
INDERT

GGY-INDERT-2022

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

../..//.

INDERT R.P. N° 1616./2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), COLONIA ARA PYAHÚ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" - ID N° 402.465 Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 01, ENTRE EL INDERT Y LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Asunción, 01 de Junio.- de 2022

2	*Mantenimiento e ventiladores de techo, colocación, provisión de nueva llave comando*	*Un*	*2,00*	*100.000*	*200.000*
				Precio Total	***13.400.000***

Total son Gs. Trece millones cuatrocientos mil.- IVA incl. Ing. Julio C. Gómez R. Vista, providencia de la Gerencia de Obras de Infraestructura de fecha 19 de abril de 2022, del Ing. Civ. Ricardo Pastor, Gerente de la Gerencia de Obras de Infraestructura, obrante a foja seis (6) de autos, del cual se extraen las principales consideraciones que textualmente dice: …A la consideración del Fiscal de Obras, Arq. Carlos Ayala, a fin de tomar los recaudos correspondientes a lo planteado en autos. Vista, el informe de fecha 19 de abril de 2022, remitida por el Señor Carlos R. Ayala Quesada Fiscal de Obras del cual se extraen textualmente las principales consideraciones que textualmente dice: ...A la Gcia. de Obras. En atención a la presentación del Ing. Julio Cesar Gómez, en el expediente administrativos N° 96881/2022 el mismo presenta un presupuesto por rubros adicionales para la refracción readecuación de la oficina administrativa del INDERT en la colonia Ara Pyahu, Distrito de Capiibary dpto. de San Pedro, los mismos fueron solicitado por la fiscalización para mejor terminación de obras. Al respecto cumplo en informar que el motivo de ampliación del contrato se debe a que al momento del relevamiento no existía este inconveniente, que luego se pudo apreciar al momento de inicio de obras, donde se detectó que gran parte del alambrado perimetral fue derribado presumiblemente al momento de que se realizaron los trabajos viales de asfalto de la calle lindante. Ante la necesidad de reparar el cerco perimetral que configura la seguridad del predio y además dotar de llave de ventilador, previo mantenimiento, esta Fiscalización considera necesario la realización de estos trabajos. Teniendo en cuenta que luego de la realización de la

Abg. Humberto J. Zacarías M.
Secretario General

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Mag. Abog. Gill Gina González Yaluff
Presidenta

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 1616/2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), COLONIA ARA PYAHÚ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" - ID N° 402.465 Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 01, ENTRE EL INDERT Y LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Asunción, 01 de JUNIO de 2022

cuenta final y habiéndose compensado otros trabajos se solicita la posibilidad de una ADENDA por trabajos adicionales por un total de 13.400.000 Gs. (son trece millones cuatrocientos mil guaraníes) entiendo que los precios ofertados se ajustan a los precios del mercado y no sobrepasa el 20% del valor del contrato. Carlos R. Ayala Quesada Fiscal de Obras. Vista, la providencia de fecha 20 de abril de 2022, remitida a la Auditoría Interna obrante a fojas 9 de autos, en donde el Director General de la U.O.C. Víctor Fernández Arrúa solicita dictaminar la viabilidad de los solicitado. En base al Informe del Fiscal de Obras donde expresa que no se supera el 20% del monto original contractual. Visto, el Dictamen de fecha 26 de abril de 2022, obrante a fojas veinte y dos (22) de autos, emitida por la Dirección General de Auditoría Interna, del cual se extraen las principales consideraciones donde textualmente dice: …Visto y Analizado todas las documentaciones citadas más arriba, esta Auditoría no encuentra objeciones para proseguir con los trámites de adenda siempre y cuando se cuente con disponibilidad presupuestaria y financiera, con la aprobación de la máxima autoridad. Es mi dictamen Lic. Edgar Ocampos. Vista, la providencia de fecha 28 de abril de 2022, remitida a la Dirección General de Asesoría Jurídica - atención (Abg. Rossana Galván Directora General) obrante a foja 24 de autos, en donde el Director de la Unidad Operativa de Contrataciones solicita analizar la viabilidad de los solicitado, y su posterior dictamen jurídico. Vista, la providencia de fecha 05 de mayo de 2022, remitida a la Gerencia de Administración y Finanzas obrante a fojas 24 en reverso de autos, en donde la Abogada Mercedes E. Agüero Asesora Jurídica de la Dirección General de Asesoría Jurídica solicita sírvase en informar si existe disponibilidad financiera y presupuesta para la adenda solicitada. Vista, la providencia de fecha 10 de mayo de 2022, obrante a fojas veinte y cinco (25) de autos, emitida por la

Abg. Humberto T. Casamendio M.
Secretario General
INDERT

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Mag. Abog. Gill Gina González Talufi
Presidenta
INDERT

G G G Y - I N D E R - 2 0 2 2

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 1616./2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), COLONIA ARA PYAHÚ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" - ID N° 402.465 Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 01, ENTRE EL INDERT Y LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Asunción, 01 de Junio.- de 2022

Dirección de Presupuesto, del cual se extraen las principales consideraciones donde textualmente dice:….A objeto de informar que conforme al Memorándum G.O.I N° 120/2022 de la Gerencia de Obras e Infraestructura, por el cual se solicita la asignación de Gs. 15.434.178, a los efectos de solventar trabajos adicionales, correspondientes la reparación y refracción de la Agencia del INDERT ubicada en la Colonia Ara Pyahú, Dpto. San Pedro y considerando los informes pertinentes obrante en el presente expediente, esta dependencia procederá a solicitar al Ministerio de Hacienda, una Reprogramación Presupuestaria a ser aprobada en el transcurso del mes en curso, a fin de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida. Atentamente Gustavo Vázquez Director de Presupuesto. Visto, el Dictamen de fecha 19 de mayo de 2022, obrante a fojas veinte y siete (27) de autos, emitida por la Abogada Mercedes E. Agüero Asesora Jurídica de la Dirección General de Asesoría Jurídica del cual se extraen las principales consideraciones donde textualmente dice:…. Referencia: Expediente: N• 9681/2022 Dictamen: N° 633. Recurrente: Constructora J&G. Procedencia: Central/ Asunción/Asunción. Asunción, 19 de mayo de 2022. Sra. Presidente. En estos autos, la Dirección de la U.O.C. solicita parecer jurídico en relación a una solicitud realizada por la Constructora J&G referida a la Contratación Directa (CD) N° 14/2021 "Reparación y Readecuación de la Oficina Administrativa del INDERT (Ex proyecto ALA), ubicado en la Colonia Ara Pyahu, Distrito de Capiibary del Departamento de San Pedro". ID 402.465, a fin de presentar presupuesto de rubros nuevos a ser adendados, solicitados por la fiscalización para reparación del cerco perimetral y ventiladores de techo. En tal sentido, a fs. 3 se encuentra agregado el presupuesto de los rubros, cuya adenda se solicita. Luego a fs. 7 obra el informe proveído por el Fiscal de Obras Sr. Carlos Ayala refiere que la ampliación del contrato obedece a que

Abg. Humberto T. Zarantonello M.
Secretario General

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Mag. Abog. Gail Gina Gonzalez Yaluff
Presidenta

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 1616/2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), COLONIA ARA PYAHÚ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" - ID N° 402.465 Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 01, ENTRE EL INDERT Y LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Asunción, 01 de JUNIO.- de 2022

al momento del relevamiento no existía los inconvenientes, que se pudieron apreciar una vez iniciada la obra, se pudo constatar que gran parte del alambrado perimetral fue derribado presumiblemente al momento de realizarse una obra vial de asfaltado en la calle colindante. Así mismo, indica las reparaciones previstas se trata del cerco perimetral y de llaves para ventilador con sus respectivos mantenimientos. En virtud a esto, el fiscalizador textualmente refiere: "Esta fiscalización considera necesario la realización de estos trabajos "…/// Por último, el citado informe solicita la adenda por trabajos adicionales por un total de 13.400.000 gs. (son trece millones cuatrocientos mil guaraníes) entendiendo que los precios ofertados se ajustan a los precios del mercado y no sobrepasa eI20 % del valor del contrato. Que, a fs. 22/23, el D.A.I. NO 17/22 emitido por el Lic. Edgar Ocampos M.- Auditor Principal- INDERT, dirigido al Director General de la U.O.C., indica que dicha auditoria no encuentra objeciones para proseguir con los trámites de adenda siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria y financiera y con la aprobación de la máxima autoridad. Que, a fs. 25 la Dirección de Presupuesto eleva el siguiente informe: "A objeto de informar que conforme al memorándum G.0.I N• 120/2022 de la Gerencia de Obras e Infraestructura, por el cual, se solicita la asignación de gs. 15.431.178 a los efectos de solventar trabajos adicionales, correspondientes a la reparación y refacción de la Agencia de Ara Pyahu, Dpto. de San Pedro, considerando los informes pertinentes obrantes en el presente Expediente, esta dependencia procederá a solicitar una Reprogramación Presupuestaria a ser aprobada en el transcurso del mes en curso, a fin de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida"...///. Por lo tanto, considerando los informes obrantes a fs.7, 20/21 emitido por el Fiscalizador de Obras de la Gerencia de Obras e Infraestructura, y el D.A.I. N°

Abg. Humberto T. Arzamendia M.
Secretario General

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Mag. Abog. Gail Gina Gonzalez Valdez
Presidenta

GGGY-INDER-2022

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 1616 /2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), COLONIA ARA PYAHÚ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" - ID N° 402.465 Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 01, ENTRE EL INDERT Y LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Asunción, 01 de Junio de 2022

17/2022 emitido por el Auditor Principal de fs. 22/23, y, el informe de la Dirección de Presupuesto, esta asesora no opone reparos legales para la prosecución de trámites de estos autos, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria requerid. Es mi Dictamen, salvo otro parecer.

3-Cuantificación de lo solicitado:

✓ *Monto Total del Contrato: Gs. 74.987.000 (Guaraníes setenta y cuatro millones novecientos ochenta y siete mil).-*

✓ *Monto de la Ampliación: Gs. 13.400.000 (Guaraníes trece millones cuatrocientos mil).-*

✓ *Porcentaje de la Ampliación: 17,9%.-*

4-Conclusión: *En consecuencia, basada en toda la evidencia legal documentada, esta Unidad manifiesta que no se observa en el pedido correspondiente ninguna contravención al marco legal regulatorio y recomienda la ampliación del monto contractual, que será instrumentada a través de un Convenio Modificatorio de Obras Públicas, que deberá contener todas las condiciones legales correspondientes, la misma deberá ser autorizada por una resolución emitida por parte de la Máxima Autoridad Institucional, donde también se autorizará el desplazamiento de los plazos contractuales y de ejecución de trabajos si correspondiere. El Convenio Modificatorio de Obras Públicas será suscripto solamente al contar con la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Es mi Dictamen";*

Que, por memorándum UOC N° 087/2022 de fecha 30/05/2022, del Director General de la Unidad Operativa de Contrataciones, señor Víctor Fernández Arrúa, se remite a la Secretaría General, a los efectos de solicitar autorización y aprobación de la ampliación del contrato de obras para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en asentamientos rurales del INDERT - ID N° 400.213 y la suscripción del convenio modificatorio de obras públicas N° 01, suscripta entre el INDERT y la firma CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ;

Abg. Humberto T. Arzamendia M.
Secretario General

Mag. Abog. Gall Gina González Yabali
Presidenta

G G G Y - I N D E R T 2 0 2 2

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N° 1616.-/2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), COLONIA ARA PYAHÚ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" - ID N° 402.465 Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 01, ENTRE EL INDERT Y LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Asunción, 01 de JUNIO.- de 2022

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

L A P R E S I D E N T A D E L
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
R E S U E L V E:

Art.1°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Contrataciones, acordar el incremento de Gs. 13.400.000 (Guaraníes trece millones cuatrocientos mil), correspondiente al 17,9% del monto contractual del contrato de la Contratación Directa N° 14/2021 "Mantenimiento de la Oficina Administrativa del INDERT (Ex Proyecto ALA), Colonia Ara Pyahú, Departamento de San Pedro" ID N° 402.465, suscripto entre el INDERT y la firma **CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ RUC 366468-6,** por la adjudicación Contratación Directa N° 14/2021 "Mantenimiento de la Oficina Administrativa del INDERT (Ex Proyecto ALA), Colonia Ara Pyahú, Departamento de San Pedro" ID N° 402.465, conforme al siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Reparación de Cerco perimetral existente, de tejido de alambre de 1,50m, con postes de madera hasta 100unidades, hasta 100ml de tejido de alambre nuevo, limpieza general de plantas trepadoras (ysypo) en tejido existente. Incl. Material + mano de obra. Total metros lineales a ser reparados 328,00mts.	GL	1,00	13.200.000	13.200.000
2	Mantenimiento e ventiladores de techo, colocación, provisión de nueva llave comando	Un	2,00	100.000	200.000
				Precio Total	**13.400.000**

Abg. Humberto J. Arzamendia M.
Secretario General

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Mag. Abog. Gill Gina González Tellez
Presidenta

GGGY-INDERT-2022

48

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

ES COPIA FIEL
Sra. Inmaculada C. Bogado M.
Jefa de Autenticación y Gestión
Secretaría General
INDERT

..//..//.

INDERT R.P. N°1616.-/2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA), COLONIA ARA PYAHÚ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO" - ID N° 402.465 Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 01, ENTRE EL INDERT Y LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Asunción, 01 de JUNIO.- de 2022

Art.2°.- Autorizar la suscripción del convenio modificatorio de obras públicas N° 01, entre el **INDERT** y la firma **CONSTRUCTORA J&G DE JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.**-------

Art.3°.- Autorizar a la Gerencia de Obras de Infraestructura el desplazamiento de los plazos contractuales y de ejecución de trabajos si correspondiere.----------

Art.4°.- Notificar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de la presente resolución, en cumplimiento del Decreto N° 2992/19 por el cual reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

Art.5°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplido, archívese.----------

Ante mí:

Abg. Humberto T. Arzamendia M.
Secretario General

ABOG. HUMBERTO T. ARZAMENDIA MORALES
SECRETARIO GENERAL

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Mag. Abog. Gail Gina González Yaluff
Presidenta

ABOG. MAG. GAIL GINA GONZÁLEZ YALUFF
PRESIDENTA DEL INDERT

C.C.
ARCH. SRIA. GRAL.
Exp. N° 9681/2022

* G G G Y - I N D E R T - 2 0 2 2 *