CONSORCIO
CHACO CENTRAL

CCC N° 202

Asunción, 26 de marzo de 2(

Señor
Ing. Rene Peralbo
Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 201/2(LLAMADO MOPC N 89/2020, LPI PARA EJECUCION DE OBRAS VIALES HABILITACION Y MANTENIMIENTO CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RU DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). ID 386.505

Asunto: Solicitud de Prórroga de Plazo.-

Anexos:
- Cronograma Físico-Financiero y Curva Avance con Prórroga.
- Copias de comunicaciones.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con el objeto de complementar la solicitud de prórr de los plazos de ejecución por aprobación de proyectos ejecutivos de Acceso a Campo Aceva Boulevard Paratodo realizada por nota CCC N°195.

A efecto de respaldar lo solicitado se adjuntan:

- Cronograma Físico-Financiero y Curva de Avance al 15 de junio de 2024
- Copias de comunicaciones realizadas

Sin otro particular, nos despedimos de Usted cordialmente.

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

Mesa de Entradas Única

14011 2024

26.03 2024

18:02

Para:

DV

Fecha 26 03 24

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 5514 / 14011/24
Fecha: 1 ABR 2024

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ MMOP ☐ DE ☐ DPC ☐ DGV
☐ DD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC

UEP BID

ENTRADA
Exp. Nº 1736
Caratula Jorg Albedo
Fecha 03 ABR 2024

Ing. Adriana
Coordinadora
UEP BID -