30 (treinta

Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/32
Luis Alberto de Herrera N° 1424 – Tel: 214 368 (RA), Asunción-Paraguay

MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UEP N° 32/2019 - ID 370320
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE. 7

Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/32

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA N° — 0000018

PARA: Fiscalización **DE:** Contratista

ASUNTO: Transitabilidad para Materia Prima

Por este medio comunicamos y dejamos constancia sobre la situación de dificultades para el transporte de materia prima (pedra) desde nuestra Cantera en zona Corazón hasta nuestro Componente de Cruce Toledo.

El principal problema es la intransitabilidad del tramo comprendido por la Biocenosis, en una parte por las condiciones de los camiones auxiliares en la zona de Olmos, y también por la falta de mantenimiento entre el km 83, hacia Pto. Corazón.

Esta situación imposibilita la continuidad de provisión de materiales.

Dejamos expreso constancia sobre dicha situación ajena a este Contrato y que es motivo de fuerza mayor, y reservamos los derechos a posteriores reclamos correspondientes. — Atte

ANEXO:

Fecha: 05/08/2021

CONSÓRCIO STG SERVICIOS TÉCNICOS GUEVARA LATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente

Fecha: / /

Por el Contratista

Por el M.O.P.C.

29 (veinte nueve)

MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UEP Nº 32/2019 - ID 370320
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE. 7

Consorcio
Constructora Asunción S.A. y Asociados/32

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA Nº — 0000019

PARA: Fiscalización DE: Contratista

ASUNTO: Cierres de rutas nacionales

Por este medio dejamos expresa constancia que a consecuencia de los cierres de ruta a nivel país por parte de los gremios de transporte, nos vemos afectados en la provisión de materiales primos y equipos (provisión del cemento, cemento asfáltico, combustible, etc).
Esta situación afecta directamente al desarrollo normal de la Obra, a tiempo y costos.
Ante lo citado esta Contratista se reserva el derecho de los reclamos pertinentes en especial por los plazos y otros.

Atte

CONSORCIO STG
SERVIMCONTRAGELATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente

ANEXO:

Fecha: 05/08/2021 Fecha: / /

Por el Contratista Por el M.O.P.C.

- **Libros de obra de los días no trabajados por inclemencia climática**

MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UEP N° 32/2019 - ID 370320
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE. 7

Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/32

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA N° — 0000070

PARA: Fiscalización DE: Contratista

ASUNTO: Condiciones Imperantes

Por este medio se comunica a esa Fiscalización que desde el mes de diciembre pasado hasta la fecha se han producido lluvias extraordinarias en toda la región, y más aún específicamente en la zona de extracción de material petreo en Cantera de Pto. Casado descriptos solo en lo que va de este año 2023 más de 1.000 mm. de lluvia caídos. Lo que ha ocasionado el remanso de todos los caminos de la zona a un acceso.

Anteriormente mencionado como lo establecen las condiciones generales del contrato que son unas "Condiciones Físicas Imperantes" Adversas, y ante lo cual este contratista notifica de demoras y por ende paralización de plazos vigentes del contrato de referencia.

Se anexan tomas fotográficas actuales.

ANEXO:

Fecha: 28/03/2023 RECIBIDO 23/03/2023 Fecha: / /

Por el Contratista

CONSORCIO SHG SERVINGENYTSA/GEOLATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente

Por el M.O.P.C.