Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 26de Octubre del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes y por sus intermedios a donde corresponda, a fin de entregar el cronograma de desplazamiento de ejecución de obra al **Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547"**

Sin otro motivo en particular me despido de Usted atentamente

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 26de Octubre del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes y por sus intermedios a donde corresponda, a fin de entregar el cronograma de desplazamiento de ejecución de obra al **Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547"**

Sin otro motivo en particular me despido de Usted atentamente

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 26 de Octubre del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de Octubre.

Las lluvias y humedades, han paralizados 13 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 13 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

OCTUBRE						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
						1 HUMEDAD
2	3	4 LLOVIZNA	5 LLUVIA DE 34,1	6 HUMEDAD	7	8
9 LLOVIZNA	10 LLUVIA DE 29,7	11 LLOVIZNA	12	13 LLUVIA DE 18,1	14	15
16	17 LLOVIZNA	18 LLOVIZNA	19 LLUVIA DE 17,5	20 LLUVIA DE 15,5	21 HUMEDAD	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Cantidad de días no laborales del mes	13
TOTAL DIAS NO LABORALES	**13**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
RUC:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: argrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25G 26' 0"	57G 31' 0"	83 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1									3,0	0,0		
2									0,0	0,0		
3									0,0	0,0		
4									0,0	0,4		
5									0,8	34,1		
6									0,0	0,0		
7									0,0	0,0		
8									0,0	0,0		
9									0,0	5,6		
10									0,0	29,7		
11									0,0	0,5		
12									0,1	0,0		
13									0,0	18,1		
14									0,0	0,0		
15									0,0	0,0		
16									0,0	0,0		
17									0,0	0,2		
18									26,0	0,1		
19									8,9	17,5		
20									4,5	15,5		
21									1,1	0,0		
22									0,0	0,0		
23									0,0	0,0		
24									1,1	0,0		
25									0,0	-		
26									0,0	-		
27									2,1			
28									1,9			
29									7,5			
30									10,9			
31												
Total									68	122		
Máx. 24h									26	34,1		
Día Máx.									18	5		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Marcos Sandia Amarilla
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DINAC - DNAC

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 03 de Octubre del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de septiembre.

Las lluvias y humedades, han paralizados 12 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 12 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Recibido 3/10/2022

Ing. Nicolás Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordille

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

SEPTIEMBRE						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
				1	2	3 LLOVIZNA
4	5 LLOVIZNA	6	7	8	9	10
11	12 LLOVIZNA	13	14	15	16	17
18 LLUVIA DE 26,0	19 LLOVIZNA	20 LLOVIZNA	21 LLOVIZNA	22	23	24 LLOVIZNA
25	26	27 LLOVIZNA	28 LOVIZNA	29 LLUVIA DE 7,5	30 LLUVIA DE 10,9	

Cantidad de días no laborales del mes	12
TOTAL DIAS NO LABORALES	**12**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25G 26' 0"	57G 31' 0"	83 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1									3,0	0,0		
2									0,0	0,0		
3									0,0	0,0		
4									0,0	0,4		
5									0,8	34,1		
6									0,0	0,0		
7									0,0	0,0		
8									0,0	0,0		
9									0,0	5,6		
10									0,0	29,7		
11									0,0	0,5		
12									0,1	0,0		
13									0,0	18,1		
14									0,0	0,0		
15									0,0	0,0		
16									0,0	0,0		
17									0,0	0,2		
18									26,0	0,1		
19									8,9	17,5		
20									4,5	15,5		
21									1,1	0,0		
22									0,0	0,0		
23									0,0	0,0		
24									1,1	0,0		
25									0,0	-		
26									0,0	-		
27									2,1			
28									1,9			
29									7,5			
30									10,9			
31												
Total									68	122		
Máx. 24h									26	34,1		
Día Máx.									18	5		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Miguel Sacha Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 5 de septiembre del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de agosto.

Las lluvias y humedades, han paralizados 4 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 4 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Recibido 5/09/2022
Ing. Marcos Ramos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

AGOSTO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
	1	2	3 LLOVIZNA	4	5 LLOVIZNA	6 LLUVIA DE 16,6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17 LLUVIA DE 12,1	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Cantidad de días no laborales del mes	4
TOTAL DIAS NO LABORALES	**4**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: argrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25G 26' 0"	57G 31' 0"	83 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1								0,0	3,0			
2								0,0	0,0			
3								1,0	0,0			
4								0,0	0,0			
5								0,1	0,8			
6								16,6	0,0			
7								0,0	0,0			
8								0,0	0,0			
9								0,0	0,0			
10								0,0	0,0			
11								0,0	0,0			
12								0,0	0,1			
13								0,0	0,0			
14								0,0	0,0			
15								0,0	0,0			
16								0,0	0,0			
17								12,1	0,0			
18								0,0	26,0			
19								0,0	8,9			
20								0,0	4,5			
21								0,0	1,1			
22								0,0	0,0			
23								0,0	0,0			
24								0,0	1,1			
25								0,0	0,0			
26								0,0	0,0			
27								0,0	2,1			
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								30	48			
Máx. 24h								16,6	26			
Día Máx.								6	18			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 5 de agosto del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de julio.

Las lluvias y humedades, han paralizados 6 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 6 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Recibido 5/08/2022

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

JULIO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 LLOVIZNA	12	13 LLOVIZNA	14	15 LLOVIZNA	16 LLOVIZNA
17	18 LLOVIZNA	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28 LLOVIZNA	29	30
31						

Cantidad de días no laborales del mes	6
TOTAL DIAS NO LABORALES	**6**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO Paraguay
NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,9					
12							0,0					
13							2,1					
14							0,0					
15							1,3					
16							0,3					
17							0,0					
18							0,7					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,0					
27							0,0					
28							2,7					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							8,0					
Máx. 24h							2,7					
Día Máx.							28					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Dpto. Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público
DGAN - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.romero@meteorologia.gov.py

Tel.: 021-331192
Asunción - Paraguay
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
RUC:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 7 de Julio del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de junio.

Las lluvias y humedades, han paralizados 7 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 7 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Recibido 7/07/2022
Ing. Mario Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

JUNIO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
			1 LLOVIZNA	2	3	4
5	6 LLUVIA DE 10,0	7	8 LLOVIZNA	9 LLOVIZNA	10	11
12	13	14	15	16 LLOVIZNA	17	18
19	20	21	22 LLOVIZNA	23	24	25
26 LLOVIZNA	27	28	29	30		

Cantidad de días no laborales del mes	7
TOTAL DIAS NO LABORALES	**7**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Rancho Piroy, Valenzuela, Dpto. de Cordillera (Automat. DMH)	25G 34' 15,2" S	56G 52' 2,4" W	164

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,2						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						10,0						
7						0,0						
8						0,2						
9						0,4						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						9,8						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,2						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,2						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						21						
Máx. 24h						10						
Día Máx.						6						

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe de Dpto. Meteorología para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 7 de junio del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de mayo.

Las lluvias y humedades, han paralizados 10 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 10 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474

Recibido 7/06/2022

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

MAYO						
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
1 LLOVIZNA	**2** LLOVIZNA	**3** LLOVIZNA	**4** LLOVIZNA	**5** LLOVIZNA	**6**	**7**
8	**9** LLOVIZNA	**10** LLOVIZNA	**11**	**12** LLOVIZNA	**13** LLUVIA DE 36,2	**14** LLOVIZNA
15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
29	**30**	**31**				

Cantidad de días no laborales del mes	10
TOTAL DIAS NO LABORALES	**10**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aguilera
Propietario
Ruc:405147

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m.s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1					6,8							
2					5,7							
3					2,6							
4					0,2							
5					0,2							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					1,8							
10					0,4							
11					0,0							
12					0,5							
13					36,2							
14					8,8							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					63,2							
Máx. 24h					36,2							
Día Máx.					13							

Diana Gómez
Dpto. Serv. Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación
Obs.: La estación de Caacupé se encuentra fuera de servicio desde el 17 de mayo de 2022, los datos en negrita corresponden a la estación de San Bernardino.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438 1192
Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

OBRA: Contrato N° 62/2022, "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO" ID 407547

CRONOLOGIA DEL CRONOGRAMA DE DESPLAZAMIENTO DE EJECUCION DE OBRA

Ítem	Descripción	Plazo de ejecución de obra	Días no laborales
1	**Acta de inicio de obra : 10/05/2022**	**180**	**52**
6	Días no laborales. **Mayo**		10
7	Días no laborales. **Junio**		7
8	Días no laborales. **Julio**		6
8	Días no laborales. **Agosto**		4
8	Días no laborales. **Septiembre**		12
9	Días no laborales. **Octubre**		13

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9