5(cinco)

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

IAS ACCREDITED | STAREGISTER

C.I.V.S.A.
Construcciones Viales S.A.
Construyendo con Ud. al País

NOTA N°: 52/2023.
Asunción, 1 de diciembre de 2023.

Señor:
ING. WILLIAN CAMPOS CERVERA;
DIRECTOR DE FISCALIZACION;
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (C.I.A. S.A.)
Presente:

Ref.: LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398.

Asunto: Prórroga por días de lluvia.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una ampliación de la fecha de término de obra, conforme lo establecido en las AGC (Aspectos Generales del Contrato).

Certificado N°	Periodo Comprendido entre		Días No Laborales por lluvias y sus consecuencias	Días No considerados	Días Reclamar como no laborales
1	1-mar-23	31-mar-23	1,0	8	no aplica
2	1-abr-23	30-abr-23	7,0	8	no aplica
3	1-may-23	31-may-23	2,0	8	no aplica
4	1-jun-23	30-jun-23	8,0	8	0
5	1-jul-23	31-jul-23	8,0	8	0
6	1-ago-23	31-ago-23	11,0	8	3,00
7	1-sept-23	30-sept-23	14,0	8	6,00
8	1-oct-23	31-oct-23	18,0	8	10,00
9	1-nov-23	30-nov-23	27,0	8	19,00
				Total	**38,00**

La curva compensatoria por atrasos de días de lluvia establecida en el contrato está regida por la fórmula de avance teórico acumulado "**ATAm = [APm / 22] Dh + AEm + ATAa**" donde:

ATAm: Avance Teórico Acumulado hasta el mes correspondiente.
APm: Avance Programado del mes correspondiente.
AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente.
ATAa: Avance Teórico Acumulado hasta el mes anterior.
Dh: Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días.

También las consecuencias de exceso de humedad generado por la lluvia, la temperatura y la presión atmosférica, son condiciones que repercuten directamente en la perdida rápida de humedad de la zona. Motivo por el cual resulta lógico tomar los días húmedos como días NO productivos ya que estos alteran directamente el plazo de terminación de la obra del presente contrato.

Conforme a lo descrito más arriba y amparada en la cláusula citada. SOLICITAMOS la prórroga de **38 días por lluvias** y sus consecuencias, de tal manera que se tengan en cuenta y sean aplicados a efectos de definir en consecuencia la nueva fecha de terminación del contrato.

Adjuntamos a la presente nota copias de los registrados de dichos eventos climatológicos levantados en el SICOE y planillas de laboratorio.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Isacio E. Villalejos A.
Ing. Representante Legal.

Mesa de Entrada
04 - 12 - 23 8:15
Exp. 2194/23

4(CUATRO)

COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

IAS ACCREDITED STAREGISTER

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY.

Certificado de Trabajo Nº: 8 - Octubre/2023

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Mar																						0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	1	0	1	5
	Abr	0	0	0	0	26	24	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	11	4	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0		7	0	7	23
	May	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	2	0	2	29
	Jun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	H	10	H	H	10	H	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	5	8	22
	Jul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	H	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	21	H	H	H	3	5	8	23
	Ago	0	0	0	0	0	0	0	20	46	H	H	28	H	H	H	0	0	32	H	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11	20
	Sep	0	0	0	0	0	0	5	51	H	H	H	10	31	H	H	H	0	0	10	H	0	0	0	0	0	0	0	H	0	0		6	8	14	16
	Oct	0	0	0	0	0	0	0	45	H	H	H	0	0	0	0	0	0	25	20	30	H	H	11	70	11	H	114	20	H	H	45	10	8	18	13
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

C.I.A. S.A. Ing. Ignacio Vallejos A. Representante Legal

ING. CESAR RAMON MEDINA ALEGRE
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

C.I.V.S.A. Ing. Claudia E. Vallejos A.

ING. CLAUDIA VALLEJOS
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (C.I.V. S.A.)

(Sello verde)