CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 115/2025.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 02 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 419/ 2021.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC N° 80004239-5, en adelante denominado el **CONTRATANTE**, representado en este acto por **S.E. Ing. CLAUDIA MARÍA DE LA PAZ CENTURIÓN RODRÍGUEZ,** Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, por una parte, y, por la otra, la empresa **CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.**, con RUC N° 80038108-4, domiciliado en Avda. República Argentina N° 2779, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en adelante denominado el **CONTRATISTA**, debidamente representado en este acto por el **SR. ALEJANDRO GABRIEL FELDMANN LICHI,** con Cédula de Identidad N° 3.278.833, acuerdan suscribir el presente Convenio Modificatorio N° 02 al CONTRATO S.G. MINISTRO N° 419/2021 suscrito en fecha 16 de diciembre de 2021 entre el **MOPC** y la empresa **CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.** para la ejecución de la Obra de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guaira – Grupo 3 en el marco del llamado **MOPC N° 44/2021 – ID N° 398.706**, adjudicada por Resolución Ministerial N° 2573/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021; que se regirá por las siguientes cláusulas.

1. OBJETO.

El **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** acuerdan que el presente Convenio Modificatorio N° 02 tiene por objeto ajustar las cantidades del contrato, sin modificar el monto del contrato y sin ampliar el plazo de ejecución; autorizado por Resolución Ministerial N° 872/2025, de fecha 03 de junio de 2025.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos que integran el Contrato entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** y el **CONTRATISTA,** en el marco de la ejecución del llamado MOPC N° 44/2021 – ID N° 398.706; son los siguientes:

a) Los documentos mencionados en la cláusula 02 – Documentos Integrantes del Contrato S.G. Ministro N° 419/2021.
b) Resolución Ministerial N° 872/2025 que aprueba el Convenio Modificatorio N° 02 al Contrato S.G. Ministro N° 419/2021.
c) Convenio Modificatorio N° 01
d) El presente Convenio Modificatorio N° 02.
e) Documentación Técnica del Convenio Modificatorio N° 02.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

La Documentación Técnica del Convenio Modificatorio N° 02 se encuentra avalada con las firmas de los representantes del Contratista y de la Fiscalización.

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

El presente convenio modificatorio no modifica el monto del contrato, corresponde a un ajuste de cantidades; conforme al siguiente detalle:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CM N°01	CANTIDAD CM N°02	DIFERENCIA CM2 vs CM N°01	PRECIO con IVA en Gs		MONTO Gs		
							UNITARIO	TOTAL	TOTAL CM N°1	TOTAL CM N°2	T. DIFERENCIA CM 2 VS CONTRACTUAL
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	16,06	26,16	24,98	-1,18	3.572.634	57.376.502	93.460.105	89.244.397	31.867.895
2	Excavación no clasificada	m3	14.711,69	29.476,12	30.388,63	912,51	18.680	274.814.412	550.613.922	567.659.608	292.845.196
3	Excavación de zanjas de drenajes	m3	530,00	5.738,70	2.588,70	-3.150,00	21.794	11.550.820	125.069.228	56.418.128	44.867.308
4	Excavación de Bolsones	m3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	21.176	42.352.000	42.352.000	42.352.000	-
5	Excavación en Roca	m3	10.228,12	2.808,00	2.808,00	0,00	96.319	985.162.194	270.463.752	270.463.752	- 714.698.442
6	Terraplén con Transporte 5 Km	m3	155.940,84	221.506,79	223.298,36	1.791,57	33.762	5.264.874.708	7.478.512.244	7.538.999.230	2.274.124.522
7	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	84,00	162,00	223,00	61,00	2.607.929	219.066.036	422.484.498	581.568.167	362.502.131
8	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	140,00	237,00	186,00	-51,00	3.075.507	430.570.980	728.895.159	572.044.302	141.473.322
9	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	30,00	30,00	0,00	5.241.377	157.241.310	157.241.310	157.241.310	-
10	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	32,00	29,00	29,00	0,00	4.020.877	128.668.064	116.605.433	116.605.433	- 12.062.631
11	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	54,00	43,00	43,00	0,00	5.799.692	313.183.368	249.386.756	249.386.756	- 63.796.612
12	Alcantarilla celular triple 3,00 m x 3,00 m	m	13,00	13,00	13,00	0,00	26.878.024	349.414.312	349.414.312	349.414.312	-
13	Accesos Laterales con Losa H°A° y Mamp. De Piedra	m	5,00	753,00	836,50	83,50	3.631.327	18.156.635	2.734.389.231	3.037.605.036	3.019.448.401
14	Cuneta revestida de hormigón	m3	2.971,60	3.936,74	3.831,12	-105,62	744.340	2.211.880.744	2.930.273.052	2.851.655.861	639.775.117
15	Disipadores de energía de hormigón	m3	220,20	0,00	0,00	0,00	760.028	167.358.166	-	-	- 167.358.166
16	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	1.291,40	567,56	90,63	-476,93	721.015	931.118.771	409.219.273	65.345.589	- 865.773.182
17	Baden de Hormigón	m3	35,64	20,16	525,42	505,26	810.457	28.884.687	16.338.813	425.830.317	396.945.630
18	Sub Base Cementada RC7 ≥ 2,8 Mpa (e=20 cm)	m3	35.543,05	36.284,30	36.284,30	0,00	149.895	5.327.725.180	5.438.835.149	5.438.835.149	111.109.969
19	Base Granular (CBR ≥ 100%) (e= 20 cm)	m3	34.393,65	33.781,27	33.781,27	0,00	169.185	5.818.890.352	5.715.284.165	5.715.284.165	- 103.606.187
20	Riego de imprimación	lt	172.002,60	254.875,79	254.875,79	0,00	8.706	1.497.454.636	2.218.948.628	2.218.948.628	721.493.992
21	Riego de Liga	lt	90.000,00	79.996,44	79.996,44	0,00	6.941	624.690.000	555.255.290	555.255.290	- 69.434.710
22	Carpeta de concreto Asfaltico e= 5 cm	m3	5.863,31	5.880,13	5.880,13	0,00	1.179.535	6.915.975.822	6.935.819.140	6.935.819.140	19.843.318
23	Banquina Concreto Asfaltico e= 2 cm	m3	872,52	872,52	872,52	0,00	1.185.503	1.034.372.707	1.034.375.078	1.034.375.078	2.371
24	Construcción de alambrado	m	5.126,00	0,00	0,00	0,00	22.407	114.858.282	-	-	- 114.858.282
25	Señalización horizontal (Termo plástica-Caliente)	m2	7.112,75	7.112,75	7.202,06	89,31	61.120	434.731.448	434.731.280	440.189.907	5.458.459
26	Tachas reflectatante bidireccionales	un.	2.731,70	4.218,00	4.218,00	0,00	25.276	69.046.474	106.614.168	106.614.168	37.567.694
27	Tachones 25 x 15 x 5	un.	231,00	231,00	231,00	0,00	72.265	16.693.215	16.693.215	16.693.215	-
28	Señalización vertical	m2	142,39	170,96	170,96	0,00	1.416.881	201.755.353	242.229.976	242.229.976	40.474.623
29	Pórticos	un	2,00	2,00	2,00	0,00	55.920.643	111.841.286	111.841.286	111.841.286	-
30	Empastado	m2	96.360,00	63.725,22	65.842,74	2.117,52	6.558	631.928.880	417.909.993	431.796.710	- 200.132.170
31	Refugio para dársena y alumbrado público	un	6,00	6,00	4,00	-2,00	27.993.783	167.962.698	167.962.698	111.975.132	- 55.987.566
32	Baranda de defensa metálica	m	6.460,28	4.695,00	4.695,00	0,00	298.634	1.929.259.258	1.402.086.630	1.402.086.630	- 527.172.628
33	Traslado de Estructuras del Servicio Público	un	29,00	96,00	96,00	0,00	4.561.392	132.280.368	437.893.632	437.893.632	305.613.264
34	Reposición y traslado de agua cte.	m	110,00	8.380,00	7.780,00	-600,00	32.623	3.588.530	273.380.740	253.806.940	250.218.410
35	Remoción de alcantarillas y pontillones existentes	un	19,00	19,00	19,00	0,00	5.180.389	98.427.391	98.427.391	98.427.391	-
36	Protección préstamos	un	5,00	5,00	5,00	0,00	24.835.274	124.176.370	124.176.370	124.176.370	-
37	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	18,00	30,00	38,00	8,00	17.191.260	309.442.680	515.737.800	653.267.880	343.825.200
38	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	0,00	985.970.141	985.970.141	985.970.141	985.970.141	-
39	Implementación del PGA-DIA	gl	1,00	1,00	1,00	0,00	696.673.971	696.673.971	696.673.971	696.673.971	-
ITEMS NUEVOS CONVENIO MODIFICATORIO N°1											
24.1	Traslado de Alambrado	ml	0,00	6.594,00	5.994,00	-600,00	13.681	-	90.212.514	82.003.914	82.003.914
34.1	Proctección para cruce de cañeria bajo paquete estructural	ml	0,00	965,00	865,00	-100,00	29.472	-	28.440.480	25.493.280	25.493.280
39.1	Obras complementarias PGA	gl	0,00	1,00	1,00	0,00	62.453.467	-	62.453.467	62.453.467	62.453.467
40	Dren profundo	ml	0,00	86,00	122,00	36,00	393.282	-	33.822.252	47.980.404	47.980.404
41	Muro de PBC	m3	0,00	331,99	60,10	-271,89	748.991	-	248.657.522	45.014.359	45.014.359
42	Empedrado	m2	0,00	16.460,00	13.320,00	-3.140,00	59.782	-	984.011.720	796.296.240	796.296.240
43	Cordón de Hormigón	ml	0,00	4.040,00	3.960,00	-80,00	42.329	-	171.009.160	167.622.840	167.622.840
44	Enripiado	m3	0,00	2.564,70	2.564,70	0,00	69.411	-	178.018.392	178.018.392	178.018.392
45	Gaviones	m3	0,00	140,00	172,50	32,50	744.149	-	104.180.860	128.365.703	128.365.703
46	Colchon reno	m2	0,00	280,00	240,00	-40,00	271.785	-	76.099.800	65.228.400	65.228.400
							TOTAL I.V.A. Incluido LOTE N° 1:		38.839.418.751	46.582.471.996	46.582.471.996	7.743.053.245

4. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

El presente convenio modificatorio no amplía el plazo contractual vigente.

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** se obliga a presentar al **CONTRATANTE** en el plazo de 10 (diez) días corridos a partir de la fecha de formalización del presente convenio las adecuaciones a las garantías del Contrato S.G. Ministro N° 419/2021 correspondientes a la garantía de fiel cumplimiento de contrato de obras, garantía de anticipo financiero de obras, seguro contra accidentes personales y seguro contra todo riesgo.

6. CONDICIONES GENERALES.

Queda establecido, que las demás condiciones generales del contrato principal permanecen subsistentes en todos sus términos. Así mismo, se deja constancia que el Contratante no asumirá

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

ninguna responsabilidad con relación a cualquier ejecución de obras que el Contratista realice vencidos los plazos contractuales o superados los montos del contrato, sin contar con el correspondiente convenio modificatorio, previamente suscripto entre las partes. Los acuerdos verbales o al margen del procedimiento aplicable para la modificación del contrato son nulos y sin ningún efecto.

En prueba de conformidad, se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 10 días del mes de JUNIO del año 2025.

Sr. ALEJANDRO G. FELDMANN LICHI.
POR LA CONTRATISTA

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

A042581

Ing. CLÁUDIA CENTURIÓN RODRIGUEZ
POR LA CONTRATANTE