21 (VEINTE Y UNO)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TECNICO

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BIRF - PRESTAMO 8638
CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE

SERVICIO: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 12/2020.
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA.) MALLA SUR, RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA- ENCARNACION. CONSORCIO SPDyD

TEMA: CONVENIO MODIFICATORIO N° 1.

FECHA: 01 de Diciembre del 2021

Que, las Obras C.RE.MA Malla Sur, obra financiada por el Banco Mundial, está siendo ejecutada por el Consorcio Santa Rosa, el cual firmó Contrato S.G. Ministro N° 449/2019 con Orden de Inicio 6 de noviembre de 2019, así mismo, la Fiscalización Consorcio SPDyD firmó contrato S.G. Ministro N° 12/2020, el 10 de febrero de 2020, y obtuvo su Orden de Proceder el 17 de febrero de 2020, lo que implica que las actividades de la Fiscalización iniciaron 3,5 meses posteriores al Inicio oficial de la Obra.

Que, las actividades de Fiscalización de una obra C.RE.MA implican además de la fiscalización de las actividades de campo, también un acompañamiento, revisión y sugerencias al Diseño Ejecutivo propuesto por la Contratista en los primeros meses dados a la Orden de Inicio, el cual según lo estipulado en los Requisitos de las Obras debe ser aprobado antes de los 133 días, pudiendo ser esta una causante de rescisión de contrato en caso de no resultar satisfactorio el Diseño Ejecutivo. .

Que, al momento de la Orden de Proceder de la Fiscalización, ya habían transcurrido 103 días desde la Orden de Inicio de la Contratista, y las siguientes documentaciones debían estar corregidas y recomendadas para aprobación como ser: PIETAS, Diseño Ejecutivo per se, Programa de Autocontrol, Plan Físico Financiero de la Obra, lo que obligó a la Fiscalización a revisar lo actuado y realizar un trabajo que debía realizarse en los primeros 3 meses de contrato incurriendo en esfuerzos administrativos, de revisión de documentos.

Que, al mes siguiente marzo 2020, la Emergencia Sanitaria acaecía en el País con la crisis del COVID, lo que ocasionó paralizaciones en cuanto a movilizaciones para la ejecución de las obras en ciertas localidades a lo largo de la traza de la obra, y por lo que el Contratista ha solicitado Prórroga alegando evento de Fuerza Mayor, y al cual se le ha otorgado una prórroga de 55 días calendario suscrito en el Convenio Modificatorio N°1 al Contrato SG. MINISTRO N°449/2019. Así también, dificultó la movilidad del personal extranjero de la Fiscalización, debido a las fronteras cerradas, en tal sentido el Director de Fiscalización, Especialista en Diseño Estructural de Pavimento y el Especialista en Mantenimiento por Resultados mantuvieron su participación solo en SEDE y en varios de esos meses superando su participación mensual propuesta total.

Que, los ingenieros Residente y Asistente previstos para el contrato en la oferta, eran extranjeros, pero debido a la situación sanitaria, se tomó la necesidad de que sean personales locales, incrementando la cantidad de personal local.

Que, los especialistas Social y Ambiental, también resultaron con esfuerzos administrativos no previstos en el Contrato debido al inicio tardío de los servicios y a los documentos por

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director de Vialidad

revisar del Contratista, hecho que resultó en una participación mayor medida a lo que inicialmente se supuso.

Que, el Especialista en Seguridad Vial, cuya participación por contrato debía ser full de los primeros seis meses, en concordancia con la ejecución de la obra sin embargo su participación se concentró a partir del quinto mes hasta el octavo mes (mes 5 a mes 8). Luego del sexto mes, la participación contractual de este especialista disminuía a 7,5 días/mes hasta el mes N° 12 y luego 3 días/mes hasta el mes N°24. Debido a un aumento de la siniestralidad en el tramo San Juan Bautista –.Encarnación, el Banco Mundial ha dado especial atención a todo lo concerniente a Seguridad Vial y prueba de ello fue la auditoría virtual realizada por el especialista contratado por el BM Philip Jordan, el cual propuso mejoras a ser realizadas a lo largo de la traza. De esta manera, la Fiscalización entiende como necesario acompañar todo lo relacionado a la seguridad vial a través de una adecuación en la participación del Especialista en Seguridad Vial hasta la finalización del Contrato.

Que, a raíz de todas estas implicancias, el Consorcio SPDyD a través de la Nota SPDyD UEP N°333/2021 ha propuesto un borrador de Convenio Modificatorio N°1, el cual fue revisado y ajustado por la UEP BIRF 8638 conforme a las necesidades expuestas, dando como resultado el ajuste del Anexo C del Contrato SG Ministro N°12/2020, que incluye las asignaciones mensuales, plasmando en el mismo, lo efectivamente trabajado por el personal clave y especialistas de la Fiscalización, así como a una reconfiguración del personal necesario para haber llevado a cabo las tareas de fiscalización de las obras. De la misma manera existe una reorganización del personal de la Fiscalización durante la etapa de Mantenimiento.

Esta reorganización impacta en el Anexo D, en lo referente a:

- Gastos de Viático del Personal Local, debido al aumento de personal local como los ingenieros Residente y Asistente, existe un incremento en este rubro.
- Reducción de pasajes regionales (Bs As – Posadas), debido al cierre de la frontera terrestre Argentina-Paraguay.
- Incremento de cantidades de Pasajes Internacionales Asunción-Bs. As. previstos para la etapa de mantenimiento.

En base a lo expuesto, se ha elaborado el borrador de Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato S.G. MINISTRO Nº 12/2020, preparado en conformidad a lo detallado y en atención a lo mencionado.

La Unidad Ejecutora de Proyectos UEP BIRF ha remitido al Banco Mundial para No Objeción, recibiendo el parecer del ente financiador el 6/12/2021, y da su conformidad a los siguientes puntos:

1. Extender el plazo de OPP en 1 mes, de modo a cerrar el periodo de OPP junto con el del Contratista de la Obra.
2. Reorganizar las asignaciones del personal en conformidad con lo trabajado durante los meses de marzo 2020 a noviembre 2021, afectado por la pandemia.
3. El Monto de Contrato ajustado asciende a U$S 916.397,70 (Dólares novecientos dieciséis mil trescientos noventa y siete con setenta centavos), que representa un aumento de 6,23% y a Gs. 10.318.246.000 (guaraníes diez mil trescientos dieciocho millones doscientos cuarenta y seis mil) que representa un aumento de 5,30%.
4. Todos estos ítems están representados en el Anexo 1.

Ing. Rodolfo Segovia Solman
Director de Vialidad

ING. NELSON GONZALEZ, Coordinador
Unidad Ejecutora
de Proyectos BIRF8638

Se ha revisado el Informe Técnico elaborado por la Unidad Ejecutora de Proyectos, donde se constata que la propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato S.G. MINISTRO N° 12/2020 se corresponde con las necesidades reales del Servicio, a fin de lograr una buena continuidad de la misma en su tarea de fiscalizador de la obra CREMA Malla Sur.

En base a lo señalado, esta Dirección recomienda, la aprobación de la propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato S.G. MINISTRO N° 12/2020, y remite los documentos a consideración del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones para su gestión a través de las instancias pertinentes.

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

ING. RODOLFO SEGOVIA, Director
Dirección de Vialidad

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ANEXO 1

1. CALENDARIO DE PERSONAL: CONTRATO SG MINISTRO N°12/2020 vs CM N°1
2. GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATO SG MINISTRO N°12/2020 vs CM N°1
3. CUADRO COMPARATIVO CONTRATO SG MINISTRO N°12/2020 vs CM N°1

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

NOMBRE	CARGO		Asignación	FEB 1	MAR 2	ABR 3	MAY 4	JUN 5	JUL 6	AGO 7	SET 8	OCT 9	NOV 10	DIC 11	ENE 12	FEB 13	MAR 14	ABR 15	MAY 16	JUN 17	JUL 18	AGO 19	SET 20	OCT 21	NOV 22	DIC 23	ENE 24	FEB 25	MAR 26	ABR 27	MAY 28	JUN 29
PERSONAL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO																																
1	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	21,40	sede	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			campo	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Propuesta CM N°1			0,25	0,25	0,25	0,70	0,70	0,70	0,50	0,50	1,00	0,00	0,45	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,00	0,75	0,75	0,50	0,50	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
				0,25	0,25															0,25	1,00			0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DE	9,55	sede	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			campo	0,50	0,50	0,50	0,50	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05								
	Propuesta CM N°1			0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO POR RESULTADOS	20,25	sede	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
			campo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Propuesta CM N°1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,25	0,75	0,25	0,55	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4	INGENIERO RESIDENTE	83,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Propuesta CM N°1			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	INGENIERO ASISTENTE	83,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Propuesta CM N°1			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERSONAL LOCAL																																
6	ESPECIALISTA EN CALCULO DEL VALOR PATRIMONIAL	1,75	sede	0,15												0,15												0,15				
			campo	0,10												0,10												0,10				
	Propuesta CM N°1																0,10										0,15					
																	0,10										0,10					
7	ADMINISTRACION	22,35	sede	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
			campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propuesta CM N°1			0,60	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,65	0,65	0,65	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,15	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
8	ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	0,10	sede	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			campo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Propuesta CM N°1			0,20	0,10	0,00	0,15	0,10	0,00	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
				0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
9	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL	0,70	sede	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10					
			campo	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Propuesta CM N°1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,20	0,25				0,10	0,10	0,10	0,10					0,20	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,20	0,25												0,10	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
10	ESPECIALISTA GESTION SOCIAL	0,10	sede	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			campo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Propuesta CM N°1			0,00	0,10	0,00	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,15	0,10	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
				0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
11	ESPECIALISTA EN OPINIÓN PÚBLICA	1,75	sede	0,15												0,15												0,15				
			campo	0,10												0,10												0,10				
	Propuesta CM N°1															0,30	0,10								0,15	0,15						
																0,00	0,15								0,10	0,10						
12	INSPECTOR DE PAVIMENTOS	83,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	INSPECTOR DE PAVIMENTOS	21,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propuesta CM N°1				0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	LABORATORISTA	83,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	LABORATORISTA	21,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propuesta CM N°1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
16	TOPOGRAFO	83,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	
17	TOPOGRAFO	21,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
18	AYUDANTE DE LABORATORIO	21,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								
				0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	AYUDANTE DE LABORATORIO	21,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	83,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	
21	AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	83,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
22	AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	21,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
23	AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	21,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
24	CHOFER	83,00	sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Propuesta CM N°1			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

| | | |

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OPP	SM	TOTAL	UNIDAD	SALDO MENS
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83				
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	4,35	6,45	10,80	MESES	
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		4,35	6,25	10,60		
0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	12,50	9,15	21,65		
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		2,05	6,00	8,05		
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			3,70	3,00	6,70	MESES	
																				2,05	0,60	2,65		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00		3,10	0,75	3,85		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15			3,15	9,00	12,15	MESES	
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10			2,10	8,00	9,10		
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		4,70	6,00	10,70		
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			0,95	12,00	12,95		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	62,00	83,00		
																				0,00	0,00	0,00		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	21,50	60,25	81,75		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	62,00	83,00		
																				0,00	0,00	0,00		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		17,50	60,00	77,50		
									0,15											0,30	0,75	1,05	MESES	
									0,10											0,20	0,50	0,70		
								0,15												0,30	0,75	1,05		
								0,10												0,20	0,50	0,70		
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			7,35	15,00	22,35	MESES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		7,85	15,00	22,85		
																				0,00	0,00	0,00		
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			1,05	3,00	4,05	MESES	
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			1,05	3,00	4,05		
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		2,85	7,20	10,05		
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		2,30	4,80	7,00		
																				4,80	0,30	5,10	MESES	
																				3,60	0,00	3,60		
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		2,95	6,00	8,95		
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		2,45	6,00	8,45		
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			1,05	3,00	4,05	MESES	
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			1,05	3,00	4,05		
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		4,20	7,20	11,40		
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		3,15	4,80	6,95		
									0,15											0,30	0,75	1,05	MESES	
									0,10											0,20	0,50	0,70		
							0,15													0,45	0,75	1,20		
							0,10													0,25	0,50	0,75		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	62,00	83,00		
																				0,00	0,00	0,00		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		20,80	60,00	80,80		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00		
																				0,00	0,00	0,00		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		19,50	60,00	79,50		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	62,00	83,00		
																				0,00	0,00	0,00		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,50	60,00	81,50		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00		
																				0,00	0,00	0,00		
																				17,50	0,00	17,50		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	62,00	83,00		
																				0,00	0,00	0,00		
0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00		21,50	16,50	38,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00		
																				0,00	0,00	0,00		
																				21,50	0,00	21,50		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
																				21,00	0,00	21,00		
																				0,00	0,00			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,50	60,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
																				21,00	0,00	21,00		
																				0,00	0,00	0,00		
																				21,50	0,00	21,50		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	62,00	83,00		
																				0,00	0,00	0,00		
0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00		21,50	16,50	38,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	62,00	83,00		
																				0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00		
																				0,00	0,00	0,00		
																				21,50	0,00	21,50		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MESES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00		
																				0,00	0,00	0,00		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,00	62,00	83,00		
																				0,00	0,00	0,00		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,50	60,00	81,50		

16 (dieciseis)

O BASICO IAL (uss)	SALARIO BASICO MENSUAL (gs)			Contractual	Convenio Modificatorio N°1			Contractual	Convenio Modificatorio N°1
		US$	Gs			US$	Gs		
7.700		33.495	0	33.495		49.665,00	0	49.665	
7.700		33.495	0	33.495		48.125,00	0	48.125	
7.700		99.260			99.260	70.442,45			70.442
7.700		15.765			15.765	46.200,00			46.200
3.080		11.396	0	11.396		9.240,00	0	9.240	
3.080		8.778	0	8.778		0,00	0	0	
3.080		9.548	0		9.548	2.310,00			2.310
3.080		0	0		0	0,00			0
3.080		9.702	0	9.702		27.720,00	0	27.720	
3.080		6.468	0	6.468		18.480,00	0	18.480	
3.080		14.476	0		14.476	18.480,00			18.480
3.080		1.078	0		1.078	36.960,00			36.960
4.331		0	0	0		0,00	0	0	
4.331		90.951	0	90.951		268.522,00	0	268.522	
4.331		0	0		0	0,00			0
4.331		93.117	0		93.117	260.942,75			260.943
2.171,6		0	0	0		0,00	0	0	
2.171,6		45.604	0	45.604		134.639,20	0	134.639	
2.171,6		0	0		0	0,00			0
2.171,6		38.003	0		38.003	130.256,00			130.256
				239.888,60	268.256,50			556.391,20	565.631,20
	17.600.000	0,00	5.280.000	5.280.000		0,00	13.200.000	13.200.000	
	17.600.000	0,00	3.520.000	3.520.000		0,00	8.800.000	8.800.000	
	17.600.000		5.280.000		5.280.000	0,00	13.200.000		13.200.000
	17.600.000		3.520.000		3.520.000	0,00	8.800.000		8.800.000
	17.760.000	0,00	130.536.000	130.536.000		0,00	266.400.000	266.400.000	
	17.760.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	17.760.000		139.416.000		139.416.000	0,00	266.400.000		266.400.000
	17.760.000		0		0	0,00	0		0
	17.600.000	0,00	18.480.000	18.480.000		0,00	52.800.000	52.800.000	
	17.600.000	0,00	18.480.000	18.480.000		0,00	52.800.000	52.800.000	
	17.600.000		50.160.000		50.160.000	0,00	126.720.000		126.720.000
	17.600.000		38.720.000		38.720.000	0,00	84.480.000		84.480.000
	17.600.000	0,00	84.480.000	84.480.000		0,00	5.280.000	5.280.000	
	17.600.000	0,00	63.360.000	63.360.000		0,00	0	0	
	17.600.000		51.920.000		51.920.000	0,00	105.600.000		105.600.000
	17.600.000		43.120.000		43.120.000	0,00	105.600.000		105.600.000
	17.600.000	0,00	18.480.000	18.480.000		0,00	52.800.000	52.800.000	
	17.600.000	0,00	18.480.000	18.480.000		0,00	52.800.000	52.800.000	
	17.600.000		73.920.000		73.920.000	0,00	126.720.000		126.720.000
	17.600.000		37.840.000		37.840.000	0,00	84.480.000		84.480.000
	17.600.000	0,00	5.280.000	5.280.000		0,00	13.200.000	13.200.000	
	17.600.000	0,00	3.520.000	3.520.000		0,00	8.800.000	8.800.000	
	17.600.000		7.920.000		7.920.000	0,00	13.200.000		13.200.000
	17.600.000		4.400.000		4.400.000	0,00	8.800.000		8.800.000
	11.100.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	11.100.000	0,00	233.100.000	233.100.000		0,00	666.200.000	666.200.000	
	11.100.000		0		0	0,00	0		0
	11.100.000		236.880.000		236.880.000	0,00	666.000.000		666.000.000
	11.100.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	11.100.000	0,00	233.100.000	233.100.000		0,00	0	0	
	11.100.000		0		0	0,00	0		0
	11.100.000		210.900.000		210.900.000	0,00	666.000.000		666.000.000
	11.100.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	11.100.000	0,00	233.100.000	233.100.000		0,00	666.200.000	666.200.000	
	11.100.000		0		0	0,00	0		0
	11.100.000		236.650.000		236.650.000	0,00	666.000.000		666.000.000
	11.100.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	11.100.000	0,00	233.100.000	233.100.000		0,00	0	0	
	11.100.000		0		0	0,00	0		0
	11.100.000		188.700.000		188.700.000	0,00	0		0
	11.100.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	11.100.000	0,00	233.100.000	233.100.000		0,00	666.200.000	666.200.000	
	11.100.000		0		0	0,00	0		0
	11.100.000		236.650.000		236.650.000	0,00	183.150.000		183.150.000
	11.100.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	11.100.000	0,00	233.100.000	233.100.000		0,00	0	0	
	11.100.000		0		0	0,00	0		0
	11.100.000		236.650.000		236.650.000	0,00	0		0
	3.700.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	3.700.000	0,00	77.700.000	77.700.000		0,00	0	0	
	3.700.000		0		0	0,00	0		0
	3.700.000		79.550.000		79.550.000	0,00	222.000.000		222.000.000
	3.700.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	3.700.000	0,00	77.700.000	77.700.000		0,00	0	0	
	3.700.000		0		0	0,00	0		0
	3.700.000		79.550.000		79.550.000	0,00	0		0
	3.700.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	3.700.000	0,00	77.700.000	77.700.000		0,00	229.400.000	229.400.000	
	3.700.000		0		0	0,00	0		0
	3.700.000		79.550.000		79.550.000	0,00	61.050.000		61.050.000
	3.700.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	3.700.000	0,00	77.700.000	77.700.000		0,00	229.400.000	229.400.000	
	3.700.000		0		0	0,00	0		0
	3.700.000		79.550.000		79.550.000	0,00	0		0
	3.700.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	3.700.000	0,00	77.700.000	77.700.000		0,00	0	0	
	3.700.000		0		0	0,00	0		0
	3.700.000		79.550.000		79.550.000	0,00	0		0
	3.700.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	3.700.000	0,00	77.700.000	77.700.000		0,00	0	0	
	3.700.000		0		0	0,00	0		0
	3.700.000		79.550.000		79.550.000	0,00	0		0
	3.700.000	0,00	0	0		0,00	0	0	
	3.700.000	0,00	77.700.000	77.700.000		0,00	229.400.000	229.400.000	
	3.700.000		0		0	0,00	0		0
	3.700.000		79.550.000		79.550.000	0	222.000.000		222.000.000
				2.312.396.000,00	2.359.496.000,00			3.279.680.000,00	3.630.200.000,00

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEP BIRF 8638)

GASTOS REEMBOLSABLES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		CANTIDAD OPP	CANTIDAD SM	CANTIDAD OPP CM	CANTIDAD SM CM	TOTAL OPP		TOTAL OPP CM		TOTAL SM		TOTAL SM CM	
		USS	GS					USS	GS	USS	GS	USS	GS	USS	GS
viatico personal extranjero	dia	50	-	159	192	95	192	7.950,00	-	4.750,00	-	9.600,00	-	9.600,00	-
										-	-	-	-	-	-
viatico personal local	dia		60.000	5126	9328	6757	9328	-	307.560.000	-	405.420.000	-	559.680.000	-	559.680.000
										-	-	-	-	-	-
pasajes internacionales	unidad	800	-	5	6	8	31	4.000,00	-	6.400,00	-	4.800,00	-	24.800,00	-
										-	-	-	-	-	-
pasajes regionales	unidad	280	-	12	31	1	31	3.360,00	-	280,00	-	8.680,00	-	8.680,00	-
										-	-	-	-	-	-
otros gastos de viaje	gl		1.000.000	18	31	8	31	-	18.000.000	-	8.000.000	-	31.000.000	-	31.000.000
										-	-	-	-	-	-
oficina/vivenda de campo	mes		4.800.000	38	60	38	60	-	182.400.000	-	182.400.000	-	288.000.000	-	288.000.000
										-	-	-	-	-	-
servicios basicos luz agua de oficina campo	mes		1.500.000	38	60	38	60	-	57.000.000	-	57.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000
										-	-	-	-	-	-
mobillario de ofician de campo	gl		45.000.000	1	0	1	0	-	45.000.000	-	45.000.000	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
Alquiler de vehiculos (campo)	mes		3.500.000	92	181	97,5	181	-	322.000.000	-	341.250.000	-	633.500.000	-	633.500.000
										-	-	-	-	-	-
Combustible y Lubricantes (campo)	mes		1.000.000	92	181	97,5	181	-	92.000.000	-	97.500.000	-	181.000.000	-	181.000.000
										-	-	-	-	-	-
Alquiler de equpos topograficos, laboratorio	mes		5.500.000	21	60	21,5	60	-	115.500.000	-	118.250.000	-	330.000.000	-	330.000.000
										-	-	-	-	-	-
Alquiler de softwares y equipos informaticos	mes		2.500.000	21	60	21,5	60	-	52.500.000	-	53.750.000	-	150.000.000	-	150.000.000
										-	-	-	-	-	-
preparaci(on y reproduccion de informes	mes		3.500.000	21	62	22	62	-	73.500.000	-	77.000.000	-	217.000.000	-	217.000.000
										-	-	-	-	-	-
suministro sy materiales	mes		1.500.000	21	62	22	62	-	31.500.000	-	33.000.000	-	93.000.000	-	93.000.000
										-	-	-	-	-	-
uniformes para apersonal de capmo	gl		5.000.000	1	0	1	0	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-
9										-	-	-	-	-	-
comuniaci(on	mes		800.000	21	62	21,5	62	-	16.800.000	-	17.200.000	-	49.600.000	-	49.600.000
										-	-	-	-	-	-
seguros	anual		35.000.000	2	5	2	5	-	70.000.000	-	70.000.000	-	175.000.000	-	175.000.000
										-	-	-	-	-	-
gastos de apertura y cierre de consorcio	gl		20.000.000	1	0	1	0	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
Reflectometro Señalización horizontal MOPC	gl	14000	-	1	0	1	0	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
Reflectometro Señalización Vertical MOPC	gl	14000	-	1	0	1	0	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-
TOTALES								43.310,00	1.408.760.000	39.430,00	1.530.770.000	23.080,00	2.797.780.000	43.080,00	2.797.780.000

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEP BIRF 8638)

15 (940) MSE

14 (catorce)

CUADRO COMPARATIVO				
DOLARES				
OPP	Contrato Original	CM N°1	Diferencia	Porcentaje (%)
Remuneración	239.888,60	268.256,50	28.367,90	
Gastos Reembolsables	43.310,00	39.430,00	-3.880,00	
	283.198,60	307.686,50	24.487,90	
MANTENIMIENTO				
Remuneración	556.391,20	565.631,20	9.240,00	
Gastos Reembolsables	23.080,00	43.080,00	20.000,00	
	579.471,20	608.711,20	29.240,00	
TOTAL				
Remuneración	796.279,80	833.887,70	37.607,90	
Gastos Reembolsables	66.390,00	82.510,00	16.120,00	
TOTAL SIN IMPUESTOS	862.669,80	916.397,70	53.727,90	1,06

GUARANIES				
OPP	CONTRATO ORIGINAL			
Remuneración	2.312.396.000	2.359.496.000	47.100.000	
Gastos Reembolsables	1.408.760.000	1.530.770.000	122.010.000	
	3.721.156.000	3.890.266.000	169.110.000	
MANTENIMIENTO				
Remuneración	3.279.680.000	3.630.200.000	350.520.000	
Gastos Reembolsables	2.797.780.000	2.797.780.000	-	
	6.077.460.000	6.427.980.000	350.520.000	
TOTAL				
Remuneración	5.592.076.000	5.989.696.000	397.620.000	
Gastos Reembolsables	4.206.540.000	4.328.550.000	122.010.000	
TOTAL SIN IMPUESTOS	9.798.616.000	10.318.246.000	519.630.000	1,05

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

13 (Trece)

Fatima Elena Insfran Martinez

De: Kavita Sethi <ksethi@worldbank.org>
Enviado el: lunes, 6 de diciembre de 2021 16:27
Para: Nelson Gonzalez
CC: Gustavo Adrian Canu; Olga Irala Olmedo; FÁTIMA ELENA INSFRÁN; Andres Garcia Treceno
Asunto: RE: Solicitud de No Objeción al ajuste del Contrato de Fiscalización Malla SUR

Estimado Nelson,

Confirmamos la recepción de su solicitud de una adenda a la consultoría de supervisión de Mallá Sur relacionada con los costos adicionales debidos a la situación del COVID y a las condiciones meteorológicas.

Consideramos que la solicitud está justificada y observamos que, dado que el valor de la modificación es inferior al 15% del precio del contrato original, no es necesario el NO del Banco.

No obstante, la justificación de la modificación propuesta y el proyecto de modificación deben cargarse en STEP.

Saludos,
Kavita

From: Nelson Gonzalez <gonzaleznelson957@gmail.com>
Sent: Thursday, November 25, 2021 8:17 AM
To: Kavita Sethi <ksethi@worldbank.org>
Cc: Gustavo Adrian Canu <gcanu@worldbank.org>; Ignacio Sanchez D'Ocon <isanchezdocon@worldbank.org>; Olga Irala Olmedo <olgairalapy@hotmail.com>; FÁTIMA ELENA INSFRÁN <fateli26@gmail.com>
Subject: Solicitud de No Objeción al ajuste del Contrato de Fiscalización Malla SUR

[External]
Buenos días Kavita

En adjunto se remite el Informe Técnico junto con los documentos del Consorcio SPDyD, donde solicitan un ajuste a el Apéndice C y D del Contrato de Fiscalización Malla SUR, este pedido fue ajustado en conformidad a las negociaciones hechas entre la Fiscalización y la UEP, lo cual resulta en el Informe Técnico y en el Anexo 1.

Se solicita de la No Objeción correspondiente, que será solicitado por las dependencias jurídicas del MOPC a fin de proseguir con los trámites administrativos internos del Ministerio.

atte

--
Ing. Nelson Gonzalez V.,Coordinador
U.E.P BIRF 8638-Banco Mundial

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 12/2020

CONTRATO N°...../2021

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC N°80004239-5 representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el **Consorcio SERVINGCI S.R.L. – PROINFRA S.A. Y DYD (SPDyD)**, con RUC N°80110316-9 domiciliado en calle Avda Rodríguez de Francia N° 748 c/ Tacuary, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Dra. Gladys Carlota Delgado Salina con Cédula de Identidad N° 741.180, en su carácter de representante legal del Consorcio, denominada en adelante el CONSULTOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato S.G. MINISTRO Nº 12/2020, en fecha 10 de febrero de 2020 como resultado del Llamado MOPC Nº 107/2018, Licitación Pública Internacional (LPI) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA.) MALLA SUR, RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA- ENCARNACION

Adjudicado por Resolución Ministerial N° 3038 de fecha 29 de Noviembre de 2019. El Convenio Modificatorio Nº 1 fue aprobado por Resolución Ministerial N° _____/_____ de fecha _____.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO MODIFICATORIO N°1 son los siguientes:

1.1 Contrato S.G. Ministro N°12/2020 de fecha 10/02/2020
1.2 Informe Técnico de la UEP BIRF 8638 y Anexo 1:
  1.2.1 Calendario De Personal: Contrato SG Ministro N°12/2020 Vs CM N°1
  1.2.2 Gastos Reembolsables Contrato SG Ministro N°12/2020 Vs CM N°1
  1.2.3 Cuadro Comparativo Contrato SG Ministro N°12/2020 Vs CM N°1

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 1 estará regido por el Contrato Original.

Los Documentos técnicos se encuentran firmados por los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Supervisión de Obras.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en el Subgrupo _____, objeto del gasto específico _____, incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

3.2. La continuidad de la Contratación en los Ejercicios Fiscales ____ y subsiguientes, estará supeditada a la disponibilidad de Créditos Presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

4.1. El Presente Convenio Modificatorio N°1 modifica el monto originalmente contratado.

El monto total de los servicios originalmente contratados, asciende a la suma de US$ 862.669,80 (dólares ochocientos sesenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve con ochenta centavos) y Gs. 9.798.616.000 (guaraníes nueve mil setecientos noventa y ocho millones seiscientos dieciséis mil) sin impuestos incluidos.

4.2 El monto total de los servicios con el Convenio Modificatorio N°1 ascienden a US$ 916.397,70 (dólares novecientos dieciséis mil trescientos noventa y siete con setenta centavos) y Gs. 10.318.246.000 (guaraníes diez mil trescientos dieciocho millones doscientos cuarenta y seis mil) sin impuestos incluidos.

4.3 Estas sumas incrementan la porción dólares en 6,23% y la porción guaraníes en 5,30%.

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONSULTOR se obliga a presentar al CONTRATANTE las Garantía de Desempeño de una Actividad o Profesión, con una cobertura mínima de 10% del Monto del Contrato ajustado (En Gs. y en US$) que deberá ser presentada por

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

el Consultor dentro del plazo de 10 (diez) días corridos a la firma del Convenio hasta la terminación del Contrato.

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

6.1. El presente Convenio Modificatorio Nº 1 incrementa el plazo vigente del periodo de Fiscalización de Obras de Puesta a Punto en 1 (un) mes, totalizando 22 meses de Fiscalización de Obras de Puesta a Punto. El Plazo de Fiscalización de los Servicios de Mantenimiento, se mantiene en 60 meses.

6.2. El lugar y condiciones de prestación de los Servicios requeridos, será como se establecen en los Términos de Referencia del Contrato S.G. MINISTRO N° 12/2020.

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Programa de prestación del Servicio está establecido en el Documento Informe Técnico y Anexo 1.

8. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N°6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuadro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en al Ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los _____ días del mes de _____ de 2021.

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)

Firmado por _____(en nombre del Consultor)

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

9 (NUEVE)

RESOLUCION N° _____

POR EL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 12/2020 SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y EL CONSORCIO SERVINGCI S.R.L. – PROINFRA S.A. Y DYD (SPDyD) PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA.) MALLA SUR, RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA- ENCARNACION.

Asunción, de _____ de _____

VISTO: La presentación realizada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en la que se solicita la aprobación del CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 al Contrato S.G. MINISTRO Nº 12/2020, suscrito por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES y el CONSORCIO SERVINGCI S.R.L. – PROINFRA S.A. Y DYD (SPDyD), para la FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA.) MALLA SUR, RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA- ENCARNACION, Proyecto Habilitación de la Red Pavimentada "Conectividad del Transporte" , Préstamo BIRF N°8638 - PY; y

CONSIDERANDO: que atento a lo establecido en el *Artículo 4° inciso i) de la Ley N° 167. "QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY Nº 5 DE FECHA 27 DE MARZO DE 1991 "QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES"; que dice: "Representar administrativamente al Ministerio: ordenar gastos; firmar contratos relacionados con asuntos propios de la Cartera; solicitar modificaciones de su presupuesto; legalizar la firma de los funcionarios dependientes o vinculados al Ministerio; autorizar y legalizar nombramientos y remociones del personal; contratar para el Ministerio empresas para servicios de obras y servicios profesionales y técnicos por tiempo y propósitos determinados; administrar los servicios, bienes e ingresos especiales del Ministerio; y autorizar los asuntos legales-judiciales que deben cumplirse en las dependencias del Ministerio".*

Que por Resolución N°3038/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019 se adjudica el LLAMADO 107/18 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA.) MALLA SUR, RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA- ENCARNACION, Proyecto Habilitación de la Red Pavimentada "Conectividad del Transporte" , Préstamo BIRF N°8638 – PY

Que en la Sub Clausula 2.6 Modificaciones o Cambios de la Sección II de las Condiciones Generales del Contrato S.G. Ministro N° 12/2020, suscrito por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES y el CONSORCIO SERVINGCI S.R.L. – PROINFRA S.A. Y DYD (SPDyD), para la FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA.) MALLA SUR, RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA- ENCARNACION, Proyecto Habilitación de la Red Pavimentada "Conectividad del Transporte", Préstamo BIRF N°8638 - PY, se establece:

a) "Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, de acuerdo con lo estipulado en la subcláusula

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

7.2 de estas CGC, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación propuesta por la otra Parte.

b) Cuando las modificaciones o los cambios sean substanciales se requiere el previo consentimiento del Banco por escrito. P

Que el Banco Mundial, en fecha 06 de diciembre de 2021, ha otorgado su No Objeción para la emisión del presente Convenio Modificatorio Nº 1.

Que la Dirección de Auditoría Interna ha emitido el informe_____

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el Dictamen _____

Que la Dirección de Vialidad ha emitido el Informe Técnico de la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP BIRF 8638, de fecha___ de diciembre de 2021, en el que da su conformidad para la aprobación de la propuesta de Convenio Modificatorio N°1

POR TANTO; en uso de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar el CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 al Contrato S.G. MINISTRO Nº 12/2020, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y CONSORCIO SERVINGCI S.R.L. – PROINFRA S.A. Y DYD (SPDyD), para la FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA.) MALLA SUR, RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA- ENCARNACION

Art. 2° Las modificaciones introducidas a través del presente Convenio Modificatorio Nº 1, incrementa el monto del contrato original del contrato a US$ 916.397,70 (dólares novecientos dieciséis mil trescientos noventa y siete con setenta centavos) y Gs. 10.318.246.000 (guaraníes diez mil trescientos dieciocho millones doscientos cuarenta y seis mil) sin impuestos incluidos. Estas sumas incrementan la porción dólares en 6,23% y la porción guaraníes en 5,30%.

Art. 3° El Convenio Modificatorio Nº 1 incrementa el plazo vigente del periodo de Fiscalización de Obras de Puesta a Punto en 1 (un) mes, totalizando 22 meses de Fiscalización de Obras de Puesta a Punto. El Plazo de Fiscalización de los Servicios de Mantenimiento, se mantiene en 60 meses.

Art. 4° Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 1 estará regido por el Contrato Original.

Art. 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

Ing. Nelson González
Coordinador Interino
(UEPBIRF 8638)

MINISTRO