NOTA INTERNA

DJU50/841/2023

A	:	**Dirección Operativa de Contrataciones**
De	:	**Dirección Jurídica**
Objeto	:	**EMITIR DICTAMEN – PRORROGA TISCA S.R.L**
Ref.	:	**Nota Interna DOC N° 625/2023.**
Lugar y Fecha	:	**Asunción, 29 de noviembre de 2023.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC), en respuesta a la Nota Interna DOC N° 625/2023, de fecha 28 de noviembre del 2023, en los siguientes términos:

(1) Antecedentes

1.1 Que, por medio de la Nota Interna de Referencia, la Dirección Operativa de Contrataciones solicita el dictamen para conceder la prórroga del plazo de ejecución contractual, del Contrato PR/PR N° 43/22, resultado de la Licitación Pública Nacional N° 03/22 para el "SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA DETECCIÓN DE SOBRELLENADO DE TANQUES", celebrado con la firma TISCA S.R.L. ID N° 405.848.

1.2 Asimismo, por medio de la Nota Interna PR/DPO/083/2023 de fecha 23 de noviembre del 2023 y respectivo informe técnico adjunto, la Dirección de Proyectos y Obras, como administradores del Contrato, exponen los fundamentos y justificaciones, solicitando a su vez conceder a la empresa proveedora los días de prorroga solicitados.

1.3 En consecuencia, la Dirección Jurídica, por medio del presente dictamen, procede a realizar el análisis jurídico pertinente, conforme se expone a continuación.

(2) Análisis

2.1 La Resolución N° 1807/2022, de fecha 31 de mayo de 2022, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, establece en su artículo 4, cuanto sigue:

*"**Artículo 4°. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales:** Será competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona designada por la máxima autoridad de la institución."*

2.2 Así también, el Articulo N° 7 del mismo cuerpo legal, establece que:

"**Artículo 7°. Comunicación. Requisitos documentales:** Las convocantes deberán comunicar las prórrogas y suspensiones a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en un plazo de hasta diez (10) días hábiles posteriores al otorgamiento de las mismas, acompañando los siguientes documentos: a) Documento que acredite la designación realizada de conformidad al Art. 4° de la presente resolución; b) Dictamen técnico y legal que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la prórroga o suspensión; c) Documento debidamente suscripto por la persona competente en los términos de los Arts. 3° y 4° de la presente resolución, a través del cual, se reconozca la prórroga o la suspensión de los plazos

Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR

contractuales, según corresponda; d) Notificación al proveedor, consultor o contratista del reconocimiento de la prórroga o suspensión; e) Cualquier documentación adicional requerida por la DNCP.

2.3.1 De igual modo, por medio de la Resolución PR/DL N° 826/22, de fecha 16 de setiembre de 2022, "POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO A RECONOCER PRORROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CONFORME AL ARTICULO 4° Y 7° DE LA RESOLUCIÓN N° 1807/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS – POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA EL ARTICULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003", se establecen las directrices para el cumplimiento efectivo del mismo.

2.3.2 Que, en su artículo primero establece cuanto sigue: "*AUTORIZAR a los Administradores de Contratos, que se encuentran determinados en los contratos respectivos, a reconocer prorrogas, suspensiones, y emitir las documentaciones que correspondan a los plazos de ejecución contractual, conforme a los establecido en el artículo 4° y 7° de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas* (...)".

2.4 Es así que, efectivamente por medio de la Resolución PR/DL N° 826/22, de fecha 16 de setiembre del 2022, se autoriza a los administradores de contratos a expedirse al respecto, quienes están plena y legalmente facultados a reconocer las prórrogas y suspensiones de los plazos de ejecución contractual.

2.5 En tal sentido, mediante la Nota Interna PR/DPO/083/2023 de fecha 23 de noviembre del 2023, la Dirección Administradora del presente Contrato, concluye cuanto sigue:

> *"(...) tomando en cuenta que el servicio mencionado se realiza en la zona del Parque de Tanques de Almacenamiento a la intemperie, se debe considerar los días que las condiciones climáticas impiden el normal desenvolvimiento de los trabajos de instalación de equipos.*
>
> *De acuerdo con los informes de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, según documento que se adjunta al presente dictamen, se contabilizan desde el mes de marzo hasta la fecha un total de 58 (cincuenta y ocho) días hábiles de lluvia.*
>
> *El contrato de referencia se encuentra en avanzado estado de ejecución, por lo cual se considera que la extensión del plazo solicitado en la Nota permitirá la correcta y segura finalización del mismo, y no causará perjuicio económico a PETRPAR.*
>
> *<u>En tal sentido, es el parecer de esta Dirección de recomendar la concesión de la extensión del plazo solicitado de 58 días calendario para la correcta finalización de esta obra (sic.)"</u>* [el subrayado es nuestro]

Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR

2.6 Es así que, teniendo en cuenta las normativas emanadas por el órgano rector en materia de Contrataciones Públicas y de las consideraciones expuestas precedentemente, esta Dirección Jurídica manifiesta que, sin entrar a valorar respecto a las políticas operativas, técnicas y económicas, así como tampoco lo relacionado a la justificación del mismo; y, considerando el Visto Bueno de las Gerencias intervinientes para dar curso favorable a lo solicitado, no opone reparos a la solicitud planteada por la Dirección Operativa de Contrataciones y justificadas por el Administrador del presente Contrato. A fin de que, cumplidas las normativas vigentes, se pueda dar prosecución administrativa del presente pedido.

(3) Conclusión

De esta forma, la Dirección Jurídica manifiesta que, cumplidas las reglamentaciones expuestas precedentemente, se podrá válidamente dar prosecución administrativa del presente pedido; y a tales efectos, la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC), deberá remitir estos antecedentes al Administrador del Contrato, a fin de que resuelva la implementación de la misma. Salvo mejor parecer.

Es nuestro dictamen.

Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR