Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
Email:morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 09 de Noviembre de 2020.-

Señor
Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Contrato N° 09/19 – LOTE N° 1 - Contratación Vía Excepción N° 01/2019- Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas Plurianual - ID N° 356937 – Ministerio de Educación y Ciencias.-

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar, para su verificación, aprobación; la solicitud de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS**, correspondiente al mes de **OCTUBRE/2020 (del 01 al 31).-**

Se presenta en anexo:
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de Octubre/2020 (01/10/2020 al 31/10/2020).-
- Informe de DINAC-ORIGINAL: Dptos. de Concepción (Aeródromo de Concepción); Caaguazú (Coronel Oviedo); San Pedro (San Pedro de Ycuamandyju); Pdte. Hayes (se adopta la Estación Pluviométrica del Aeropuerto Silvio Pettirossi).-
- Copia de los Libros de Obra correspondientes al mes de Octubre/2020, de las 4 Instituciones Educativas (de los días asentados como lluvia).-

Fundamentados en las CEC, clausula CGC 22.1, y en las CGC., ítem C, clausula 24 y sus anexos, solicitamos (conforme lo demostrado en los Libros de obra, planilla anexa e informe de la DINAC) los siguientes días de Prorroga por lluvia y sus efectos por el mes de Octubre 2020:

- **Escuela Básica N° 592-San Juan Bosco-Dpto. de Concepción: 7 días.-**
- **Escuela Básica N° 1251-San Francisco de Asís-Dpto. de Caaguazú: 4 días.-**
- **Escuela Básica N° 568-Las Residentas-Dpto. de San Pedro: 5 días.-**
- **Escuela Básica N° 182-Dr. Antolín Garcete-Dpto. de Pdte. Hayes: 4 días.-**

Atentamente.-

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 6233
Recibido por: Natalia
DIA | MES | AÑO | HORA
09 | 11 | 2020 | 12:35

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
PROPIETARIO

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 592-SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

DIA	MES DE OCTUBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/10/20		
02/10/20		
03/10/20		
04/10/20		
05/10/20		
06/10/20		
07/10/20		
08/10/20		
09/10/20		
10/10/20		
11/10/20		
12/10/20		
13/10/20		
14/10/20	1	
15/10/20		1
16/10/20		
17/10/20		
18/10/20		
19/10/20		
20/10/20		
21/10/20	1	
22/10/20		1
23/10/20		
24/10/20		
25/10/20	1	
26/10/20	1	
27/10/20		
28/10/20	1	
29/10/20		
30/10/20		
31/10/20		
TOTAL	**5**	**2**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	7

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

DIA	MES DE OCTUBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/10/20		
02/10/20		
03/10/20		
04/10/20		
05/10/20		
06/10/20		
07/10/20		
08/10/20		
09/10/20		
10/10/20		
11/10/20		
12/10/20		
13/10/20		
14/10/20	1	
15/10/20		1
16/10/20		
17/10/20		
18/10/20		
19/10/20		
20/10/20		
21/10/20		
22/10/20		
23/10/20		
24/10/20		
25/10/20	1	
26/10/20		1
27/10/20		
28/10/20		
29/10/20		
30/10/20		
31/10/20		
TOTAL	**2**	**2**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	4

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 568-LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

DIA	MES DE OCTUBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/10/20		
02/10/20		
03/10/20		
04/10/20		
05/10/20		
06/10/20		
07/10/20		
08/10/20		
09/10/20		
10/10/20		
11/10/20		
12/10/20		
13/10/20		
14/10/20	1	
15/10/20		1
16/10/20		
17/10/20		
18/10/20		
19/10/20		
20/10/20		
21/10/20		
22/10/20		
23/10/20		
24/10/20		
25/10/20	1	
26/10/20		1
27/10/20		
28/10/20	1	
29/10/20		
30/10/20		
31/10/20		
TOTAL	**3**	**2**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	5

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 182-DR. ANTOLIN GARCETE-PDTE. HAYES

DIA	MES DE OCTUBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/10/20		
02/10/20		
03/10/20		
04/10/20		
05/10/20		
06/10/20		
07/10/20		
08/10/20		
09/10/20		
10/10/20		
11/10/20		
12/10/20		
13/10/20		
14/10/20	1	
15/10/20		1
16/10/20		
17/10/20		
18/10/20		
19/10/20		
20/10/20		
21/10/20		
22/10/20		
23/10/20		
24/10/20		
25/10/20	1	
26/10/20		1
27/10/20		
28/10/20		
29/10/20		
30/10/20		
31/10/20		
TOTAL	**2**	**2**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	4

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,0		
5										0,0		
6										0,0		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										0,0		
12										0,4		
13										0,0		
14										9,8		
15										0,0		
16										0,0		
17										0,0		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										3,0		
24										0,0		
25										57,0		
26										0,2		
27										0,0		
28										0,2		
29										0,0		
30										0,0		
31										0,0		
Total										71		
Máx. 24h										57		
Día Máx.										25		

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,0		
5										0,0		
6										0,0		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										0,0		
12										0,0		
13										0,0		
14										7,5		
15										0,0		
16										0,0		
17										0,0		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										1,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										0,0		
25										55,0		
26										0,0		
27										0,0		
28										0,0		
29										0,0		
30										0,0		
31										0,0		
Total										64		
Máx, 24h										55		
Día Máx,										25		

Lic. Lourdes Aveiro G.
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,0		
5										0,0		
6										0,0		
7										1,8		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										0,0		
12										0,0		
13										0,0		
14										18,6		
15										1,3		
16										0,0		
17										1,0		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										20,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										0,0		
25										61,8		
26										5,4		
27										0,0		
28										7,6		
29										0,0		
30										0,0		
31										0,0		
Total										118		
Máx.24h										61,8		
Día Máx.										25		

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,0		
5										0,0		
6										0,0		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										0,0		
12										0,0		
13										0,0		
14										18,0		
15										2,5		
16										0,0		
17										0,0		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										0,0		
25										80,4		
26										0,0		
27										0,0		
28										6,3		
29										0,0		
30										0,0		
31										0,0		
Total										107		
Máx.24h										80,4		
Día Máx.										25		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay