MEMORANDUM DCV Nº 632/2024

A: **Abg. LISE ALEJANDRA VERA MORENO**, Directora
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. JULIO RIOS MARECOS**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF: **LLAMADO MOPC N° 65/2019 – ID N° 367.387** LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA - AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – LOTE 4 - **Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2020. CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. - MEU: 34.790/2.023**.

FECHA: 28 de mayo de 2024

En atención al Memorándum UOC Nº 1527/2024 por el cual remiten la nota DNC Nº 3130/2024 por la cual la DNCP realiza observaciones a la comunicación de Convenio Modificatorio N° 3 suscrito con la contratista Feldmann S.A., en el marco del Llamado MOPC N° 65/2019 **"PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL"**, según lo siguiente:

1) *"Se solicita remitir el acta de inicio de obras en carácter de documento respaldatorio, a los efectos de realizar el computo del plazo de ejecución y la fecha de finalización del plazo, teniendo en cuenta el contrato nro. 287/2020 establece que el periodo de ejecución será computado a partir de la recepción del acta de inicio de obras."*

   Respuesta: Se remite copia de la Nota DCV N° 2.817/2020 por la cual se imparte la orden de inicio para la ejecución de los trabajos de la obra, estableciéndose como fecha de inicio el 15 de octubre de 2020. Folio 330.

2) *"Se verifica que existen prórrogas que anteceden, se solicita remitir un cronograma del plazo de ejecución, considerando el punto que antecede."*

   Respuesta: Se detalla a continuación un resumen de las prórrogas otorgadas con modificaciones de la fecha de finalización de obras.

Orden de Inicio: 15/10/2020

Plazo contractual: 18 meses

Fin de plazo contractual: 15/04/2022

N° MEU	Motivo de Solicitud	Inicio Periodo de Inclemencias	Fin Periodo de Inclemencias	Fecha Aprobación Prórroga	N° Nota de Aprobación	Cantidad de días Otorgados	Nueva Fecha de Finalización
Fin de plazo contractual modificado por Convenio Modificatorio N° 2. Contrato S.G N° 223/2022							27/11/2022
35.378/2022	Inclemencias climáticas	01/10/2020	31/03/2022	12/08/2022	DCV N° 2.560/2022	51	17/1/2023
58.694/2022	Inclemencias climáticas	01/04/2022	15/12/2022	21/12/2022	DCV N° 4.138/2022	95	22/4/2023
19.470/2023	Inclemencias climáticas	01/01/2023	31/03/2024	09/05/2023	DCV N° 1.161/2023	32	24/5/2023
24.228/2023	Inclemencias climáticas	01/04/2023	23/05/2023	24/05/2023	DCV N° 1.271/2023	20	13/6/2023
					Total de días otorgados	**198**	

3) *"Considerando que en el presente convenio modificatorio la contratante realiza la inclusión de rubros/ítems no previstos inicialmente en el proceso licitatorio; por lo tanto, se solicita remitir el Dictamen de Estimación de Precios y sus antecedentes acordes a lo establecido en la Res. DNCP 1890/20 y Anexo, a los efectos de dar cumplimiento a la normativa mencionada, en consideración a que la estructura de los precios de los rubros nuevos no ha sido analizada en la etapa correspondiente."*

Respuesta: La Estimación de Precios y sus antecedentes se encuentran detallados en el folio 305.

Atentamente,

Ing. Julio Ríos Marecos
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

M.O.P.C. - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
RECIBIDO POR: FB
HORA: 09:35
☐ DIRECCION ADMINISTRA
☐ UNIDAD JURIDICA
☐ EVALUACION DE OFERTAS
COORDINACION C ☐ P ☐
☐ DPTO. DE GARANTIAS
☐ DPTO. DE CONTROL
☐ DPTO. INTERNACIONALES Y EXCEPCION
☐ DPTO. LICITACIONES NACIONALES
☐ DPTO. CONTRATACION DIRECTA
☐ DPTO. DE PROGRAMACION
☐ DPTO. DE ADJUDICACIONES
☐ SECRETARIA
☐ MESA DE ENTRADA
FECHA: 28-05-24
Abg. Lise Alejandra Ver
Directora
UOC - MOPC