**MEU 15348-24**
**VMOPC 7789**
**LLAMADO MOPC Nº 129/2021 - ID 405.351 LPN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPI´IBARY) - STO DOMINGO - ESC AGRICOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU), LOTE 2. CONTRATO SG MINISTRO Nº 18/2023**

**CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1**

**CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**

**OBSERVACIONES**

1- Se observa que el item Nº 3 - Traslado de Estructuras del Servicio Público aumenta de 44 unidades del contrato original a 120 unidades en el CM1 (2,73 veces más).
El precio para 44 unidades del contrato original es de 4.349.125 Gs teniendo un precio unitario para la columna de HºAº de 12/300 de 3.000.000 Gs (No incluye IVA ni Ben. Ni GG.) en el APU de la oferta.
Se observa que en el Boletin del MOPC correspondiente al mes de Marzo de 2024, el precio unitario para la columna de HºAº de 12/300 es de 1.526.331 Gs
Se observa que en el Boletin de la ANDE vigente, el precio unitario para la columna de HºAº de 12/300 es de 1.804.185 Gs
Se observa una diferencia importante en el costo unitario de la columna de 12/300 del APU que tiene un impacto importante en el precio final.
Dada la cantidad de aumento significativa del CM1 respecto al Contrato Original, se sugiere revisar el Analisis Unitario de dicho Item y en caso de que consideren que corresponde, ver la opción de incluir un nuevo item con un APU actualizado con estos precios referenciales.

2- Se observa que el item camada drenante tiene una diferencia de precio importante respecto a items referenciales con los que se comparó en esta revisión. En el FOLIO 118 en el compartivo de precios del expediente que compara el Precio Nuevo respecto a Promedios de contratos anteriores, se utilizó para el comparativo el precio unitario correspndiente a Dren Profundo en lugar de utilizar Camada Drenante. Verificar

| Item | Incidencia en montos respecto al total del Convenio | PU CONTRACTUAL ORIGINAL | PU CM1 | PU Ref Nuevo | PU Ref Viejo Min | PU Ref Viejo Max | Prom | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAMBRADO CON POSTES DE MADERA (ml) | 21,99% | | 41.223 | 32.457 | 28.808 | 55.018 | 37.348 | prom de 9 valores |
| LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA ACCESOS LATERALES (m3) | 10,24% | | 2.631.218 | 2.395.962 | 4.708.000 | 10.753.666 | 7.730.833 | prom de 2 valores |
| EXCAVACIÓN EN ROCA (m3) | 12,39% | | 212.838 | 204.312 | 100.657 | 354.483 | 189.166 | prom de 5 valores |
| CAMADA DRENANTE (m3) | 8,84% | | 460.360 | 231.564 | 203.495 | 271.064 | 237.280 | prom de 2 valores |
| TRASLADO DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE (m) | | 23.124 | | 46.050 | 35.000 | 41.258 | 40.525 | prom de 2 valores |
| REMOCION Y TRASLADO DE ESTRUCTURA DEL SERVICIO PUBLICO (un) | | 4.349.125 | | 2.395.962 | 4.708.000 | 10.753.666 | 7.730.833 | prom de 2 valores |