09 (NUEVE)

REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Contratista: CONSTRUCTORA FELDMANN S.A (Lote 4)

DÍAS	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic
1	H	B	B	B	B	31	B	B	B
2	H	30	B	B	B	H	B	B	10
3	20	20	B	B	B	H	B	B	H
4	42	H	B	B	10	B	B	B	11
5	31	H	B	B	H	B	20	B	H
6	H	H	25	B	50	B	60	B	B
7	H	B	H	B	H	B	H	B	B
8	38	B	B	B	H	B	H	B	B
9	H	B	B	B	25	B	40	B	B
10	H	B	B	B	H	B	60	10	B
11	61	B	B	B	H	B	20	H	10
12	20	B	B	B	B	B	H	18	H
13	H	B	B	B	B	B	H	40	12
14	H	32	B	B	B	B	H	H	H
15	H	H	B	B	B	B	117	H	B
16	B	H	B	B	B	B	H	B	B
17	B	B	25	B	B	B	H	B	B
18	B	B	H	B	B	B	H	B	B
19	B	B	B	B	B	70	35	B	B
20	B	B	B	B	B	H	86	B	B
21	B	B	18	B	B	H	H	42	B
22	B	B	H	B	B	H	H	H	B
23	B	B	B	B	B	B	H	H	B
24	B	B	B	B	B	B	H	B	B
25	B	B	B	B	B	B	H	B	B
26	B	35	B	B	B	B	20	B	B
27	B	29	B	B	B	B	H	B	B
28	B	16	B	B	10	B	H	B	B
29	B	20	B	B	H	23	40	B	B
30	B	H	B	B	B	30	22	B	B
31		H		B	B		30		B

Total Lluvia	mm	212	182	68	0	95	154	550	110	43
	días	6	7	3	0	4	4	12	4	4
Días No Trabajados	Lluvias y Consec.	15	14	6	0	10	9	27	9	8

Lluvias y consecuencia trimestre	35	19	44
Días considerados trimestre	18	18	18
Días a considerar para prórroga	17	1	26
Total días de prórroga	44		

Referencias:

= mm de Lluvia

H = Humedad

B = Bueno

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.