COPIA

01

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Nº 25/21

Fernando de la Mora, 04 de junio de 2021

Señor
Ing. Fredy G. Ramírez V., Coordinador de
Fiscalización. Universidad Nacional de Caaguzú
PRESENTE

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS OR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL – ID Nº 360.254 (Lote 4 – Guaira) – CONTRATO Nº 29/2020

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en relación al Contrato de referencia a fin de solicitar prórroga del plazo de ejecución de los trabajos contratados debido a inclemencias climáticas en la zona de influencia de las instituciones educativas componentes del lote 4 del departamento Guaira. La prórroga solicitada es de 6 (seis) días por días de lluvias y sus consecuencias. Adjuntamos copia del **"REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA"** de la localidad de Villarrica del Espíritu Santo (mes de mayo/2021), emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

Atentamente,

Carmelo Desvars Villalba
Representante Legal

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Aitor Zarate
DIA 04 | MES 06 | AÑO 2021 | HORA 14:08

02

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					13,3							
6					8,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					2,8							
11					16,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					-							
Total					40,1							
Máx,24h					16							
Día Máx.					11							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Ailton Zevallos

DIA	MES	AÑO	HORA
04	06	2021	

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

SENDERO S.A.
Carlos Desvars
Representante Legal

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.539

...DERO S.A.
...Mesmars
...tante Legal

03

04

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000029

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 137 SAN PASCUAL
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 05/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por lluvia	No se realizan trabajos de preparación de armaduras s/ encadenado por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 05/05/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Armaduras de encadenado.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Consejo Oviedo
PARAGUAY
2001

Natal Gayoso

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.582

CPI UEPP

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000030

05

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 137 SAN PASCUAL
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 06/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad en Obra	No se realizan trabajos de preparación de encadenado por lluvia.
Dia lluvioso	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	06/05/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	Sin actividad

SENDERO S.A.

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Porfirio Oviedo
Arquitecto
2007

Natal Gayoso

Arq. Natalia Gayoso Barros
Registro M.O.P.C. Nº 2543
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Pat. Prof. Nº 2.532
FISCAL

CPI UEPP

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000034

06

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 137 SAN PASCUAL
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 10/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por protocolo del mspbs por covid 19	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	Sin Novedad

SENDERO S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
2007

Arq. Natalia Gayoso Barrios
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL

CPI/UEPP

07

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000035

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 137 SAN PASCUAL
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/05/2021.	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por protocolo del msp&bs por covid 19.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

SENDERO S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CORONEL OVIEDO PARAGUAY
ARQUITECTURA
2007

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

Hugo Bernal
Arquitecto
Prof. Nº 2.533

DPI UEPP

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000028

08

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 05/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	No se realizan trabajos de preparación de encadenado inferior por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 05/05/2021	En la fecha		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	se registran precipitaciones de considerada intensidad.		
Colocación de armaduras para encadenado inferior y carga de hormigón			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD.

SENDERO S.A

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
FACULTAD DE INGENIERIA
CAAGUAZÚ - PARAGUAY
2007

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL

CPI UEPP

DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

09

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000029

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 06/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	No se realizan trabajos de encadenado inferior por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	06/05/2021	En la fecha se registraron precipitaciones de considerable intensidad.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
Colocación de armaduras para encadenado inferior y carga de hormigón				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	Sin actividad.

SENDERO S.A.

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo PARAGUAY
FUNDADA EN 2007

Arq. Natalia Gayoso Barres
Registro M.O.P.C. Nº 2543
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL

FIRMA JEFE

DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE EXCELENCIA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000033

10

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 10/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por protocolo del msp&bs por tema del covid 19	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY 2007

Natalia Gayoso
Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL

CPI UEPP

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000034

11

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra, por protocolo del mspbs, por covid 19	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	Sin actividad.

SENDERO S.A.

Tamara Rodríguez
Ingl. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
2007

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro Prof. Nº 2.532
SUPERVISOR CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL

CPI UEPP

DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 560.234

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000028

12

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 373 HILARIA SANABRIA (COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y CENTRO 4-9)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 05/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	No SE REALIZAN TRABAJOS DE MAMPOS. TERRÁ P/ AISLACIÓN POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 05/05/2021	Día lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Mampostería y aislación			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
ADJUNTO NO VEJATORIO
2007

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532

13

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000029

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 373 HILARIA SANABRIA (COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y CENTRO 4-9)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 06/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	No se realizan trabajos de mam posterior p/ aislación por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
Mampostería y Aislación.				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
"Nuestro Mayor Recurso"
2007

Natalia Gayoso
Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2.518
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Prof. Nº 2.532
FISCAL

CPI/UEPP

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000033

14

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 373 HILARIA SANABRIA (COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y CENTRO 4-9)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 10/05/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por protocolo del MSPBS por covid 19.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
2007

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Beruzl
Arquitecto
FISCAL Prof. Nº 2.532

CPI UEPP

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000034

15

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 373 HILARIA SANABRIA (COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y CENTRO 4-9)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/05/2021.	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por protocolo del MSPBS por covid 19.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 6.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
DEPTO. NTT. ARCHIVO
2007

Natal Gayoso

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Prof. Nº 2.532
FISCAL

CPI UEPP