10(diez)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000003

PARA: Contratista DE MOPC.

ASUNTO: Frentes de trabajo.

En relación al pedido de liberación de tramos para dar inicio a los trabajos solicitado en el Libro de Obra Nº 0000002, para los trabajos de limpieza de Franja.

Al respecto liberamos tres frentes de Obra.

Frente 1 Tramo principal:
- De la 14+000 a la 18+000

Frente 2 Tramo principal.
- De la 19+100 a la 23+000.

Frente 3: Acceso al Puerto Mbopicua.
De la 0+000 a la 4+887.

ANEXO:

Fecha: 16 / 06 / 22

Por el MOPC
Ing. Mario Alfredo García
UEP BID - DV MOPC

Por la Fiscalización
Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 16/06/2022

Por el Contratista
Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

15 (quince)

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000006

PARA: Supervision Fiscalizador / Contratista

ASUNTO: Alcantarillas.-

Se informa que en la fecha llegaron a Obra Alcantarillas tubulares de 1mt, como así también celulares de 1,0x1,0 provenientes de la fabrica de Capiata ubicada en el Km de la Ruta 2.-

La fabricacion de los mismos se realizan conforme a las exigencias de las Especificaciones Tecnicas del Contrato y puestas a disposicion para las verificaciones que consideren pertinentes.-

ANEXO:

Fecha: ...../...../.....

Fecha: 15/07/2022

Por el MOPC
Ing. Mario Alfredo G...
UEP BID - DV MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

9(nueve)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000009

PARA: Supervisión Fiscalización DE Contratista.-

ASUNTO: Retorno al Libro de Obra Nº 003.-

Por la presente nos retornamos el Libro de Obra Nº 003 donde nos indican los tramos liberados para el inicio de los trabajos correspondientes.
Al respecto aclaramos que los tramos que tenemos habilitados para trabajar son:
- Frente 1. Contorno del L.O. 003.-
- Frente 2. Entre las Prog.
  20+900 A 22+300.-
- Frente 3: Prog. 4+630 A 5+030.-

ANEXO:

Fecha: ..../..../....

Por el MOPC
Ing. Mario Alfredo García
UEP BID - DV MOPC

Por la Fiscalización
Ing. Cristóbal Caballero
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 03.08.2022

Ing. Pedro Fernández
Por el Contratista

MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

8(ocho)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000016

PARA: SUPERVISION FISCALIZACION DE CONTRATISTA

ASUNTO: FRENTES HABILITADOS.

Se complementa el Libro de Obra 009 de fecha 03/08/2022, aclarando la ampliacion de frentes de tramos listados para la ejecucion de los trabajos del proyecto.

Son los siguientes:

- Frente 1: Desde Prog. 10+600 a 14+000.
- Frente 3: Desde Prog. 3+200 a 5+030.

ANEXO:

Fecha: 03/08/22

Ing. Mario Marcelo García
UEP BID - DV MOPC

Ing. Cristobal Caballero
Por la Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 03/08/22

Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

7 (siete)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000025

PARA: Supervisión Fiscalización DE Contratista.

ASUNTO: Actualización Tramos Habilitados.

Por la presente se actualizan los tramos liberados de la obra. Son los siguientes.

- Frente 1 Pr. 10+600 a 18+400.-
- Frente 2 Pr. 92+000 a 99+300.-
- Frente 3 Pr. 4+600 a 57+030.-

Por tanto, consideramos por la presente los libros de obra 09 y 016.-

ANEXO:

Fecha: 01/10/22.-

Por el MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 01/10/22.-

Por el Contratista

Rodrigo Fernández
Contratista

Escaneado con CamScanner

6 (seis)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO I A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000031

PARA: Empresa Contratista DE

ASUNTO: Actualización Tramos Licenciados.-

Por la presente se actualizan los tramos licenciados de obra, en los siguientes:

- Tramo 1: Desde 14+600 A 19+000.-
- Tramo 9: Desde 30+000 A 31+980.-
- Tramo 15: Desde 0+000 A 57+030.- (Acceso a Puerto Mbopicua).-

Por lo tanto, consideramos el Libro de Obra OOS.-

ANEXO:

Fecha: 16/12/2022

Ing. Hugo Colmán R.
Por el MOPC
Supervisor
UEP - BID - DV
M.O.P.C

Por la Fiscalización
Ing. Pablo Cabello
Representante Legal
CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL

Fecha: 16/12/2022

Ing. Pedro Fernández
Contratista

MOPC - 1ª COPIA COLOR Fiscalización - 2ª COPIA COLOR Contratista

Escaneado con CamScanner

5 (cinco)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000034

PARA: [illegible] DE [illegible]

ASUNTO: [illegible]

[illegible]

ANEXO:

Fecha: 08/01/2023

Ing. Hugo Colmán
Por Supervisor
UEP - BID - DV
M.O.P.C.

Por Consorcio Fiscalizador
Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 08/01/2023

Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

4 (cuatro)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000034

PARA: SUPERVISION / FISCALIZACION DE CONTRATISTA.-

ASUNTO: ACTUALIZACION TRAMOS LIBERADOS.-

POR LA PRESENTE SE ACTUALIZAN LISTADO DE TRAMOS LIBERADOS DE LA OBRA.

- FRENTE 1: 10+200 A 19+000.-

SE DEJA CONSTANCIA QUE EXISTE UN CORRAL EN LA 18+400 LADO PARE-LA QUE AUN NO FUE LIBERADO.

ADEMAS ENTRE LAS PROG. 18+820 A 18+800 EXISTE PLANTACION DE EUCALIPTOS AUN NO LIBERADOS.

- FRENTE 2: 19+000 A 24+600.-
- FRENTE 3: 0+000 A 5+030.- (ACCESO A PUERTO MBOPICUA).-

ANEXO:

Fecha: 03/01/2023

Ing. Hugo Colmán R.
Por el Mandante
UEP - BID - DV
M.O.P.C.

Cristóbal Cabello
Por la Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 09/01/2023

Ing. Raúl Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

3 (tres)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-YOLENDAM (Incluidos los accesos a Yolendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000040

PARA: Supervision Fiscalizador de Contratista.

ASUNTO: Actualizacion Tramos Liberados.

Se actualizan los tramos liberados a la fecha.

- Tramo 1: De la Prog. 9+700 a la Prog. 95+100.
- Tramo 2: De la Prog. 0+000 a la Prog. 5+030. (Mbopicua).

ANEXO:

Fecha: 10/03/2023

Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
LBID - DV
Por el MOPC

Por la Fiscalización
Ing. Cristobal Caballero
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 10/03/2023.

Por el Contratista

ORIGINAL MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

2 (dos)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000053

PARA: Supervisión Fiscalización DE Contratista

ASUNTO: Actualización de Tramos Liberados

Se actualizan los tramos liberados a la fecha.

- Prog. 6+780 a 9+700. Corres-pondiente a la traza principal.

- Prog. 25+100 a 25+958 corres-pondiente a la traza principal.

ANEXO:

Fecha: 30 / 08 / 2023

Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
LPI - BID - DV
D.N.O.P.C.
Por el MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 30 / 06 / 2023

Por el Contratista
Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

1 (uno)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000069

PARA: Supervisión / Fiscalización de Contratista

ASUNTO: Actualización de tramos liberados y pendientes a liberar.

Por la presente se actualizan los tramos liberados y a liberar de la obra.

Tramos liberados.=

- Traza Principal - Prog. 0+000 A 1+440.=
- Traza Principal - Prog. 9+190 A 25+958.=
- Acceso A Volendam - Prog. 0+000 A 8+584.=
- Acceso A Punta Mbopicua - Prog. 0+000 A 5+015.=

Tramo A liberar - Prog. 1+440 A 9+190.=

ANEXO:

Fecha: 23 / 11 / 2023

Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
Por el MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial
23/11/2023

Fecha: 29 / 11 / 2023

Por el Contratista
Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA: Fiscalizador - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner