ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE SG/DSE / 6087 / 20

Fecha: 01 / 07 / 20 Hora: ____ : ____hs.

RECURRENTE: CONSORCIO TAJY

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA:

OBJETO: SOLICITAR COMPENSACIÓN POR DÍAS DE ATRASO. LPN Nº 1207/2017.

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez N° DE EMPLEADO: 5035

NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 29 de Junio del 2.020.-

Señor
Ing. Luis Alberto Villordo Recalde
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Dias a compensar.-

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar compensación por días de atraso en la ejecución de los trabajos, debido a las lluvias registradas los días 12 y 22 de mayo del año 2020

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY
Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 6087 Hora 12:21
Fecha: 1.07.20 Encargado
Pásese a:
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.
Fecha: 01 JUL 2020 Firma:
Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

Consorcio Tajy
Colón Nº 945 c/ Peiirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE MAYO DE 2020

Días de lluvia

Martes 12 de mayo

Viernes 22 de mayo

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Dirección de Meteorología e Hidrología
Gerencia de Sistemas de Observación Meteorológica
Departamento de Sistemas de Observación
Sección Redes de Observación

Asunción, 1 de Junio de 2020

Total diario de precipitación en mm

MES: Mayo

DMH

EST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEC1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	DEC2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DEC3	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		51.6	-51.6	Base Aerea Adrian Jara
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	4.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	4.0	56.4	-52.4	Bahia Negra
34	0.0	-	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.1	-	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	3.7	0.0	2.5	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	2.5	20.4	SD		Fuerte Olimpo
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		35.1	-35.1	Base Aerea Pratts Gill
66	-	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	18.0	38.5	-20.5	Mcal. Estigarribia
86	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	12.0	1.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	2.8	-	19.6	56.6	94.8	-38.2	Puerto Casado
97	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	36.4	39.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	0.0	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	44.7	129.3	153.1	-23.8	Pedro Juan Caballero
128	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	30.4	80.0	-49.6	Pozo Colorado
134	7.2	0.0	0.0	-	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	7.8	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	30.2	82.6	128.2	-45.6	Concepcion
170	T	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	T	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	23.2	32.1	88.0	-55.9	Gral. Bruguez
185	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.4	45.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	53.3	144.3	131.0	13.3	San Pedro
192	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	78.4	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	95.8	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	120.4	285.5	161.8	123.7	San Estanislao
210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	92.0	156.0	-64.0	Salto del Guaira
217	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.0	-	9.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	23.0	37.5	SD		Asunción, CMN
218	33.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	4.9	2.5	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	7.4	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	75.9	113.3	-37.4	Luque, AISP
221	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	48.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	99.4	104.6	-5.2	Paraguari
233	10.8	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	48.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.6	153	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.6	231.6	145.4	86.2	Villarrica
234	9.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	10.3	55.4	9.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.4	102	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	106.0	180.7	181.6	-0.9	Cnel. Oviedo
246	0.6	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	6.5	26.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	20.4	11.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	40.4	108.4	158.3	-49.9	Minga Guazu, AIG
251	12.0	0.0	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	52.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	32.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	41.0	139.0	SD		Quyquyho
255	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	18.4	32.4	90.0	-57.6	Pilar
260	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	28.4	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	41.3	20.0	12.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	35.3	94.6	129.5	-34.9	San Juan Bautista
268	6.0	-	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	27.6	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	40.0	3.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	112.9	154.7	-41.8	Caazapa
285	42.2	0.0	0.0	2.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.8	0.5	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	118	6.3	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	130.1	235.0	136.9	98.1	Capitan Meza
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		123.7	-123.7	Capitan Miranda
297	5.4	0.0	0.0	23.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	37.6	17.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	58.9	117.9	149.9	-32.0	Encarnacion

Observación: Los datos consignados son preliminares y estan sujetos a verificación y validación. Las cantidades de precipitación son totalizadas a las 12:00 horas UTC y corresponden a las ultimas 24 horas.

Referencias:
T = Precipitación no medible.
0 = Sin Precipitación.
- = Sin Datos.

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Dirección de Distribución	Fecha: 02 JUL. 2020	
☐ PR	☐ GT	☐ DP
☐ GP	☐ DRH	☐ AI
☐ SG	☐ DCP	☐ AL
☐ GC	☐ DTE	☐ DD
☐ GF	☐ DSA	☐

A su atención

Ing. Andrés Ramírez
Director de Distribución

02 JUL 2020

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 03 JUL 2020	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

Ruego atención

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE