Misión: Contribuir al crecimiento de la productividad nacional, la transformación digital, el progreso social y bienestar de los paraguayos, mediante formación técnica y profesional de calidad y pertinencia, que asegure su crecimiento individual y empleabilidad, con base en competencias tecnológicas, destrezas personales y habilidades blandas relevantes para todos los estratos sociales, regiones y aquellos sectores productivos que son y serán motor de crecimiento del país.

MEMORANDUM **P.S. N° 006/2023**

A: **Arq. Nathalia Núñez.** Directora Interina
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento.

De: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez de Avila.**

Asunto: **Remitir respuesta al aspecto N° 1 observado por la DNCP según Nota DNCP N°11222/2023. Sobre la solicitud de ampliación de vigencia del contrato con la firma GMA S.R.L, en el marco de la "Licitación 411193 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL".**

Fecha: **19 de diciembre de 2023.**

Me dirijo a Usted y por su intermedio a la Unidad Operativa de Contrataciones, a los efectos de dar respuesta al aspecto N° 1 observado por la DNCP según Nota DNCP N°11222/2023. Sobre la solicitud de ampliación de vigencia del contrato con la firma GMA S.R.L, en el marco de la "Licitación 411193 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL".

Aspectos Observados:

1. No es posible determinar, las razones por la que se ha realizado una ampliación del plazo al amparo del Art. 55 inciso b) y no al amparo de la Resolución N° 4400/ 2022, solicitamos a la convocante una justificación técnica y legal del criterio adoptado para su utilización como fundamento de la ampliación requerida.
1. Las razones por las que se decidió modificar de manera unilateral el contrato hasta el 31 de marzo de 2.024, y de que la solicitud se enmarque en las disposiciones del Art. 55 inciso b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", obedece a la necesidad por parte de la contratante:
   A) Es de interés de la convocante el SNPP, contar con mayor plazo para la ejecución y culminación de los trabajos pendientes en la Sede de San Juan Bautista, Misiones. Si bien las tareas están siendo encaradas por parte del contratista, el plazo con el que se cuenta del 31 de diciembre; resulta insuficiente.

Elaborado por: Arq. Patricia J. E. Sánchez Flores de Ávila **Revisado por:** Arq. Nathalia Concepción Núñez Gómez.

Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
Sede Central: Dr. Molas López 480 - Asunción
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento. 1er PISO Bloque 4 /Teléfono: 091 450 219

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
19 DIC. 2023
Firma: Hora: 11:23

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

A:

Gerencia Económica

D. Gestión Económica

D. Administrativa

D. Control

D. Financiera

D. UOC ✓

D. Asesoría Jurídica

D. Auditoría Interna

Jefatura de Obras

Otros:.....

Ref.: A los efectos

Firma: ..... Ro Núñez
Infraestructura y Mantenimiento

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Dirección de Infraestructura

GERENCIA ECONOMICA

A:

- Dirección General ☐
- Secretaria General ☐
- G.A.F ☐
- G. Técnica ☐
- D.G.D.T.H. ☐
- D. Gestión Económica ☐
- TIC'S ☐
- D. Financiera ☐
- D. Administrativa ☐
- D. U.O.C. ☐
- D. Control Interno ☐
- D. Comunicación ☐
- D. U.E.P. ☐
- D. Mecip ☐
- D. Asesoría Jurídica ☐
- D. Infraestructura ☐
- Auditoría Interna ☐

Otros:.....

Ref.:.....

FIRMA

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
GERENCIA ECONOMICA

Dirección ... Recibido

19 DIC. 2023

Firma: Rossana Quintana

Hora: 15:46

Misión: Contribuir al crecimiento de la productividad nacional, la transformación digital, el progreso social y bienestar de los paraguayos, mediante formación técnica y profesional de calidad y pertinencia, que asegure su crecimiento individual y empleabilidad, con base en competencias tecnológicas, destrezas personales y habilidades blandas relevantes para todos los estratos sociales, regiones y aquellos sectores productivos que son y serán motor de crecimiento del país.

B) Es de interés de la convocante el SNPP, lograr la conclusión de las obras con este contrato, atendiendo a los costos menores que representa; ya que los precios corresponden a la oferta presentada en agosto de 2022.

C) Es de interés de la convocante el SNPP, optimizar los tiempos de ejecución de las obras; ya que una vez concluidos los trabajos para febrero de 2024, concluidos los procesos en marzo de 2024; los espacios intervenidos podrán ser utilizados en su totalidad.

D) A continuación los ítems pendientes de ejecución, que son de interés mayoritariamente de la convocante concluir.

Orden de Servicio N° 4536								
Sede San Juan Bautista (Misiones)				Fecha de Inicio: 20/07/2023		Plazo de ejecución: 30 días	Fecha de Finalización: 29/08/2023 En ejecución c/multa	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Observaciones
287	72102201-016	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas	Provisión y Colocación de Boca para Circuito de Red de Datos. Incluye Caja de Conex., Placa de Pared con Conector RJ45, Cableado de Red Ethernet Categoría 6 hasta 10 (diez) m de longitud.	Un	12	117.359	1.408.308	Sin culminar a la fecha
288	72102201-016	Mano de Obra	Provisión y Colocación de Boca para Circuito de Red de Datos. Incluye Caja de Conex., Placa de Pared con Conector RJ45, Cableado de Red Ethernet Categoría 6 hasta 10 (diez) m de longitud.	Unidad	12	65.559	786.708	
289	72102201-016	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas	Provisión y Colocación de Rack de Gabinete SmartRack de 6 U de bajo perfil y profundidad de Switch, Desarmado para instalación en pared. Con Puerta de Vidrio	Unidad	1	1.093.304	1.093.304	Sin culminar a la fecha
290	72102201-016	Mano de Obra	Provisión y Colocación de Rack de Gabinete SmartRack de 6 U de bajo perfil y profundidad de Switch, Desarmado para instalación en pared. Con Puerta de Vidrio	Unidad	1	586.180	586.180	

Orden de Servicio N° 4619								
Sede San Juan Bautista (Misiones)				Fecha de Inicio: 09/08/2023		Plazo de ejecución: 30 días	Fecha de Finalización: 18/09/2023	
Ítem	Código	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio	Observaciones
59	72102507-001	Servicio de Aislación de Techo	Reparación y Cambio de Aislación Tipo Membrana de 4 mm con Revestimiento de Aluminio	Metros Cuadrados	6	133.189	799.134	Sin culminar a la fecha
60	72102507-001	Mano de Obra	Reparación y Cambio de Aislación Tipo Membrana de 4 mm con Revestimiento de Aluminio	Metros Cuadrados	6	72.350	434.100	
	72101601-002	Cielorraso	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de PVC	Metros Cuadrados	41,31	71.667	2.960.564	Sin culminar a la fecha
188	72101601-002	Mano de Obra	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de PVC	Metros Cuadrados	41,31	39.728	1.641.164	

Elaborado por: Arq. Patricia J. E. Sánchez Flores de Ávila **Revisado por:** Arq. Nathalia Concepción Núñez Gómez.

Misión: Contribuir al crecimiento de la productividad nacional, la transformación digital, el progreso social y bienestar de los paraguayos, mediante formación técnica y profesional de calidad y pertinencia, que asegure su crecimiento individual y empleabilidad, con base en competencias tecnológicas, destrezas personales y habilidades blandas relevantes para todos los estratos sociales, regiones y aquellos sectores productivos que son y serán motor de crecimiento del país.

Orden de Servicio N° 4635								
Sede San Juan Bautista (Misiones)				Fecha de Inicio: 09/08/2023		Plazo de ejecución: 30 días	Fecha de Finalización: 18/09/2023	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Observaciones
91	72131601-005	Mampostería	Provisión, Cambio y Colocación de Cartelería Metálica, Letras Corpóreas con Base Metálica para Colocación Luces Led y Cuerpo de Acrílico de 3,2mm, Patitas Escondidas Metálicas Adosadas a la Pared Existente	Metros Cuadrados	3	977.222	2.931.666	Sin culminar a la fecha
92	72131601-005	Mano de Obra	Provisión, Cambio y Colocación de Cartelería Metálica, Letras Corpóreas con Base Metálica para Colocación Luces Led y Cuerpo de Acrílico de 3,2mm, Patitas Escondidas Metálicas Adosadas a la Pared Existente	Metros Cuadrados	3	527.972	1.583.916	
279	72102201-016	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	10	122.118	1.221.180	Sin culminar a la fecha
280	72102201-016	Mano de Obra	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	10	68.412	684.120	

El lote se encuentran con un porcentaje promedio de ejecución de 86,87 %, es vital la culminación de las obras, para el efecto se solicita la ampliación de vigencia del contrato hasta el 31 de marzo de 2024; atendiendo a los procesos de culminación y cierre del contrato en cuestión.

Sin otro particular deseándote una maravillosa y productiva jornada te saluda.

Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Avila.
Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
MTESS

Elaborado por: Arq. Patricia J. E. Sánchez Flores de Ávila **Revisado por:** Arq. Nathalia Concepción Núñez Gómez.

Nota DNC N°11222/2023.

Asunción, 15 de diciembre de 2023

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	411193
Expediente	324922
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Subasta a la Baja Electrónica
Nombre de la Licitación	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Entidad	Servicio Nacional de Promoción Profesional
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. No es posible determinar, las razones por la que se ha realizado una ampliación del plazo al amparo del Art.55 inciso b) y no al amparo de la Resolución N°4400/2022, solicitamos a la convocante una justificación técnica y legal del criterio adoptado para su utilización como fundamento de la ampliación requerida.
2. En el Dictamen se mencionan documentaciones respaldatorias en las cuales sustentan la ampliación del plazo aplicado (notas, solicitudes, informes etc.), sin embargo, no se han remitido. Se recuerda que la convocante tiene la obligación de remitir los antecedentes para que cualquier interesado pueda acceder rápidamente a la información, en atención a que el principio de transparencia y publicidad implica la accesibilidad de la información.
3. No se ha remitido el Dictamen Asesoría Jurídica N°175/2023 que es mencionado en la nota UOC N°80/2023.

Recordatorio

1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. *Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. *Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
3. La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. *Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19.*
4. Las verificación que realiza la DNCP sobre los procedimientos de contratación es meramente formal, siendo los procedimientos pasibles de análisis mediante los procedimientos jurídicos previstos en la norma (protestas e investigaciones). *Consideración Normativa: Art 79'y 82 de la Ley 2051/03*

Verificador: jediaz