Pilar, 11 de setiembre del 2024.-

**UOC Nº 103/2024**

Señor
**Dr. AGUSTÍN ENCINA**, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la Dirección de Normas y Control con relación a la Licitación Pública Nacional *"PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL" – ID. 412692*, a fin de ampliar los datos suministrados a través de la nota UOC Nº 92/2024 de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Ñeembucú, de fecha 03 de setiembre de 2024, remitiendo adjunto a esta, en el marco del Expediente 305354, los documentos solicitados por la DNCP, conforme al detalle siguiente:

- Planilla individualizando los días de prórrogas por lluvia y los días de afectación que generaron las precipitaciones; la misma evidencia y refleja los 90 (noventa) días otorgados por la Contratante.
- Ley Nº 7263 "QUE DECLARA EN SITAUCIÓN DE EMERGENCIA AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ"; Decreto Nº 1679 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 7273…", y Resoluciones de declaraciones de emergencia distrital, emitidas por varios Municipios afectados; documentos que ya fueron elevados, en su momento, a la DNCP a través de la nota UOC Nº 42/2024, de fecha 27 de mayo de 2024.

Confiada en que los datos proporcionados, dan respuesta a los requerimientos de la DNCP, hago oportuna la ocasión para expresarle los saludos de mi consideración más distinguida.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones · República del Paraguay

**Lic. Maida C. Tejera A.**
Director UOC
Gobernación de Ñeembucú

# GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
UN FUTURO MEJOR

| | | | DÍAS APROBADOS POR LA CONVOCANTE POR LOCALIDADES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | AÑO | Fecha de lluvias según DINAC | Potrero Piru (Días otorgados por lluvia) | Días de afectación por humedales | Días Total | Potrero Piru (Días otorgados por lluvia) | Días de afectación por humedales | Días Total | Potrero Piru (Días otorgados por lluvia) | Días de afectación por humedales | Días Total | Alberdi | Villalbin |
| Enero | 2023 | 2,13,14,31 | 2,13, | 3,4,14,15,16,17 | 8 | | | | | | | | |
| Febrero | 2023 | 5 | 5,6 | | 2 | | | | | | | | |
| Marzo | 2023 | 2,3,4,25,26,30,31 | 2,4, | 3,5,6 | 5 | | | | 25,31 | 26,27 | 4 | | |
| Abril | 2023 | 5,7,16,25 | | 1,2,3 | 3 | | | | 7 | 8,9,10 | 4 | | |
| Mayo | 2023 | 2,3,4,5,6,7,8 | 2,3 | 4,6 | 4 | | | | 7,8 | 9,10,11 | 5 | | |
| Junio | 2023 | 11,23 | | | | | | | | | | | |
| Julio | 2023 | 8,10,12,13 | | | | 12,13 | 14,15,16 | 5 | | | | | |
| Agosto | 2023 | 9,18,19 | | | | 9;18;19 | 10,20,21 | 6 | | | | | |
| Septiembre | 2023 | 2,4,5,7,8,9,12,13,27 | | | | 2,4,5,8,9, | 3,6,7,10,11,12 | 11 | | | | | |
| Octubre | 2023 | 7,12,17,20,23,24,25 ,27,28,29,30,31 | 24,25 | 26 | 3 | 28,29,30 | 31 | 4 | | | | | |
| Noviembre | 2023 | 3,9,13,14,15,19,23, 27,28 | 3,12,13,14,15 | 1,2,4 | 8 | 19,20,27,28 | 16,17,18,29,30 | 9 | | | | | |
| Diciembre | 2023 | 5,7,19,20,25,26,29, 30 | 20 | 21,22 | 3 | 25,26,29,30 | 27,28 | 6 | | | | | |
| Enero | 2024 | 11,12,15 | | | | | | | | | | | |
| Febrero | 2024 | 12,23,24 | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 2024 | 1,3,4,5,8,18,20,21,2 2 | | | | | | | | | | | |
| Abril | 2024 | 4,5,7,8,10,11,13,14, 15,16,23,24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 36 | | | 41 | | | 13 | | |

| TOTAL DE DÍAS | 90 |
|---|---|

**Observación** La columna "Días de afectación por humedales" son los días adicionales sin movimiento en obras que provocan las lluvias, teniendo en cuenta las características del suelo de nuestro departamento. Considerando que se trata de una obra exclusivamente vial, la lluvia imposibilita el acceso, el movimiento de maquinas, el retiro de ripio de cantera, la movilización de personales, entre otras tareas propias del tipo de obra.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Lic. Melda Tejera A.
Director UOC