Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 19991/2021

TITULAR:
ENGINEERING

NOMBRE Y APELLIDO:
ESTELA CABRERA

TELEFONO:
021 654 336

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC Nº 26/2021, SOLICITA PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION EN BASE A LAS CONDICIONES DETALLADAS

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 12/05/2021 08:49:53

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 5445
Fecha 12 MAY 2021 Hora 09:45

12-5-21
DIPE DAPSAN DAJ DGM

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.05.12 09:20:09 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FEC. ENT: 12/05/21 MEU: 19991
HORA: 13:10 DOP: 1066
☐ GVMOPC ☐ UPH ☐ D. ADM.
☐ D.P. y M. ☐ D. TEC. ☐ D.E. y C.
☐ D.A. y G. ☐ D. MANT. ☐ D. ARQ.
☐ PÑG ☐ AS. GRAL. ☐ DAO
☑ UEP-IP ☐ SEC ☐ OTROS
A la UEP-IP, para los fines pertinentes, con
RECIBIDO
FECHA SALIDA: Copia a los Fis-
cales.-

ARQ. ALBERTO A. LOVERA MIR
Encargado de Despacho

GOBIERNO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

engineering

CONSTRUIMOS PARAGUAY

Luque, 11 de mayo de 2021.

Señor
RUBEN A. OZUNA DUARTE
COORDINADOR
UEP - INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
JEFE DE LA UOC N.° 03 DEL COMANDO DE LA ARMADA
PRESENTE:

C.C.: Arq. Francisco J. Servin Lopez
Arq. Gustavo A. Ruiz Wieszell
Fiscalización de obra

REF.: LLAMADO M.O.P.C. N.° 26/2021 "CONTRATACIÓN POR VÍAS DE LA EXCEPCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL M.S.P.B.S. (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N.° 396.915

LIC. JUAN ANDRÉS EMILIO CAMPOS CERVERA ARROYO, con **C.I. N.° 2.041.220**, en carácter de Representante Legal de la firma **ENGINEERING S.A.E.C.A.**, domiciliado en la calle Cap. Andrés Insfrán Nro. 1570 y Lara Castro de la ciudad de Luque, tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del Contrato de referencia, a los efectos de poner a su conocimiento cuanto sigue:

Por medio de la presente nota, venimos a solicitar una prorroga en el plazo de ejecución, en base a las consideraciones detalladas a continuación:

En primer lugar, conforme lo establece el contrato de referencia y los Aspectos Generales para la contratación de obras, (documento complementario al pliego estándar de obras, aprobado por Res. DNCP N.° 1364/2020), especificamente en el ítem "C": PLAZOS, Punto N.° 2: **"Prorroga en los plazos de ejecución"**, que copiado textualmente dice: ***"...Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del articulo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas". Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos...***", en concordancia con el Punto

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
engineering saeca

Ingeniería Multisectorial
(+595 21) 647 883 / 654 336
Ruta Capitán Andrés Insfrán esquina Lara Castro. Luque / Paraguay
info@engineering.com.py / www.engineering.com.py

ASOCIACIÓN PARAGUAYA PARA LA CALIDAD

000001

"Fuerza Mayor":, que establece el alcance de dicha denominación: ***"...Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los únicos actos de la contratante en su capacidad soberana, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales...".***

En ese sentido, exponemos como motivos de fuerza mayor, el cambio de proyecto inicial y el traslado de enfermos COVID-19 de la zona de obra del pabellón existente, situaciones que de ninguna manera pueden ser previsibles o evitables para esta contratista y por lo tanto no pueden ser imputables a nuestra parte, por ser gestiones pertinentes de la contratante, que influyen directamente en el plazo de ejecución computada desde la orden de inicio.

Sumado a ello, en segundo término, también remitimos el informe de precipitación diaria correspondiente al **mes de abril 2021**, emanado del Departamento de Servicios de Meteorológicos e Hidrológicos para el Público, de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, a los efectos de que la institución a su cargo, se percate de los días cuya inclemencia climatológica impidió los avances de los trabajos, conforme lo establece el Punto N.º 4 del ítem "C" de los Aspectos Generales para la contratación de obras: ***"...En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo...".***

Por último, poniendo a su consideración las breves situaciones expuestas, y teniendo en cuenta que afectan en forma directa al cumplimiento del plazo de ejecución contractual fijado para la entrega de los trabajos, solicitamos sus buenos oficios para el corrimiento plazos, otorgando una prórroga no menor de 15 (quince) días hábiles, considerando que la causa del atraso se encuentra fuera del alcance de gestión de esta empresa.

Sin nada más que agregar, agradeciendo nuevamente la confianza brindada, nos despedimos saludándoles con nuestra más alta estima y consideración, a la espera de una respuesta satisfactoria. –

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
engineering saeca

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.99"	57° 30' 53.08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0	0,0								
2			0,0	0,0								
3			75,8	0,0								
4			4,6	0,0								
5			8,2	30,5								
6			0,0	0,0								
7			0,0	0,0								
8			0,0	-								
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			33,3									
17			0,6									
18			0,0									
19			T									
20			18,0									
21			64,4									
22			0,3									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			T									
27			23,2									
28			0,2									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			228,6	30,5								
Máx. 24h			75,8	30,5								
Día Máx.			3	5								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Traza); - sin datos de precipitación

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
engineering saeca

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Maria Lourdes Aveiro G

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				30,5								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,4								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				43,9								
16				T								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				1,9								
23				28,1								
24				42,4								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				147,2								
Máx. 24h				43,9								
Día Máx.				15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
engineering saeca