CONSORCIO GESSING, S.L.U.- ELEPAR S.A. - ELECTROCONSULT, S.A.
Lugano 1398 c/ Cnel. Moreno. Asunción, Paraguay – Tel: (595-21) 480206/8 – contacto@elc.com.py

Asunción 26 de setiembre 2017
MOPC/DF-P/016/2017

Señor
DIRECTOR DE CAMINOS VECINALES-MOPC
Ing. Rodolfo Segovia
Oliva esq. Alberdi
Asunción-Paraguay

Ref: **Llamado N° 117/2014.** Servicios de Consultoría para la elaboración del diseño Final de Ingeniería de puentes de H°A° en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Amambay. **Contrato S.G. Ministro N° 304/2015.**

Asunto: Convenio Modificatorio N° 3.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación al contrato de la referencia y en particular a su Nota DCV N° 2967/2017 de fecha 25/09/2017, que adjunta un borrador del C.M.N° 2 en cual se amplían plazos de prestación de servicios y montos del contrato, por la elaboración del Diseño Final de Ingeniería de 2 nuevos puentes.

Al respecto, deseamos efectuar las siguientes consideraciones:

1) Por nota DCV N° 642/2017, se solicita incluir para el Diseño Final de Ingeniería, 2 nuevos puentes en el Dto. de Amambay. Como consecuencia de este pedido el Consorcio, en fecha 27 marzo 2017, presento su propuesta y propuso un Convenio Modificatorio en el cual se establecen montos y plazos de entrega de los Diseños Finales, para el contrato original de 40 puentes y los 2 nuevos puentes.
2) El borrador del Convenio Modificatorio propuesto, que sería el N° 2, establece los siguientes plazos y montos:

   Contrato original
   Borrador del informe final 28/04/2017; entregado a la DCV el 26/04/2017 (3 Dtos.)
   Informe Final…… 28/07/2017; entregado a la DCV el 04/07/2017 (1 Dto.)
   Monto Contrato Original Gs. 1.499.702.353.- (IVA incluido)

   Contrato Ampliado
   Borrador del Informe Final 26/09/2017
   Informe Final…… 26/10/2017
   Vigencia del Contrato ……25/11/2017
   Monto Contrato Ampliado Gs. 515.137.557.- (IVA incluido)
   Monto Total (original + ampliado) Gs. 2.014.839.910.- con IVA

3) A la fecha, no hemos recibido la notificación del MOPC para la firma del C.M.N°2, razón por la cual no se ha dado inicio a las nuevas tareas.
4) Teniendo en cuenta la demora en la implementación del citado Convenio Modificatorio N° 2, y de firmarse el mismo dentro de los próximos días, sería inviable para el Consorcio poder cumplir los plazos establecidos en este convenio, especialmente en lo que respecta a los 2 nuevos puentes.
5) Considerando el punto anterior 4), se propone implementar un nuevo Convenio Modificatorio, que sería el N° 3, con nuevos plazos de presentación de los Productos, tanto para los 40 puentes del Contrato Original, como para los 2 nuevos puentes. La propuesta para este C.M.N° 3, se adjunta a la presente Nota.
6) Los plazos de presentación de los Productos correspondientes al contrato original (40 puentes), se ajustan al plazo establecido en el C.M.N° 1, de fecha 19/12/2016, en el cual establece que, "la nueva fecha de terminación de todos los servicios el 15/12/2017".
7) Se propone además, que el plazo de la vigencia del contrato se extienda como mínimo, por 3 meses después de la fecha de presentación del último producto.

Sin otro particular, hacemos propicia esta ocasión para saludarle muy atentamente

Ing. Armando Chamorro Pussineri
Representante Legal

RECIBIDO
Fecha: 29 SEP 2017 Hora: 8:19
Firma:

DCV 29 SEP 2017

VMOP	D.O.	D.J.		A.T.	DPP	U.A.

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

CONSORCIO GESSING, S.L.U.- ELEPAR S.A. - ELECTROCONSULT, S.A.
Lugano 1398 c/ Cnel. Moreno. Asunción, Paraguay – Tel: (595-21) 480206/8 – contacto@elc.com.py

CONTRATO ORIGINAL	Monto en Gs. con IVA	1.499.702.353.-			
Productos	% de pago Sobre suma global	Montos a pagar por productos	C.M.N° 1 Fechas de entrega	C.M.N° 2 Fechas de entrega	C.M.N° 3 Fechas de entrega
Plan de trabajo	10 %	149.970.235,30			
Informe de Avance	30 %	449.910.705,90			
Informe estudio de alternativas a nivel de anteproyecto	20 %	299.940.470,60			
Borrador de Informe Final	25 %	374.925.588,25		28/04/2017	
Informe Final	15 %	224.955.352,95	15/12/2017	28/07/2017	30/11/2017
MONTO CONTRATO ORIGINAL		1.499.702.353.-			
CONTRATO AMPLIADO	Monto en Gs. con IVA	515.137.557.-			
MONTO TOTAL CONTRATO ORIGINAL + AMPLIADO	Monto en Gs. con IVA	2.014.839.910			
Borrador Informe Final Contrato Ampliado	16 %	322.374.385,60		26/09/2017	16/02/2018
Informe Final Contrato Ampliado	9.567 %	192.763.171,40		26/10/2017	19/03/2018
MONTO CONTRATO AMPLIADO		515.137.557.-			
VIGENCIA DEL CONTRATO				25/11/2017	19/06/2018