POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Comandancia

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 134/2013 CON EL ARQUITECTO CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ, MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2013 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL EN YAGUARON, DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES". (ID 263649).

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de abril del año 2014, la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Director FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NÚÑEZ, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad N° 944.439, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTÍNEZ, con Cédula de Identidad Nº 361104, domiciliado en Ingavi y 24 de Mayo - Asunción, Telefax: 021 301.817 / 303.261, con RUC Nº 361104-3, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente ADENDA del Contrato N° 134/2013 de fecha 13 de diciembre del 2013, conforme a la Resolución de Adjudicación N° 1058 de fecha 28 de noviembre de 2013.

POR CUANTO: La contratante por medio de la presente ADENDA, suscribe el convenio modificatorio para la ampliación del contrato principal N° 134/2013, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras, por el monto de G. 111.982.530 (guaraníes ciento once millones novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta), en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 1, consiste en establecer la ampliación del monto y las condiciones para introducir modificaciones en la cláusula 5. Vigencia del Contrato y 6. Precio Unitario y el Importe total a pagar por las Obras, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas impresitas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras.

CLAUSULA SEGUNDA – AMPLIAR LA VIGENCIA EN EL NUMERAL 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31 de octubre de 2014.

CLAUSULA TERCERA – AMPLIACION DE LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO EN EL NUMERAL 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

DPTO. DE IDENTIFICACIONES - SEDE REGIONAL YAGUARON						
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRABAJOS ADICIONALES						
1.111	72131601-005	Muralla de ladrillo común visto, E= 0,20, H= 2.50 con pilares de 0.3x0.3 cada 2 m	ml	47,00	272.000	12.784.000
1.112	72131601-004	Refuerzo para pared existente	m2	100,00	195.000	19.500.000
1.113	72131601-005	Elevación de mampostería de ladrillo común 0.15, incluye revoque	m2	60,00	42.000	2.520.000
1.114	72131601-005	Elevación de pilar de ladrillo común 30x30, incluye revoque	ml	20,00	115.000	2.300.000
1.115	72131601-005	Provisión y servicio de pintura sintética pilares	ml	20,00	22.543	450.860
1.116	72131601-011	Provisión y colocación de canillas de 1/2" exterior	un	2,00	35.000	70.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

1.117	72131601-007	Teja española sobre tejuelita con madera de lapacho, desmonte de techo existente	m2	80,00	207.020	16.561.600
1.118	72131601-012	Provisión y servicio de pintura sintética puertas y ventanas de madera	m2	50,00	22.543	1.127.150
1.119	72131601-012	Provisión y servicio de barniz de maderamen	m2	80,00	22.543	1.803.440
1.120	72131601-001	Provisión y colocación de Tortuguitas para exterior	un	6,00	97.000	582.000
1.121	72131601-005	Mamparas de división de yeso acartonado, incluye pintura	m2	140,00	118.380	16.573.200
1.122	72131601-011	Provisión e instalación de motobomba de 1HP para dos tanques de agua de fibra de vidrio de 5000 litros y un pozo artesiano (incluye materiales y accesorios para instalación y puesta en funcionamiento)	un	3,00	2.173.800	6.521.400
1.123	72131601-006	Desmonte de tejuelita y membrana	m2	21,00	38.000	798.000
1.124	72131601-006	Colocación de membrana y piso tejuelita	m2	21,00	107.000	2.247.000
1.125	72131601-011	Colocación de platos metálicos en bocas de desagüe pluvial	un	3,00	1.706.000	5.118.000
1.126	72131601-005	Construcción de parapeto con tejuelones	ml	30,00	155.000	4.650.000
1.127	72131601-008	Revoque hidrófugo	m2	54,00	31.960	1.725.840
1.128	72131601-006	Colocación de material bituminoso para juntas	gl	1,00	800.040	800.040
1.129	72131601-011	Colocación de canaletas para cañerías de agua y desagüe	gl	1,00	4.506.000	4.506.000
1.130	72131601-006	Sellamientos para soportes de AA	gl	1,00	3.304.000	3.304.000
1.131	72131601-011	Provisión y colocación de canaletas y bajadas de chapa, incluye esmalte sintético, previo anti óxido	ml	60,00	109.000	6.540.000
1.132	72131601-013	Limpieza general del predio y retiro de escombros	m2	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTAL						**111.982.530**

CLAUSULA CUARTA –DISPOSICIONES FINALES

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio permanecerá valida y se aplicará también a las partes que son objeto de la presente Adenda.

EN FE DE LO CUAL, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República en el día, mes y año antes indicados, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

ARQ. CELSO I. MORENO M.
C.I. Nº 361.104

POLICIA NACIONAL
PARAG.
COMANDANCIA

FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NÚÑEZ
Comisario General Director
Comandante Policía Nacional