3 (Tres)

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capibary) - Santo Domingo - Esc. Agricola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1

LIBRO DE OBRA Nº 0000132

PARA: ~~Contratista~~ Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 31-03-2025

ASUNTO: Dias de lluvias y Receso

REFERENCIA:

Dias de lluvia y Exceso de Humedad

12-03 — 40 mm
13-03 — 15 mm
14-03 — Exceso de Humedad
15-03 — Exceso de Humedad
17-03 — 15 mm
18-03 — 12 mm
19-03 — Exceso de Humedad
20-03 — Exceso de Humedad
22-03 — 50 mm
23-03 — Exceso de Humedad
24-03 — Exceso de Humedad
25-03 — 10 mm
26-03 — Exceso de Humedad
27-03 — Exceso de Humedad
28-03 — 50 mm
29-03 — Exceso de Humedad
30-03 — Exceso de Humedad
31-03 — 65 mm

Dias de Receso
08-03
09-03
10-03
11-03

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra
CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

2 (DOS)

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000138

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 30-04-2025
ASUNTO: Días de lluvias y Exceso de Humedad.
REFERENCIA:

Registro de lluvia y Exceso de Humedad

01-04 – EH
02-04 – EH
03-04 – EH
04-04 – 12mm
05-04 – EH
06-04 – EH
07-04 – 40mm
08-04 – EH
12-04 – 50mm
13-04 – EH
14-04 – EH
15-04 – 20mm
16-04 – 18mm
17-04 – EH
18-04 – 18mm
19-04 – EH
20-04 – EH
21-04 – EH
24-04 – 40mm
25-04 – EH
26-04 – EH
27-04 – 15mm
28-04 – EH
29-04 – EH
30-04 – EH

EH: Exceso de Humedad.

Días de Receso

INICIO: 17-04-2025
Retorno: 21-04-2025

ANEXO:

FISCALIZACION	MOPC	Ing. Fernando Cano Jefe de Obra CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner