104 (ciento cuatro)

Llamado LPN MOPC Nº202/2019 "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS" – AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA. ID N.º 370.316

LOTE 5 INSTALACION DE MOJONES KILOMETRICO
CONTRATO S.G. MINISTRO N.º 205/2020

INFORME TECNICO FISCALIZACION DE OBRA

Las modificaciones a implementarse en el Contrato a través del Convenio Modificatorio N°01 se fundamentan;

Caso de Fuerza Mayor, a los efectos del presente Convenio se tiene eventualidades que configuran acontecimiento de Fuerza Mayor.

La resolución Ministerial N°1.317/2021 que estipula la utilización de receptores GPS de alta precisión para enlazar a la Red Geodésica Vial de la Dirección de Servicio Grafico Militar.

La monumentación de los puntos principales de la Red Vial (Rutas Nacionales y Departamentales) donde se debe considerar el inicio y fin y como mínimo dos intersecciones de la misma que posteriormente pasaran a formar parte de la Red Geodésica Vial.

Cabe destacar la situación actual de la escasez de acero a nivel mundial que limita la capacidad de ejecución de los ítems que precisen de dicho material como también el problema pandémico COVID19 que repercute en atrasos en el transporte internacional como también el bajo nivel de los ríos.

Las modificaciones introducidas en el Convenio Modificatorio N.º 01 no presentan variación de monto contractual y tampoco de ítems

El presente Convenio Modificatorio N.º 01 prorroga el plazo contractual vigente, por lo que el plazo de finalización del contrato es el 2 de Mayo de 2.022.

Ing. José Ramón Gómez
Fiscal de Obra
MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN
Director de Vialidad