SECRETARÍA DE
ACCIÓN
SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORÁNDUM DA Nº 462/2017

A : **CP. CARLOS MARTINEZ, DIRECTOR.**
Dirección Unidad Operativa de Contratación.

DE : **LIC. FRANCISCO SERVIN.**
Dirección Administrativa.

FECHA : **15 de Junio de 2017.**

ASUNTO : **Solicitud de prórroga.**

Por medio del presente me dirijo a Usted, a fin de remitir **MEMORANDUM DA-TP Nº 025/2017** del Arq. Antonio Brizuela, Fiscal de Obras. Con el parecer favorable de esta Dirección referente al pedido de prorroga contractual y de ejecución sobre la obra, presentada por la Empresa **COTEBRAS S.A.**

Atentamente.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
DIRECCION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
15 JUN. 2017
ME Nº 192. HORA: 09:33.
FIRMA:

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

MEMORANDUM DA-TP Nº 025/2017

A : **Lic. Francisco Servín,** Director,
Dirección Administrativa

DE : **Arq. Antonio Brizuela Servín,**
Técnico-Departamento de Patrimonio

Arq. Antonio Brizuela

REF. : Ampliación Comedor y Oficinas SAS- LPN Nº 05/2016
OBJETO : Verificación de días inhábiles por lluvias
FECHA : 14 de junio de 2017

Comunico que fue analizado el pedido de prórroga que solicita la Empresa COTEBRAS S.A., Contratista de las obras de referencia, encontrándose los días de lluvia, marcados por la estación meteorológica del Aeropuerto Silvio Pettirossi, coincidentes con la mayor parte de las registradas in situ.

Se hace hincapié que por la naturaleza de las obras encaradas (estructura metálica soldada), las humedades remanentes de cualquier pequeña llovizna, impiden la continuidad de los trabajos.

Constatado el efecto de los arcos eléctricos en la obra con mucha humedad, se ha considerado prudente desplazar la realización estos trabajos a días con mejores condiciones climáticas, en salvaguarda de las personas que pudieren entrar en contacto con las estructuras afectadas.

Dadas estas consideraciones, sugiero sea aceptado el pedido de prórroga por el plazo solicitado de treinta días, salvo mejor parecer de las instancias superiores,

Atentamente.

Rodrigo Paiva
Dirección Administrativa/SAS
15:30
14-06-17

DOAF

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Versión 3 Código: GPCD.11.1.3.01-01

SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL

Expediente MEUI Nº: 02541

Remitente: COTEBRAS S.A.

Asunto: Pedido de prorroga sobre Obras (SAS Ampliación edilicia - Ala de Servicios, Comedor y Oficinas).

Año: 2017

Dpto. de Registros y Trámites

Secretaría General.

01 (VIII)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2017

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0	0,0							
2				0,0	T							
3				1,6	37,3							
4				2,2	0,0							
5				36,8	0,0							
6				0,0	0,0							
7				0,2	0,0							
8				0,0	21,6							
9				34,3	0,0							
10				T	0.0							
11				0,0	0,0							
12				0,0	0,0							
13				0,0	33,7							
14				0,0	0,0							
15				57,3	0,0							
16				T	0,0							
17				0,0	7,7							
18				5,4	7,9							
19				39.4	0,0							
20				3,0	0,0							
21				0,2	0.0							
22				0,0	-							
23				0,0	-							
24				0,0	-							
25				16,0	-							
26				0,0	-							
27				0,0	-							
28				0,0	-							
29				0,0	-							
30				T	-							
31					-							
Total				196.4	108.2							
Máx. 24h				57.3	37.3							
Día Máx.				14	3							

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público - DMH - DINAC

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

02 (dos)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2017

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	5,5	7,7									
2	0,0	0,0	0,0									
3	0,0	0,0	20,7									
4	0,0	27,6	6,9									
5	T	13,4	0,0									
6	0,0	0,0	0,0									
7	0,0	0,0	0,0									
8	0,0	0,0	0,0									
9	0,0	45,6	0,0									
10	0,0	39,5	0,0									
11	0,0	0,2	0,0									
12	0,0	0,0	0,0									
13	0,0	0,0	0,0									
14	0,0	0,0	0,0									
15	50,4	T	13,5									
16	16,4	0,0	0,5									
17	0,0	0,0	0,0									
18	0,0	0,0	0,0									
19	0,0	0,0	0,0									
20	0,0	0,0	0,0									
21	5,2	0,0	0,0									
22	T	6,1	0,0									
23	T	0,0	3,0									
24	28,4	0,0	0,0									
25	0,4	0,0	16,4									
26	0,1	0,0	0,4									
27	0,0	0,6	0,0									
28	0,0	6,6	0,0									
29	0,0		0,0									
30	3,5		0,0									
31	0,0		0,0									
Total	104	145	69									
Máx. 24h	50,4	45,6	20,7									
Día Máx.	15	9	3									

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Hugo De Barconilla
Director
COTEBRAS S.A.

COTEBRAS S.A.
COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA Y OBRAS

03 (tres)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2017

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0	0,1						
2					T	0,0						
3					37,3	T						
4					0,0	3.1						
5					0,0	1,9						
6					0,0	0,2						
7					0,0	39,9						
8					21,6	0.1						
9					0,0	0,0						
10					0.0	0,0						
11					0,0	0,0						
12					0,0	0,0						
13					33,7	-						
14					0,0	-						
15					0,0	-						
16					0,0	-						
17					7,7	-						
18					7,9	-						
19					0,0	-						
20					0,0	-						
21					0.0	-						
22					0,4	-						
23					9,6	-						
24					0,0	-						
25					0,0	-						
26					T	-						
27					1,2	-						
28					2,3	-						
29					2,1	-						
30					3,6	-						
31					0,9							
Total					128.3	45.3						
Máx. 24h					37.3	39.9						
Día Máx.					3	7						

Dirección de Meteorología e Hidrología
Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

ORIGINAL

COTEBRAS S.A.

COMPAÑIA DE TECNOLOGIA Y OBRAS

04 (cuatro)

Asunción, 13 de junio del 2017.

Sres.
Secretaria de Acción Social-Presidencia de la República.
Atte. Lic. Francisco Servin.
Dirección Administrativa
Presente

Ref.: LPN Nº 05/2016 Obras de Ampliación Edilicia de la Secretaría de Acción Social _ Ala de Servicios (Comedor y Oficinas) I.D.: 309.618-

Objeto: Pedido de prorroga sobre Obra de Referencia.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar prorroga contractual y de ejecución sobre la obra de referencia por 30 días atendiendo el calendario de lluvias anexo.

Documentos Anexos.
1- Calendario de lluvias Dinac

Esperando su respuesta favorable lo saludo atentamente,

Hugo D. Barcenilla H.
Director
COTEBRAS S.A.

COTEBRAS S.A.
COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA Y OBRAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
Expediente N°: 2541
13 JUN. 2017
Recibido por: Alma Godoy
Hora: 12:31

Rodrigo Paiva
Dirección Administrativa/SAS
9:16
14-06-17

JEKU'E TEKO PORÃVERÁ SAMBYHYHA
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo
Secretaría de Acción Social
Dirección General de Administración y Finanzas
Se remite:
Dirección Financiera.....
Dirección Administrativa.....
Dirección de Control y Seguimiento.....
Dirección de la UOC.....
Acción Requerida
Analizar e Informar.....
Ejecutar conforme lo solicitado.....
Informe de Disponibilidad Presupuestaria.....
Para conocimiento.....
Archivo.....
Otros:.....
Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social
Firma:
Fecha: 13/06/17

RECIBIDO
13 JUN. 2017
3496
Secretaría de Acción Social
Dirección General de Administración y Finanzas
C.P. Zully Toledo
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

JEKU'E TEKO PORÃVERÁ SAMBYHYHA
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo
Secretaría de Acción Social
Dirección Administrativa
Se remite a:
Dpto. Servicios Generales.....
Dpto. de Transporte.....
Dpto. Almacenes y Suministros.....
Dpto. Patrimonio.....
Acción Recomendada
Analizar e Informar.....
Ejecutar Conforme Solicitado.....
Para Conocimiento.....
Otros ATN. ARQ. BRIZUELA
.....
C. Francisco Servín Giubi
Director Administrativo
Secretaría de Acción Social
Fecha: 14-06-17