ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE SG/DSMF / ~~3075~~ / 20

Fecha: 13 / 03 / 20 Hora: 12 : 12 hs.

RECURRENTE: Consorcio TAJY

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA: SG/DSME

OBJETO: Contrato Nº 7174/18 Lote 1 - LPI ANDE Nº 1207 - 17
Solicitud compensación de días para la ejecución de trabajos

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez N° DE EMPLEADO: 1035
NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES: Adj Anexos.

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 09 de Marzo del 2.020.-

Señor
Ing. Luis Alberto Villordo Recalde
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: **Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017**
Objeto: **Solicitud compensación de días para la ejecución de trabajos.**

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de comunicar para lo que hubiere lugar que los cortes solicitados en las fechas 01 y 16 de diciembre del 2019 fueron suspendidos por lluvia y fueron reprogramados para días posteriores; los trabajos de los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre-19 fueron suspendidos por DORD-ANDE y se reprogramaron a partir del 14 de enero del 2020. Por tal motivo solicitamos la compensación de estos días de atraso en la ejecución de los trabajos.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

.....
Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado
CONSORCIO TAJY

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 3075 Hora 12:12
Fecha: 13.03.20 Encargado
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.
Fecha: 16 MAR 2020 Firma:
Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Direcció de Distribuc	Fecha: 17 MAR 2020	
☐ PR	☐ GT	☐ DP
☐ GP	☐ DRT	☐ AI
☐ SG	☐ DCP	☐ AL
☐ GC	☐ DTE	☐ DD/
☐ GF	☐ DSA	☐ DO/UA

A su atención

Ing. Andrés Ramírez
Director de Distribución
19 MAR 2020

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 13 ABR 2029	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

A su atención

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Días de lluvia

Domingo 01 diciembre - (suspensión de cortes programados por tormenta del día anterior)

Lunes 16 diciembre

Suspensión de los todos los cortes por el DORD-ANDE desde el 16-dic-2019 al 06-ene-2020

Zonas Programadas:

17-12-19 – CONO: Tte. Prieto e/Lazaro de Rivera y Juan de Garay – PSA05 – Aproximado: 227 mts.

17-12-19 – ICISA: Juan de Garay e/ Cmdte. Gamarra y Alferez Silva – PSA05 – Aproximado: 215 mts.

18-12-19 – SINGEL: Cnel. Moreno e/ Díaz de Guzman y Lazaro de Rivera – PSA06 – Aproximado: 201 mts.

19-12-19 – ICISA: Trejo y Sanabria e/ Cmdte. Gamarra y Alferez Silva – PSA05 – Aproximado: 280 mts.

20-12-19 – SINGEL y CONO: Cnel. Moreno e/ Lazaro de Rivera y Juan de Garay, Melo de Portugal entre Alferez Silva y Cne. Moreno. – PSA 05 – Aproximado: 311 mts.

CONSORCIO TAJY