Orden de Inicio:	Nota DV Nº 1484/2022 - 01 de julio de 2022.
Plazo contractual original:	24 meses.
Fecha de terminación contractual original:	30 de junio de 2024.
Ampliación de plazo por aumento de cantidad de obra: 2,75 meses =	78 días.
Plazo ampliado por aumento de cantidades de obra C. M. Nº 1:	26,58 meses.
Fecha de terminación de obras según C. Modif. Nº 1:	16 de septiembre de 2024.

XII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ÍTEMS NUEVOS

Las Especificaciones Técnicas de los ítems nuevos introducidos, figuran en el **ANEXO 5** de este Convenio.

XIII. MEMORIA DE INGENIERÍA - PLANOS

La memoria de Ingeniería de los cambios introducidos, así como los planos actualizados de obra, figuran en el **ANEXO 6** de este Convenio.

XIV. MODIFICACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO

El **monto contractual** de la Obra es de **Gs. 169.969.124.963** (Guaraníes, Ciento sesenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve millones ciento veinte y cuatro mil novecientos sesenta y tres).

La variación al presupuesto de la Obra se detalla a continuación:

VARIACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL			
	Incremento respecto al anterior Gs.	**Monto Total Gs.**	**% Incremento en Relación al Monto Contractual**
Contrato Original	-	169.969.124.963	-
Convenio Modificatorio Nº 1	18.294.100.623	188.263.225.586	10,76%
TOTAL	**18.294.100.623**	**188.263.225.586**	**10,76%**

El **Monto Total de la Obra con la aprobación del CM Nº 1** alcanza **Gs. 188.263.225.586 (**Guaraníes, Ciento ochenta y ocho mil doscientos sesenta y tres millones doscientos veinticinco mil quinientos ochenta y seis), siendo el incremento respecto al Contrato vigente de **Gs. 18.294.100.623** (Guaraníes,

Rubén Bogarín
Representante Legal

Ing. Mirta Ramírez
Supervisora de Obras
M.O.P.C.