GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
"Al servicio de la Gente"
Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

INFORME DE OBRAS

Con relación al **Contrato N° 19/2021 ID N° 403.381 Refacción de Aulas y Construcción de Baño Sexado** la empresa encargada de la misma **CONSTRUCTORA FENAR-Nery Passi Rumich**, presento en **fecha 03/01/2022** una nota pidiendo la suspensión de las actividades correspondiente a los días 13,22, 28 del mes de diciembre por motivos de lluvia que son corroborados en el Registro de Precipitación Diaria del año 2021 DINAC. Cabe resaltar que las suspensiones de las actividades fueron asentadas en el libro de obras para quedar registrado el motivo de la suspensión de las actividades laborales.

En fecha 01/02/2022 fue presentada otra nota con suspensión de las actividades laborales del mes de enero 2022, comprendiendo los días 2, 3, 14, 21,26 por motivos de lluvia que también son corroborados en el Registro de Precipitación Diaria del año 2022 DINAC, al mismo tiempo se asentó en el libro de obras los motivos por el cual fueron suspendidos las actividades laborales en esa fecha.

En fecha 02/03/2022 fue presentado nuevamente otra nota solicitando la suspensión de las actividades laborales del mes de febrero los días 3,4,5,21, donde es corroborado en el Registro de Precipitación Diaria 2022, por motivo de lluvia que fueron asentados en el libro de obras explicando los motivos por la suspensión de las actividades laborales. Cabe resaltar que todas las suspensiones de las actividades laborales del mes de diciembre, enero, febrero y marzo corresponde la suspensión de actividades por no poder desarrollarse normalmente las actividades.

En fecha 02/3/2022 fue presentado la nota solicitando el desplazamiento de plazo de ejecución de 19 días por motivos de lluvia que fueron explicados anteriormente y presentados los Registros de Precipitación Diaria por la DINAC. **A tal solicitud corresponda el desplazamiento de fecha de ejecución en un total de 19 días hábiles para la correcta terminación de la obra.**

Conclusión: debido a los inconvenientes climáticos durante los meses de diciembre 2021, enero y febrero del año en curso, corresponde la solicitud de desplazamiento del plazo de ejecución del presente contrato.

Arq. Fredo Junior Bilk

Fiscal de Obras

Gobierno Departamental de Concepción

GOBIERNO DE CONCEPCION
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Estanislao Oveler Diana
Secretario de Obras Públicas

CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.423.299
Email: constructorafenar@hotmail.com

Asunción, 02 de marzo de 2022

Señor:
Arq. Junior Silva
Fiscal de Obra
Presente

REF. CONTRATO N°19/2021 REFACCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADOS - ID N° 403.381

NERY PASSI RUMICH AYALA, propietario de la empresa unipersonal **CONSTRUCTORA FENAR, RUC N° 720953-3**, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la suspensión de 8 días de trabajo en el mes de febrero por motivo de lluvia caída en la zona de obra, durante la ejecución del contrato de referencia.

Sin otro particular, atentamente.

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Nery Passi Rumich Ayala
CONSTRUCTORA FENAR

Recibido
02/03/2022
10:50

GOBERNACION DE CONCEPCION
SRIA. DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		8,0										
4		10,4										
5		19,4										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		12,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		0,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		49,8										
Máx.24h		19,4										
Día Máx.		5										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.423.299
Email: constructorafenar@hotmail.com

Asunción, 01 de febrero de 2022

Señor:
Arq. Junior Silva
Fiscal de Obra
Presente

REF. CONTRATO N°19/2021 REFACCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADOS - ID N° 403.381

NERY PASSI RUMICH AYALA, propietario de la empresa unipersonal **CONSTRUCTORA FENAR, RUC N° 720953-3**, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la suspensión de 7 días de trabajo en el mes de enero por motivo días de lluvia y sus consecuencias presentado en fecha anteriores durante la ejecución del contrato de referencia.

Sin otro particular, atentamente.

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Nery Passi Rumich Ayala
CONSTRUCTORA FENAR

Recibido
01/02/2022
10:51

GOBERNACION DE CONCEPCION
SRIA. DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	13,0											
3	33,1											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	1,4											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	2,2											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	6,6											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	56,3											
Máx.24h	33,1											
Día Máx.	3											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Ser. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.423.299
Email: constructorafenar@hotmail.com

Asunción, 03 de enero de 2022

Señor:
Arq. Junior Silva
Fiscal de Obra
Presente

REF. CONTRATO N°19/2021 REFACCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADOS - ID N° 403.381

NERY PASSI RUMICH AYALA, propietario de la empresa unipersonal **CONSTRUCTORA FENAR, RUC N° 720953-3**, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la suspensión de 4 días de trabajo en el mes de diciembre por motivo días de lluvia y sus consecuencias presentado en fecha anteriores durante la ejecución del contrato de referencia.

Sin otro particular, atentamente.

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Nery Passi Rumich Ayala
CONSTRUCTORA FENAR

Recibido
03/01/2022

GOBERNACION DE CONCEPCION
SRIA. DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												41,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												0,0
21												0,0
22												20,8
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												2,4
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												64,2
Máx.24h												41
Día Máx.												13

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay