SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Viva Paraguay

ADDENDA N° 005/2013
CONTRATO Nº 29/11 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 80038382-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **MARCELO LUIS BEDOYA MURTO**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA** con Cédula de Identidad Nº 721.270, **representante legal de la empresa JONICA S.A.** con RUC. 80017048-2, domiciliado en la calle Mariano Molas Nº 122 c/ Mcal. López de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, Telefax 021-623017, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 005/2012 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 29/2011 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 03/11, Resolución de Adjudicación Nº 720/11), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO
La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº 29/11 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"** según el siguiente detalle:

1.1 PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION y VIGENCIA: Anexos 1,2,3 y 4.

1.2. Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA y PLAZOS DE VIGENCIA por días de lluvia de los meses enero y febrero de 2013 y por atraso en pago de Certificaciones de obras por parte de la convocante respectivamente, los cuales **totalizan 106 (ciento seis) días calendario** aplicable según las previsiones de las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato 13.2.3 contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones presentadas en el marco del Contrato N° 29/11, ***hasta el 29 (veintinueve) de Julio de 2013.-***

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 29/2011 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los DOCE días del mes de Abril del año dos mil trece.-

Ing. NATALICIO ESTEBAN CHASE
JONICA S.A.
CONTRATISTA

JONICA S.A.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY ASUNCION

Don MARCELO LUIS BEDOYA MURTO
Ministro Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE