**ADDENDA N° 06/2014**

**CONTRATO Nº 44/12 "CONSTRUCCION DEL COMPLEJO PATRIA DEPORTIVA 2020"**

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 800383832-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **VICTOR MANUEL PECCI BALART**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING. JOSE LUIS VINADER ASHWELL** con Cédula de Identidad Nº 601.605, **representante legal de la empresa OMG CONSTRUCCIONES S.A.** con RUC. 80014444-1, domiciliado en Intendente F. González Nº 2485 c/ Gral. Aquino de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, Telefax 021-292530, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 004/2013 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 44/2012 "CONSTRUCCION DEL COMPLEJO PATRIA DEPORTIVA 2020"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 05/12, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. **OBJETO**

La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** *a fines de realizar la modificación del* ***CONTRATO Nº44/12 "CONSTRUCCION DE COMPLEJO PATRIA DEPORTIVA 2020",*** según el siguiente detalle:

**1.1 PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION y VIGENCIA: Anexos 1,2,3 y 4.**

**1.2.** Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA por días de lluvia correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2014; los cuales **totalizan 83 (ochenta y tres) días calendario**computados a partir del 19 de junio de 2014, aplicable según las previsiones de las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato apartado 13.2.3 contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones, quedando establecido el plazo de EJECUCION ***hasta el 08 (ocho) de Setiembre de 2014.-***

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°44/2012 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los...29... días del mes de agosto del año dos mil Catorce.-

**Ing. JOSE LUIS VINADER ASHWEL**
**Omg. Construcciones S.A.**
**CONTRATISTA**

**Don VICTOR MANUEL PECCI.**
**Ministro, Secretario Nacional de Deportes**
**CONTRATANTE**

OMG Construcciones S.A.