	Fecha:	**5/04/2024**
DICTAMEN N°:		
OBJETO:	**AMPLIACION DE DICTAMEN**	
DESCRIPCIÓN:	**CONTRATO N° 114/2023 "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN DINAC - KOICA" - TECO S.R.L. ID N° 430.266.**	

Visto: La solicitud de convenio modificatorio N°1, por parte de la firma TECO S.R.L.

Considerando: que, como antecedentes justificantes se pueden mencionar los siguientes documentos: Nota TECO S.R.L.

Justificación:

Al respecto, se señala:

Que, este proceso de licitación fue necesario para el cumplimiento del acuerdo de contrapartida entre DINAC y KOICA en la construcción del "CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA AVIACION".

Que, algunas de las tareas principales de dicho acuerdo de contrapartida fue que DINAC debería proveer de la acometida de energía eléctrica al "CEA". Dicho ítem **no fue contemplado** en el contrato de la firma TECO S.R.L. por omisión involuntaria.

Que, tras reuniones con la fiscalización del proyecto CEA, la fiscalización del contrato por parte de DINAC con la firma TECO SRL y representantes de la empresa adjudicada, se llegó a la conclusión de realizar un convenio modificatorio para subsanar dicho problema de la falta de la acometida eléctrica entre otros trabajos detallados en la solicitud.

Que, en Nota de fecha 06 de febrero de 2024, el representante legal de la firma Teco S.R.L. presenta el pedido de convenio modificatorio N° 1 acorde a los trabajos técnicos necesarios para la correcta ejecución de las tareas.

Que, el cumplimiento del acuerdo DINAC – KOICA es de interés nacional, ya que el mismo se enmarca dentro de una cooperación internacional, la contrapartida asumida por DINAC de proveer energía eléctrica al "CEA" se consideraría incumplimiento grave en caso de no ser realizado.

Que, para la obtención de los costos de los trabajos necesarios se realizó un estudio del mercado donde se solicitó el presupuesto a tres empresas del sector privado para determinar el costo de dichos ítems.

Arq Melanie Barboza
Proyectista
Gcia de Proyectos de Infraestructura
SDI DINAC

Derlis Escobar
e de Dpto. de Mantenimiento
INAC - DINAC

Que, lo señalado por el requirente, se encuadra dentro de los eventos denominados por la Legislación vigente, como de "interés nacional", y, por tanto, ajeno al control del proveedor adjudicado.

Que el **Contrato Nº 114/2023**, suscrito entre la DINAC y la firma TECO S.R.L., en fecha 01 de diciembre de 2023, establece en cuanto a su VIGENCIA DEL CONTRATO: "Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones".

Que por Resolución N° 5695/2019 en su **ARTÍCULO 43. Vigencia del contrato**. Todos los procesos descriptos en el presente Capítulo, deberán realizarse durante la vigencia del contrato al cual hagan referencia.

Que por Resolución N° 5695/2019 en su **ARTÍCULO 42. Dictamen técnico y legal**. En todos los casos, con la comunicación de los procesos descriptos en el presente Capítulo, la Convocante deberá acompañar un dictamen técnico y legal, que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la modificación realizada, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03.

Consecuentemente, esta Fiscalización da su visto bueno favorable a la solicitud de la firma TECO SRL.-

Arq Melanie Barboza
Proyectista
Gcia de Proyectos de Infraestructura
SDI DINAC

Derlis Escobar
Jefe de Dpto. de Mantenimiento
INAC - DINAC

PRECIO REFERENCIAL ESTÁNDAR PARA CONVENIO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN DE AERONAUTICA CIVIL

Llamado LPN "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN DINAC-KOICA - AD REFERENDUM" ID: 430266

				EDECA			ICSA			A&A COMERCIAL			PRECIO PROMEDIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
Llamado LPN "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN DINAC-KOICA - AD REFERENDUM" ID: 430266														
1		Excavación No clasificada	Metros cúbicos	1,00	66.640	66.640	1,00	74.460	74.460	1,00	768.400	768.400	303.167	303.167
2		Dren Profundo	Metro lineal	1,00	313.600	313.600	1,00	350.400	350.400	1,00	361.600	361.600	341.867	341.867
3		Acometida con cañería 2"	Metro lineal	1,00	156.800	156.800	1,00	175.200	175.200	1,00	180.800	180.800	170.933	170.933
4		Provisión y montaje de poste de media tensión 12/300 Kgf	Unidad	1,00	4.900.000	4.900.000	1,00	5.475.000	5.475.000	1,00	5.650.000	5.650.000	5.341.667	5.341.667
5		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°5	Unidad	1,00	3.572.630	3.572.630	1,00	3.991.867	3.991.867	1,00	4.119.461	4.119.461	3.894.653	3.894.653
6		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°6	Unidad	1,00	5.096.000	5.096.000	1,00	5.694.000	5.694.000	1,00	5.876.000	5.876.000	5.555.333	5.555.333
7		Provisión y montaje de estructura de media tensión para equipo de medición	Unidad	1,00	3.920.000	3.920.000	1,00	4.380.000	4.380.000	1,00	4.520.000	4.520.000	4.273.333	4.273.333
8		Provisión y montaje de estructura de media tensión TIE .50	Unidad	1,00	34.300.000	34.300.000	1,00	38.325.000	38.325.000	1,00	39.550.000	39.550.000	37.391.667	37.391.667
9		Desmontaje y montaje de SFTH°1 Y DSH°1	Unidad	1,00	6.860.000	6.860.000	1,00	7.665.000	7.665.000	1,00	7.910.000	7.910.000	7.478.333	7.478.333
10		Desmontaje y montaje de transformador en pórtico	Unidad	1,00	6.860.000	6.860.000	1,00	7.665.000	7.665.000	1,00	7.910.000	7.910.000	7.478.333	7.478.333
11		Retiro de poste de baja tensión	Unidad	1,00	1.960.000	1.960.000	1,00	2.190.000	2.190.000	1,00	2.260.000	2.260.000	2.136.667	2.136.667
12		Excavación de zanja 0.5 x 1.3 m.	Metro lineal	1,00	82.320	82.320	1,00	91.980	91.980	1,00	94.920	94.920	89.740	89.740
13		Colocación de caño PAD de 110 mm	Metro lineal	1,00	117.600	117.600	1,00	131.400	131.400	1,00	135.600	135.600	128.200	128.200
14		Colocación de arena lavada, loseta y compactación de zanja	Metro lineal	1,00	107.800	107.800	1,00	120.450	120.450	1,00	124.300	124.300	117.517	117.517
15		Provisión y lanzamiento de conductor de media tensión subterráneo de 1x50 mm2	Unidad	1,00	107.800	107.800	1,00	120.450	120.450	1,00	124.300	124.300	117.517	117.517
16		Construcción de registro de media tensión	Unidad	1,00	5.390.000	5.390.000	1,00	6.022.500	6.022.500	1,00	6.215.000	6.215.000	5.875.833	5.875.833
17		Provisión y montaje de puesta a tierra	Unidad	1,00	6.370.000	6.370.000	1,00	7.117.500	7.117.500	1,00	7.345.000	7.345.000	6.944.167	6.944.167
		TOTAL GENERAL				80.181.190			89.590.207			93.145.381		87.638.926

Arq Melanie Barboza
Proyectista
Gcia de Proyectos de Infraestructura
SDI DINAC

Derlis Escobar
Jefe de Dpto. de Mantenimiento
INAC - DINAC

A&A COMERCIAL SRL

PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

RUC: 80058857-6

Asunción, 16 de febrero de 2024

Señores: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº28/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA - AD REFERENDUM" con ID: 430266

Por el presente tengo el agrado de presentar nuestros precios para el llamado de Referencia

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavacion No clasificada	Metros cúbicos	1,00	76.840	76.840
2	Dren Profundo	Metro lineal	1,00	361.600	361.600
3	Acometida con cañería de 2"	Metro lineal	1,00	180.800	180.800
4	Provisión y montaje de poste de media tensión 12/300 Kgf	Unidad	1,00	5.650.000	5.650.000
5	Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°5	Unidad	1,00	4.119.461	4.119.461
6	Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°6	Unidad	1,00	5.876.000	5.876.000
7	Provisión y montaje de estructura de media tensión para equipo de medición	Unidad	1,00	4.520.000	4.520.000
8	Provisión y montaje de estructura de media tensión TIE .50	Unidad	1,00	39.550.000	39.550.000
9	Desmontaje y montaje de SFTH°1 Y DSH°1	Unidad	1,00	7.910.000	7.910.000
10	Desmontaje y montaje de transformador en pórtico	Unidad	1,00	7.910.000	7.910.000
11	Retiro de poste de baja tensión	Unidad	1,00	2.260.000	2.260.000
12	Excavación de zanja 0.5 x 1.3 m.	Metro lineal	1,00	94.920	94.920
13	Colocación de caño PAD de 110 mm	Metro lineal	1,00	135.600	135.600
14	Colocación de arena lavada, loseta y compactación de zanja	Metro lineal	1,00	124.300	124.300
15	Provisión y lanzamiento de conductor de media tensión subterráneo de 1x50 mm2	Unidad	1,00	124.300	124.300
16	Construcción de registro de media tensión	Unidad	1,00	6.215.000	6.215.000
17	Provisión y montaje de puesta a tierra	Unidad	1,00	7.345.000	7.345.000

Atte.

Ing. Rafael Armoa
Gerente Técnico
A&A COMERCIAL SRL

deca
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ÁREAS VERDES

Asunción, 16 de marzo de 2.024

Señores: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Referencia: CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA ID: 430266

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ud. con el de presentar nuestros precios para los rubros que se citan a continuación:

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Excavacion No clasificada	Metros cúbicos	1,00	66.640	66.640
2	Dren Profundo	Metro lineal	1,00	313.600	313.600
3	Acometida con cañería de 2"	Metro lineal	1,00	156.800	156.800
4	Provisión y montaje de poste de media tensión 12/300 Kgf	Unidad	1,00	4.900.000	4.900.000
5	Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°5	Unidad	1,00	3.572.630	3.572.630
6	Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°6	Unidad	1,00	5.096.000	5.096.000
7	Provisión y montaje de estructura de media tensión para equipo de medición	Unidad	1,00	3.920.000	3.920.000
8	Provisión y montaje de estructura de media tensión TIE .50	Unidad	1,00	34.300.000	34.300.000
9	Desmontaje y montaje de SFTH°1 Y DSH°1	Unidad	1,00	6.860.000	6.860.000
10	Desmontaje y montaje de transformador en pórtico	Unidad	1,00	6.860.000	6.860.000
11	Retiro de poste de baja tensión	Unidad	1,00	1.960.000	1.960.000
12	Excavación de zanja 0.5 x 1.3 m.	Metro lineal	1,00	82.320	82.320
13	Colocación de caño PAD de 110 mm	Metro lineal	1,00	117.600	117.600
14	Colocación de arena lavada, loseta y compactación de zanja	Metro lineal	1,00	107.800	107.800
15	Provisión y lanzamiento de conductor de media tensión subterráneo de 1x50 mm2	Unidad	1,00	107.800	107.800
16	Construcción de registro de media tensión	Unidad	1,00	5.390.000	5.390.000
17	Provisión y montaje de puesta a tierra	Unidad	1,00	6.370.000	6.370.000

Espero cumplir con lo solicitado, saludos cordiales.

Ing. Sebastián Vera
Socio Gerente

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

Asunción, 15 de marzo de 2.024

Sres: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°28/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA - AD REFERENDUM" con ID: 430266

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de poner a su consideración nuestra propuesta económica de las alternativas de trabajos que se detallan a continuación:

Ítem N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavacion No clasificada	Metros cúbicos	1,00	74.460	74.460
2	Dren Profundo	Metro lineal	1,00	350.400	350.400
3	Acometida con cañería de 2"	Metro lineal	1,00	175.200	175.200
4	Provisión y montaje de poste de media tensión 12/300 Kgf	Unidad	1,00	5.475.000	5.475.000
5	Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°5	Unidad	1,00	3.991.867	3.991.867
6	Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°6	Unidad	1,00	5.694.000	5.694.000
7	Provisión y montaje de estructura de media tensión para equipo de medición	Unidad	1,00	4.380.000	4.380.000
8	Provisión y montaje de estructura de media tensión TIE .50	Unidad	1,00	38.325.000	38.325.000
9	Desmontaje y montaje de SFTH°1 Y DSH°1	Unidad	1,00	7.665.000	7.665.000
10	Desmontaje y montaje de transformador en pórtico	Unidad	1,00	7.665.000	7.665.000
11	Retiro de poste de baja tensión	Unidad	1,00	2.190.000	2.190.000
12	Excavación de zanja 0.5 x 1.3 m.	Metro lineal	1,00	91.980	91.980
13	Colocación de caño PAD de 110 mm	Metro lineal	1,00	131.400	131.400
14	Colocación de arena lavada, loseta y compactación de zanja	Metro lineal	1,00	120.450	120.450
15	Provisión y lanzamiento de conductor de media tensión subterráneo de 1x50 mm2	Unidad	1,00	120.450	120.450
16	Construcción de registro de media tensión	Unidad	1,00	6.022.500	6.022.500
17	Provisión y montaje de puesta a tierra	Unidad	1,00	7.117.500	7.117.500

Sin otro motivo en particular, aprovecho para saludarle atte.

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8