PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**38/2023**
OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA**
UBICACIÓN:	**BARRIO ALEXANDRINO - AL COSTADO DE LA UNE - SANTA RITA**
ID Nº:	**435,746**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	01-04-2024 HASTA 07-04-2024 Nº 10

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 01-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 02-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 03-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 04-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 05-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 06-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 07-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD

3

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	38/2023
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA
UBICACIÓN:	BARRIO ALEXANDRINO - AL COSTADO DE LA UNE - SANTA RITA
ID Nº:	435,746
CONTRATISTA	PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
FECHA:	08-04-2024 HASTA 14-04-2024 Nº 11

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 08-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 09-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 10-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 11-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 12-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 13-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 14-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	38/2023
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA
UBICACIÓN:	BARRIO ALEXANDRINO - AL COSTADO DE LA UNE - SANTA RITA
ID Nº:	435,746
CONTRATISTA	PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
FECHA:	15-04-2024 HASTA 21-04-2024 Nº12

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 15-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 16-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 17-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 18-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL - PREPARACION DE COLCHON DE TIERRA Y COLOCACION DE PIEDRA
DIA 19-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 20-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL HASTA LAS 17:00 HS
DIA 21-04-2024: SE APROVECHA EL TIEMPO SE TRABAJA HASTA 15:30 HS.

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	38/2023
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA
UBICACIÓN:	BARRIO ALEXANDRINO - AL COSTADO DE LA UNE - SANTA RITA
ID Nº:	435,746
CONTRATISTA	PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
FECHA:	22-04-2024 HASTA 28-04-2024 Nº 13

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 22-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 23-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 24-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 25-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 26-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 27-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL HASTA 17:00HS.
DIA 28-04-2024: SE APROVECHA EL DIA PARA PREPARACION DE LA PISTA PARA LA COMPACTACION

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**38/2023**
OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA**
UBICACIÓN:	**BARRIO ALEXANDRINO - AL COSTADO DE LA UNE - SANTA RITA**
ID Nº:	**435,746**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	29-04-2024 HASTA 05-05-2024 Nº 14

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 29-04-2024: SE MIDE CON LOS FISCALE LOS TRABAJOS REALIZADO - SE SOLICITA LA COMPACTACION
DIA 30-04-2024 - SE COMPACTA - SE ESPARCE RIPIO - LIMPIEZA FINAL - TRASLADO DE PERSONALES Y HERRAMIENTA
DIA: 01-05-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - CULMINADO
DIA: 02-05-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - CULMINADO
DIA: 03-05-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 04-05-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 05-05-2024: NO HUBO ACTIVIDAD

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Mariavela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Abril

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**38/2023**
OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA**
UBICACIÓN:	**ENTRE EL BARRIO CARDOZO Y BARRIO LA AMISTAD - SANTA RITA**
ID Nº:	**435,746**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	01-04-2024 HASTA 07-04-2024 Nº08

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 01-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 02-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 03-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 04-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 05-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 06-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 07-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**38/2023**
OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA**
UBICACIÓN:	**ENTRE EL BARRIO CARDOZO Y BARRIO LA AMISTAD - SANTA RITA**
ID Nº:	**435,746**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	08-04-2024 HASTA 14-04-2024 Nº 09

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 08-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 09-04-2024 SE REGISTRA LLUVIA
DIA 10-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 11-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 12-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 13-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 14-04-2024 SE REGISTRA LLUVIA

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	38/2023
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA
UBICACIÓN:	ENTRE EL BARRIO CARDOZO Y BARRIO LA AMISTAD - SANTA RITA
ID Nº:	435,746
CONTRATISTA	PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
FECHA:	15-04-2024 HASTA 21-04-2024 Nº 10

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 15-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 16-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 17-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 18-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 19-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 20-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL HASTA LAS 17:00 HS
DIA 21-04-2024: SE TRABAJA HASTA LAS 15:30 HS.

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**38/2023**
OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA**
UBICACIÓN:	**ENTRE EL BARRIO CARDOZO Y BARRIO LA AMISTAD - SANTA RITA**
ID Nº:	**435,746**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	22-04-2024 HASTA 28-04-2024 Nº 11

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA
DIA 22-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 23-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 24-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 25-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 26-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 27-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL HASTA LAS 17:00HS
DIA 28-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL HASTA LAS 14:00HS

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**38/2023**
OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA**
UBICACIÓN:	**ENTRE EL BARRIO CARDOZO Y BARRIO LA AMISTAD - SANTA RITA**
ID Nº:	**435,746**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	29-04-2024 HASTA 05-05-2024 Nº 12

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 29-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 30-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 01-05-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 02-05-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 03-05-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 04-05-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 05-05-2024: NO HUBO ACTIVIDAD

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313