Memo Infraestructura 508-2022

De: Arq. Clara Rodas – Coordinadora de Infraestructura de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Fecha: 23-11-2022
Asunto: *Remisión de solicitud de aprobación de solución alternativa y suspensión de plazo – LPN SBE 13/2020 Contrato Nro. 03/2021-CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO – ID: 380.967 – CONTRATISTA: CONSORCIO ATR.*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **"CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO – ID: 380.967"** cuya contratista es: **CONSORCIO ATR**, en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Al respecto, en el Memo Infraestructura 316-2022 de fecha 9 de agosto del corriente, fue mencionada la solicitud ingresada por el contratista para la aprobación de pista alternativa en el velódromo y la suspensión de plazos hasta la instalación de pista definitiva, la cual está sujeta a disponibilidad del sub-contratista, el cual maneja una agenda ajustada con compromisos en el exterior, debido a que los trabajos que realiza se enmarcan dentro un rubro muy específico.

La contratista alega en el email enviado en fecha 23 de noviembre del corriente, que la empresa subcontratada estaría realizando los trabajos de montaje de la pista definitiva entre mediados del mes de febrero y principios de marzo del año 2023, con una duración estimada de 10 semanas de trabajo. Se anexa email de referencia.

Por lo tanto, como consecuencia de las revisiones realizadas y arriba detalladas, la Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, sugiere otorgar suspensión de plazo desde la fecha 23/noviembre/2022 hasta la emisión de una orden de Inicio, a partir de la cual se estaría considerando el plazo estimado para la ejecución total y definitiva de los trabajos vinculados al rubro "6.3 Pista de VELODROMO parquet de madera dura"

Sin otro particular, atentamente,

Arq. Clara Rodas
Coordinadora de Infraestructura
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC/SNO, para el proceso correspondiente	SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Unidad Operativa de Contrataciones Mesa de Entrada Nº 724 Fecha: 25/11/22 Hora: 09:14 Firma: Katherine V. Aclaración:	cuenta con V° B°

Lic. Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos
Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Fwd: Compromiso Consultoria para velodromo lvl

Gerardo Delfino Pfannl <gerardo.delfino@agb.com.py> 24 de noviembre de 2022, 12:52
Para: "veromar10@gmail.com" <veromar10@gmail.com>, "rodas.clara92@gmail.com" <rodas.clara92@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Gerardo Delfino Pfannl** <gerardo.delfino@agb.com.py>
Date: mié, 23 de nov. de 2022 11:49
Subject: Fwd: Compromiso Consultoria para velodromo lvl
To: <vmartinez@asu2022.org.py>, <clararodas@asu2022.org.py>

Arq. Veronica Martineza
Arq. Clara Rodas
Dirección de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
PRESENTES

Re.: Licitación Publica Nacional - Electronica N°13/2020 ID:380.967, "CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE OLIMPICO" - CONTRATO N°03/2021 Subasta a la Baja para la VELODROMO DENTRO DEL

Por este medio remitimos a Uds. una nota via correo electronico enviada por la empresa contratada para la provisión y montaje de la pista de madera tipo LVL, BTR Inc.

En la misma, la cual fue enviada por su representante, el Ing. Rafael Romay, se comprometen a retornar al país para el montaje de la pista definitiva con la madera LVL
que ya se encuentra en el pais.

La fecha en que BTR Inc. indica que se presentará al país es entre mediados del mes de febrero y principios de marzo, y con una duración estimada de 10 semanas de trabajo.

Con estas fechas estariamos culminando el velodromo a finales del mes de abril del 2023 incluida la homologación de la UCI.

Aguardamos sus pareceres con respecto a esta nota para proceder a la suspensión de plazos solicitada anteriormente.

Sin otro particular y en representación del Consorcio ATR me despido atentamente

Ing. Gerardo Delfino
Gerente de Fortalecimiento Empresarial

(021) 201 791 / (021) 207 425
www.agb.com.py
Complejo Santos - Avda. Gral. Santos esq. Concordia

---------- Forwarded message ---------
De: **Rafael Romay** <rafaelromay@gmail.com>
Date: mié, 23 nov 2022 a las 11:32

Subject: Compromiso Consultoria para velodromo lvl
To: Gerardo Delfino Pfannl <gerardo.delfino@agb.com.py>
Cc: <diego.bentel@implenia.com.py>, Peter Junek <btrack90@hotmail.com>, <hola@junekvelodromes.com>

Estimado Ing Gerardo Delfino

En seguimiento a las conversaciones que hemos tenido recientemente, por este medio confirmamos nuestro compromiso como BTR inc de regresar a principios de año a Asuncion para construir el Velodromo con madera tipo LVL.

Las fechas tentativas para nuestra llegada estamos por confirmarlas entre mediados de febrero y principios de marzo. Donde estare por 10 semanas trabajando tiempo completo para tener el velodromo listo en el menor tiempo posible.

Para mi llegada sera necesario que el velodromo de fenolica este completamente retirado y asi mismo la baranda de vidrio inferior para poder realizar los trabajos de la manera mas eficiente posible. Enviaremos un detalle de los materiales que necesitan recuperar del desmontaje para poderlos utilizar en la construccion del nuevo velodromo.

Para lo anterior como acordamos deberan de cubrirse los $32,000 USD restantes de nuestro contrato antes de que termine este año, 2022. Asi mismo firmaremos un contrato donde incluiremos la informacion pertinente sobre la terminacion del contrato que tenemos, sin ninguna accion legal posterior o solicitudes adicionales, mas alla de nuestra consultoria por las 10 semanas para tener el velodromo listo para la Homologacion de la UCI.

Todos los materiales y necesidades en sitio deberan de ser cubiertas por el Consorcio, asi como las condiciones de mano de obra y herramientas, materiales necesarios o gastos locales propios de la construccion del nuevo velodromo.

Con esto podremos tener en tiempo y forma el Velodromo de lvl listo para el mes de mayo. Mantendremos un control De avance detallado para que esto se de en tiempo y forma.

Quedo pendiente de su pronta respuesta.

Ing. Rafael Romay
Junek Velodromes