Municipalidad de Luque
Dirección de Auditoría Interna

Misión: "Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa".

MEMORÁNDUM N° 260 /2021

A : **Dr. Armando Maldonado. Director**
Dirección de la U.O.C.

De : **Econ. Cristhian Castillo. Director**
Dirección de Auditoría Interna.

Asunto : **Informes DAI para la Adenda N° 01/21 Prórroga.**

Fecha :17 /08/ 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de remitir Informe sobre el Memorándum de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), en relación a la solicitud de adenda de prórroga del contrato N° 74/2021, derivado de la Contratación Directa N° 73/2021 "*Plazoleta Leonismo Luqueño Barrio Campo Grande de la ciudad de Luque*" – Adjudicado a la Empresa MES Ingenieria S.A." – ID N° 398.764.

Se han analizado los puntos relevantes del pedido de Adenda de Contrato solicitado por la Dirección de Obras Públicas, en el cual solicitan una prórroga de 49 días del Contrato de obra N° 74/2021. Al respecto, mencionan dos razones a dichos pedidos:

1º) 19 días debido a la obstrucción del sector a intervenir con materiales y escombros, perteneciente a la obra colindante, que se dejó sentado en el libro de obra, hecho que impedía continuar con la ejecución de la obra;

2º) 30 días adicionales, debido a la existencia de un canal de desagüe pluvial deteriorado por el desmoronamiento, que no estaba contemplado en la propuesta original y que era necesario su ejecución.

Se estima que las razones expuestas son justificadas, dada las documentaciones adjuntadas, por lo cual la DAI no presenta objeciones a la solicitud de adenda ampliatoria.

Sin otro particular, me despido de Ud., deseándole buen resto de jornada laboral.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma: Carmina Amarilla.
Fecha: 29/09/2021
Hora: 07:56
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LO SOLICITADO

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - AUDITORIA INTERNA

Econ. Cristhian Castillo Maldonado
Director de Auditoría Interna
Municipalidad de Luque