Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 046/19 de fecha 17 de septiembre de 2019

RESOLUCIÓN C.A. Nº 046-020/19

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO - DIP N° 09/13, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL".

VISTOS: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1715/19, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 04 de setiembre de 2019, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 901/19, de fecha 30 de agosto de 2019, del Departamento de Contratos y Seguros, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato - DIP N° 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, en el marco de la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL";

El Expediente Digital identificado como CA/N° 1715/19, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 13 de setiembre de 2019, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/UCP/N° 82/19, de fecha 09 de setiembre de 2019, de la Unidad de Control y Verificación de Precios, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe solicitado a través de la Nota Interna CA/N° 044-322/19, de fecha 05 de setiembre de 2019, de la Secretaría del Consejo de Administración; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. Nº 020-034/13, de fecha 07 de marzo de 2013, entre otras cosas se adjudicó la Licitación Pública Nacional - DIP 5-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", a la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, formalizándose a través del Contrato DIP Nº 09/13, suscrito en fecha 04 de abril de 2013;

Que, por Memorando MI/DFO/N° 232/19, de fecha 03 de junio de 2019, los Fiscales de Obras, a través del Departamento de Fiscalización de Obras, con respecto a la Adenda solicitada por la Contratista, manifestaron cuanto sigue: *"...En cuanto a los rubros a ser descontados, los*

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2019-09-18 10:51:00.672396-04

mismos consisten en realizar los descuentos de ítems de trabajos que ya no serán ejecutados, por excedente, debido a la cantidad contractual o modificados por cambios de proyecto o por situaciones presentadas in situ, por lo que dichos saldos serán utilizados por ítems nuevos. En cuanto a los rubros nuevos y ampliados presentados en la planilla, las cantidades serán verificadas y certificadas conforme a lo ejecutado en obras, con la presentación de los respaldos correspondientes...";

Que, en la propuesta de Resolución elevada por la Dirección Operativa de Contrataciones, en la misma entre otras cosas manifestó cuanto sigue: *"Que, por Nota de fecha 24 de junio de 2019, identificada como Expediente EXP-0000-2019-027675, la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, remitió la planilla con los ajustes correspondientes para la Adenda, siendo el monto final de G. 510.553.984"*;

Que, por Memorando DDI/DFO/N° 337/19, de fecha 03 de julio de 2019, el Departamento de Fiscalización de Obras, a través de la Dirección de Infraestructura, remitió los antecedentes de la solicitud de Adenda a la Auditoría Interna, mencionando que el monto final asciende a G. 510.553.984.- (Guaraníes quinientos diez millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro);

Que, por Nota Interna PR/AI/N° 545/19, de fecha 12 de julio de 2019, la Auditoría Interna remitió el Informe AI/ICM/N° 019/19, concluyendo cuando sigue: *"...El monto de la presente solicitud de Convenio Modificatorio según verificación de la Planilla de Computo Métrico presentada, asciende a G. 510.553.984.- (Guaraníes quinientos diez millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro), lo que representa el 0,21% del precio del Contrato. 1. El conjunto de las Adendas aprobadas previamente por Resoluciones del Consejo del Instituto además de la presente solicitud sujeta a aprobación de la Máxima Autoridad, totaliza G. 40.928.823.405.- (Guaraníes cuarenta mil novecientos veintiocho millones ochocientos veinte y tres mil cuatrocientos cinco) y representa el 16,57% del precio del presente Contrato N° 09/13, adecuándose a lo contemplado en el Art. 62°, Convenios Modificatorios de la Ley N° 2051/03 , De Contrataciones Públicas..."*;

Que, por Providencia de fecha 16 de julio de 2019, la Dirección de Infraestructura, remitió la solicitud de Adenda a la Dirección Jurídica, a fin de contar con un dictamen jurídico al respecto;

Gerencia de Abastecimiento y Logística

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

RESOLUCIÓN C.A. Nº 046-020/19

Que, por Dictamen DIJ/DDC/DC1/N° 871/19, de fecha 09 de agosto de 2019, la Dirección Jurídica, concluyó cuanto sigue: "*De lo expuesto precedentemente y conforme a la recomendación de la Auditoría Interna, a través del cual otorga parecer favorable a la solicitud de ampliación contractual, siendo éste un requisito necesario acorde al Art. 62° de la Ley N° 2051/03, De Contrataciones Públicas, para proseguir con los trámites pertinentes, esta Dirección Jurídica considera que resulta jurídicamente viable la elaboración de un Convenio Modificatorio al Contrato - DIP N° 09/13, de la Licitación Pública Nacional N° 05-B/12, CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", suscrito con la firma TECNOEDIL S.A....*";

Que, por Memorando DOP/UCP/N° 67/19, de fecha 20 de agosto de 2019, la Unidad de Control y Verificación de Precios, informó que los mismos fueron elaborados y actualizados, previo análisis de la unidad solicitante, en base a lo establecido en la Resolución DNCP/N° 411/18, de fecha 01 de febrero de 2018;

Que, por Memorando CA/Nº 5000006584/19, de fecha 27 de agosto de 2019, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto 522 "Construcción de Obras de Uso Institucional", del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal por un monto de G. 510.553.984.- (Guaraníes quinientos diez millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3706/19, de fecha 27 de agosto de 2019, correspondiente a la ampliación del Contrato - DIP Nº 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA;

Que, la ampliación solicitada encuentra su sustento legal en lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que dispone cuanto sigue: "*...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo se podrán celebrarse convenios modificatorios en la*

Gerencia de Abastecimiento y Logística

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato…";

Que, por Nota Interna CA/N° 044-322/19, de fecha 05 de setiembre de 2019, la Secretaría del Consejo de Administración, por instrucciones de la Máxima Autoridad, encomendó a través de la Dirección Operativa de Contrataciones, al Administrador del referido Contrato, proceda realizar las actividades que correspondan a los efectos de obtener los presupuestos correspondientes para la inclusión de los Ítems no contemplados, a fin de contar con los precios referenciales a similitud de los demás Ítems, teniendo en cuenta que son nuevos rubros a ser incluidos en el Contrato en cuestón;

Que, por Memorando DOP/UCP/N° 82/19, de fecha 09 de setiembre de 2019, la Unidad de Control y Verificación de Precios, a través de la Dirección Operativa de Contrataciones, remitió el informe solicitado por la Máxima Autoridad a través de la Nota Interna CA/N° 044-322/19, de fecha 05 de setiembre de 2019, con las documentaciones respaldatorias en lo que respecta a precios referenciales, conforme a las normativas vigentes;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato - DIP N° 09/13, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, en el marco de la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", modificando parcialmente la Cláusula N° 6 - PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS, conforme al siguiente detalle:

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

2019-09-18 10:51:00.672396-04

RESOLUCIÓN C.A. Nº 046-020/19

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**2**	**DEMOLICIONES**				
520	**2.2**	**De pisos y zócalos.**				
520	2.2.1	De pisos interiores	m2	(695,00)	10.243	(7.118.885)
520	2.2.3	De pisos de veredas tipo vainilla	m2	(900,00)	10.243	(9.218.700)
520	2.2.4	De cordón de vereda	ml	(258,00)	6.301	(1.625.658)
520	**2.3**	**Retiro de aberturas con recuperación, metálicas y de madera:**				
520	2.3.2	De puertas de madera y/o metálicas c/ marcos	un	(5,00)	32.591	(162.955)
520	**2.7**	**De infraestructuras**				
520	2.7.18	De piso de adoquinado	m2	(1.577,13)	14.003	(22.084.551)
520	2.7.19	De cordón de calles internas adoquinadas	m2	(460,00)	11.902	(5.474.920)
SUB TOTAL ÍTEM N° 2, IVA INCLUIDO						**(45.685.669)**
520	**4**	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
520	4.10	Pisos interiores espesor 7 cm	m2	(1.022,00)	141.706	(144.823.532)
SUB TOTAL ÍTEM N° 4, IVA INCLUIDO						**(144.823.532)**
520	**6**	**MAMPOSTERÍAS**				
520	6.1	De nivelación ladrillo común, e= 0,45 m.	m2	(77,00)	226.842	(17.466.834)
520	6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	(1.500,00)	147.027	(220.540.500)
SUB TOTAL ÍTEM N° 6, IVA INCLUIDO						**(238.007.334)**
520	**10**	**REVESTIMIENTO**				
520	10.3	Esquineros. Terminales de ACERO INOXIDABLE REVESTIDO EN PVC	ml	(688,00)	98.952	(68.078.976)
SUB TOTAL ÍTEM N° 10, IVA INCLUIDO						**(68.078.976)**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
IPS

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	**12**	**PISOS**				
520	**12.3**	**Para camineros, veredas y cordones de hormigon.**				
520	12.3.1	De camineros de hormigón - PAVIMENTO RIGIDO, E= 0,10 M	m2	(379,00)	175.033	(66.337.507)
520	12.3.2	De veredas de hormigón - PAVIMENTO RIGIDO, E= 0,10 M	m2	(124,00)	175.033	(21.704.092)
SUB TOTAL ÍTEM N° 12, IVA INCLUIDO						**(88.041.599)**
520	**14**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
520	**14.2**	**Provisión y colocación de puertas placas de cedro tipo vaivén con herrajes y cerraduras**				
520	14.2.4	P9 (1.80x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	(1,00)	2.637.030	(2.637.030)
SUB TOTAL ÍTEM N° 14, IVA INCLUIDO						**(2.637.030)**
520	**20**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
520	**20.8**	**Artefactos y Equipos Electricos. Provisión, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos eléctricos según plano**				
520	20.8.10	Artefacto fluorecente de 3x36 W tipo anti explosivo	un	(2,00)	1.233.190	(2.466.380)
520	20.8.15	Provisión, instalación y puesta en servicio de Lampara Actinica	un	(3,00)	159.743	(479.229)
520	20.8.16	Provisión, instalación y puesta en servicio de Lampara Inactinica	un	(3,00)	153.351	(460.053)
520	20.8.18	Provision, instalacion y puesta en servicio de Extractores de Aire en la Sala de Revelado. Incluye extractor y cañerías de PVC según plano de detalles.	un	(2,00)	678.089	(1.356.178)
SUB TOTAL ÍTEM N° 20, IVA INCLUIDO						**(4.761.840)**
520	**29**	**PINTURAS**				
520	**29.1**	**Enduido**				
520	29.1.2	En paredes interiores	m2	(2.567,00)	13.169	(33.804.823)
520	29.2	Al látex acrílico				

Gerencia de Abastecimiento y Logística

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	29.2.2	De paredes interiores	m2	(3.121,00)	16.803	(52.442.163)
SUB TOTAL ÍTEM N° 29, IVA INCLUIDO						**(86.246.986)**
520	**34**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
520	34.4	Mamparas de Roca Yeso h = 3,90m.	m2	(766,50)	159.121	(121.966.246)
SUB TOTAL ÍTEM N° 34, IVA INCLUIDO						**(121.966.246)**
520	**46**	**INSTALACIÓN DE BOMBA DE VACÍO PARA GASES MEDICINALES**				
520	46.9	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico	Ml	(1.900,00)	190.945	(362.795.500)
SUB TOTAL ÍTEM N° 46, IVA INCLUIDO						**(362.795.500)**
TOTAL IVA INCLUIDO						**(1.163.044.712)**

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 3, A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**12**	**PISOS**				
520	**12.1**	**De granito**				
520	12.1.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final				
520	12.1.1.1	Base gris, 0,40m x 0,40m	m2	(1.002,77)	139.606	(139.992.708)
SUB TOTAL ÍTEM N° 12, IVA INCLUIDO						**(139.992.708)**
TOTAL IVA INCLUIDO						**(139.992.708)**

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 5 A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNID**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**20**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	**20.3**	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de la alimentación de conductores a los tableros según esquema unifilar. Utilizando el criterio de Ampacidad del Conductor y la Máxima Caida de Tensión del 2 %**				
520	20.3.257	Alimentacion de Tablero Seccional TSSS2B1UPS.	ml	(20,00)	386.286	(7.725.720)
520	20.3.260	Alimentacion de Tablero Seccional TSSS2B2UPS.	ml	(19,00)	386.286	(7.339.434)
520	20.3.263	Alimentacion de Tablero Seccional TSSS1B1-1UPS.	ml	(21,00)	386.286	(8.112.006)
520	20.3.272	Alimentacion de Tablero Seccional TSPBB1-1UPS.	ml	(22,00)	572.336	(12.591.392)
520	20.3.277	Alimentacion de Tablero Seccional TSPBB3-1UPS.	ml	(18,00)	572.336	(10.302.048)
520	20.3.280	Alimentacion de Tablero Seccional TSPBB3-2UPS.	ml	(17,00)	572.336	(9.729.712)
520	20.3.290	Alimentacion de Tablero Seccional TSPPB1-1UPS.	ml	(22,00)	386.286	(8.498.292)
520	20.3.295	Alimentacion de Tablero Seccional TSPPB3-1UPS.	ml	(21,00)	386.286	(8.112.006)
520	20.3.303	Alimentacion de Tablero Seccional TSSPB1-1UPS.	ml	(23,00)	386.286	(8.884.578)
520	20.3.308	Alimentacion de Tablero Seccional TSSPB3-1UPS.	ml	(21,00)	386.286	(8.112.006)
SUB TOTAL ÍTEM Nº 20, IVA INCLUIDO						**(89.407.194)**
TOTAL IVA INCLUIDO						**(89.407.194)**

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA Nº 23, A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNID**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**14**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
520	**14.1**	**Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logistica
Inbale

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	14.1.10	P20 (0.70x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle	un	(3,00)	1.099.068	(3.297.204)
SUB TOTAL ÍTEM N° 14, IVA INCLUIDO						**(3.297.204)**
520	**15**	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
520	**15.1**	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para:**				
520	15.1.18	P20 (0.70x2.50 hoja) Puerta tipo batiente. Según detalle	un	(3,00)	399.074	(1.197.222)
SUB TOTAL ÍTEM N° 15, IVA INCLUIDO						**(1.197.222)**
TOTAL IVA INCLUIDO						**(4.494.426)**

RUBROS DE LA ADENDA N° 24, A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNID**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**20**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
520	**20.3**	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de la alimentacion de conductores a los tableros según esquema unifilar. Utilizando el criterio de Ampacidad del Conductor y la Maxima Caida de Tension del 2 %**				
520	20.3.428	Alimentación de Tablero de Arranque al Tablero Principal TPSS1B3E (3x10+1x10+1x4)	ml	(4,00)	61.390	(245.560)
SUB TOTAL ÍTEM N° 20, IVA INCLUIDO						**(245.560)**
TOTAL IVA 9 INCLUIDO						**(245.560)**

RUBROS DE LA ADENDA N° 31, A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNID**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**9**	**TECHOS**				
520	9.2	Techo de estructura metálica con chapa de Policarbonato tipo Polygal de 6mm de espesor color Humo	m2	(75,00)	543.375	(40.753.125)
SUB TOTAL IVA INCLUIDO						**(40.753.125)**

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	**60**	**ESTRUCTURA DE ALUMINIO**				
520	60.1	Estructura de aluminio,provisión de tubos y colocación	m2	(145,63)	1.107.195	(161.240.807)
SUB TOTAL IVA 60 INCLUIDO						**(161.240.807)**
TOTAL IVA INCLUIDO						**(201.993.932)**
TOTAL IVA INCLUIDO						**(1.599.178.532)**

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNID**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**2**	**DEMOLICIONES**				
520	2.11	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	cont.	1,00	308.057	308.057
SUB TOTAL ÍTEM N° 2, IVA INCLUIDO						**308.057**
520	**3**	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
520	3.1	Desmonte de suelo natural con maquina - incluye retiro de tierra	m3	54,00	140.026	7.561.404
SUB TOTAL ITEM 3, IVA INCLUIDO						**7.561.404**
520	**4**	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
520	4.2	Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	6,00	2.807.523	16.845.138
520	4.7	Muro de contención de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	28,00	2.581.381	72.278.668
SUB TOTAL ÍTEM N° 4, IVA INCLUIDO						**89.123.806**
520	**5**	**AISLACIÓN**				
520	5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables y piso ceramico prensado 20x20	m2	160,00	189.035	30.245.600
SUB TOTAL ITEM 5 IVA INCLUIDO						**30.245.600**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de fórma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	**6**	**MAMPOSTERÍAS**				
520	6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	m2	2.003,11	82.615	165.486.932
SUB TOTAL ÍTEM N° 6, IVA INCLUIDO						**165.486.932**
520	**8**	**REVOQUES**				
520	8.4	Revoque de concreto baritado de 15 mm.	m2	60,00	259.048	15.542.880
SUB TOTAL ÍTEM N° 8, IVA INCLUIDO						**15.542.880**
520	**10**	**REVESTIMIENTO**				
520	10.2	Posamanos de Acero Inoxidable - Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes.	ml	292,00	254.744	74.385.248
SUB TOTAL ÍTEM N° 10, IVA INCLUIDO						**74.385.248**
520	**14**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
520	**14.2**	**Provisión y colocación de puertas placas de cedro tipo vaivén con herrajes y cerraduras**				
520	14.2.3	P7 (0.80x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	3,00	1.260.098	3.780.294
520	**14.3**	**Provisión y colocación de Puerta cortafuego con herrajes y cerraduras**				
520	14.3.1	P13 (1.00x2.50 hoja) Puerta cortafuego. Con herrajes y cerraduras. Según detalle	un	1,00	4.480.835	4.480.835
520	**14.6**	**Provisión y colocación de Puertas metálicas separadoras de Bloques.**				
520	14.6.1	P9M (1.80x2.50 hoja) Puerta metálica doble - tipo vaivén. Según detalle	un	3,00	2.520.470	7.561.410
SUB TOTAL ÍTEM N° 14, IVA INCLUIDO						**15.822.539**
520	**15**	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
520	**15.1**	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18 para:**				
520	15.1.12	P7 (0.80x2.50 hoja) Puerta tipo vaivén. Según detalle	un	3,00	406.076	1.218.228
520	15.1.14	P11 (1.40x2.50 hoja) Puerta doble tipo vaivén. Según detalle	un	2,00	448.084	896.168

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	15.1.17	P13 (1.00x2.50 hoja) Puerta cortafuego. Según detalle	un	4,00	420.078	1.680.312
SUB TOTAL ÍTEM N° 15, IVA INCLUIDO						**3.794.708**
520	**17**	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
520	**17.7**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
520	17.7.25	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle.	un	6,00	1.110.862	6.665.172
SUB TOTAL ÍTEM N° 17, IVA INCLUIDO						**6.665.172**
520	**20**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
520	**20.6**	**Sistema de Puesta a Tierra (PAT). Incluye la provisión, conexión y colocación de la jabalina, Soldadura Aluminotérmica y cables de cobre desnudo de 50 mm2.**				
520	20.6.5	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de Pararrayos	gl	3,00	5.043.668	15.131.004
520	**20.8**	**Artefactos y Equipos Electricos. Provisión, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos eléctricos según plano**				
520	20.8.24	Provisión e instalación de Toma Especial Shuko	un	234,00	310.070	72.556.380
520	20.8.29	Provisión e instalación de llave de 2 Punto	un	60,00	125.326	7.519.560
520	20.8.30	Provisión e instalación de llave de 3 Punto	un	47,00	154.612	7.266.764
		SUB TOTAL ÍTEM N° 20, IVA INCLUIDO				**102.473.708**
520	**29**	**PINTURAS**				
520	**29.1**	**Enduido**				
520	29.1.1	En losa	m2	2.551,00	11.923	30.415.573
520	**29.2**	**Al látex acrílico**				
520	29.2.1	En losa	m2	2.740,00	16.803	46.040.220
520	**29.3**	**Al esmalte sintético**				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mibale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	29.3.1	De aberturas de madera sobre madera masillada con Enduido	m2	290,00	37.182	10.782.780
520	29.3.2	De aberturas metalicas	m2	15,00	33.606	504.090
520	**29.4**	**Al Epoxi**				
520	29.4.1	De paredes sobre Enduido cementicio	m2	890,00	65.182	58.011.980
SUB TOTAL ÍTEM N° 29, IVA INCLUIDO						**145.754.643**
520	**31**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**				
520	31.47	Mesada de granito natural con espacio para bacha, soportada por mensulas de hierro, en BAÑOS PÚBLICOS, s/Detalles y EETT	m2	15,00	1.190.222	17.853.330
		SUB TOTAL ÍTEM N° 31, IVA INCLUIDO				**17.853.330**
520	**51**	**INSTALACIÓN DE SEÑALES DEBILES - INFORMÁTICA**				
520	51.1	Instalación de Racks				
520	51.1.1	Canal de Tension 8 tomas	un	6,00	200.965	1.205.790
520	51.1.2	Bandeja con 2 ventiladores	un	3,00	962.960	2.888.880
520	51.1.5	Tornillos con tuercas enjauladas	un	60,00	3.349	200.940
520	51.1.11	DIO - Distribuidor Interno Optico	un	3,00	924.172	2.772.516
520	51.1.14	Patch Cord doble de Fibra Optica de 3 mts (Vertical)	ml	3,00	280.052	840.156
520	51.5	Detalle de instalación de punto de red (Red de datos)				
520	51.5.4	Placa de 2 agujeros para RJ45	un	69,00	10.131	699.039
520	51.5.5	Tapa ciega para placa de RJ45	un	9,00	2.093	18.837
SUB TOTAL ÍTEM N° 51, IVA INCLUIDO						**8.626.158**
TOTAL IVA INCLUIDO						**683.644.185**

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Imbale

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 046/19 de fecha 17 de septiembre de 2019

RESOLUCIÓN C.A. Nº 046-020/19

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 5, A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNID**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**20**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
520	**20.3**	**Provision, montaje y puesta en funcionamiento de la alimentación de conductores a los tableros según esquema unifilar. Utilizando el criterio de Ampacidad del Conductor y la Máxima Caida de Tension del 2 %**				
520	20.3.298	Alimentacion de Tablero Seccional TSPPB3-2UPS.	ml	41,00	386.286	15.837.726
SUB TOTAL ÍTEM N° 20, IVA INCLUIDO						**15.837.726**
520	**50**	**Racks de 19 pulgadas**				
520	50.3	Provisión e Instalación de Rack 19" de 19 U Pivotante, de pared, con forzador de aire.	un	3,00	6.605.000	19.815.000
SUB TOTAL ITEM 50 IVA INCLUIDO						**19.815.000**
520	**51**	**INSTALACIÓN DE SEÑALES DEBILES - INFORMÁTICA**				
520	51.1	Instalación de Racks				
520	51.1.15	Patch-Panel 24 P Cat 6	un	3,00	1.805.900	5.417.700
520	**51.5**	**Detalle de instalación de punto de red (Red de datos)**				
520	51.5.11	Toma RJ 45 Cat 6a (Red + Cámaras)	un	228,00	57.000	12.996.000
520	**51.6**	**Detalle de instalación de Cámaras IP (Señales Débiles)**				
520	51.6.23	Swich de 24 P 10/100/1000 Base T-Rj45, Con POE	un	5,00	26.700.000	133.500.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 51, IVA INCLUIDO						**151.913.700**
TOTAL IVA INCLUIDO						**187.566.426**

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 046/19 de fecha 17 de septiembre de 2019

RESOLUCIÓN C.A. Nº 046-020/19

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 20, A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	30	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS				
520	30.5	Registro de inspección de 60 cm x 60 cm en cieloraso de junta tomada.	un	109,00	48.400	5.275.600
SUB TOTAL ÍTEM N° 30, IVA INCLUIDO						**5.275.600**
TOTAL IVA INCLUIDO						**5.275.600**

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 21, A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**18**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.**				
520	**18.5**	**Provisión y colocación de:**				
520	18.5.10	Canaleta de Hormigón de 0,30 m con rejilla metálica	m	74,00	760.000	56.240.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 18, A INCLUIDO						**56.240.000**
520	**34**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS MAMPARAS**				
520	34.5	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios.Pulido ambas caras	m2	30,00	1.050.196	31.505.880
SUB TOTAL ÍTEM N° 34, IVA INCLUIDO						**31.505.880**
TOTAL IVA INCLUIDO						**87.745.880**

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 31, A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**10**	**REVESTIMIENTO**				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Inhabilitado

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	10.4	ACM Fachada Norte BL1 y Acceso BL5	m2	59,00	783.000	46.197.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 10, IVA INCLUIDO						**46.197.000**
TOTAL IVA INCLUIDO						**46.197.000**

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 34, A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**33**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICAS INTERIORES**				
520	33.13	AD3-35 x 10 CM	UND	5,00	89.026	445.130
520	33.14	AD4-35 x 15 CM	UND	7,00	72.037	504.259
SUB TOTAL ÍTEM N° 33, IVA INCLUIDO						**949.389**
TOTAL IVA INCLUIDO						**1.011.378.480**

RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNID**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**3**	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
520	3.3	Recubrimiento de suelo con triturada 4ta e= 10 cm	m2	345,00	50.000	17.250.000
SUB TOTAL ITEM 3 IVA INCLUIDO						**17.250.000**
520	**4**	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
520	4.13	Base de hormigón para mástiles	m3	15,10	2.786.650	42.078.415
520	4.14	Vigas zócalo de Azotea	m3	127,50	3.789.192	483.121.980
SUB TOTAL ÍTEM N 4, IVA INCLUIDO						**525.200.395**
520	**9**	**TECHOS**				

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Imbaré

2019-09-18 10:51:00.672396-04

520	9.5	De Panel sandwich e=7,50 cm	m2	159,00	285.000	45.315.000
SUB TOTAL ÍTEM Nº 9, IVA INCLUIDO						**45.315.000**
520	**12**	**PISOS**				
520	**12.1**	**De granito**				
520	12.1.3	Base gris, antideslizante 0,30 x 0,30 m	m2	892,00	139.606	124.528.552
520	12.7	Desbaste con piedra, pulido y encerado de piso de hormigón	m2	350,00	135.000	47.250.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 12, IVA INCLUIDO						**171.778.552**
520	**14**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
520	**14.6**	**Provisión y colocación de Puertas metálicas separadoras de Bloques.**				
520	14.6.7	(1,80x2,50 hoja) puerta doble Hoja metálica tipo batiente	un	1,00	950.000	950.000
520	14.6.8	(2,40x2,50 hoja)puerta doble hoja metálica tipo batiente	un	1,00	1.292.000	1.292.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 14, IVA INCLUIDO						**2.242.000**
520	**15**	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
520	**15.1**	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para:**				
520	15.1.24	(1,80x2,50 hoja) Puerta tipo batiente, con hoja metálica.	un	1,00	476.089	476.089
520	15.1.25	(2,40x2,50 hoja) puerta tipo batiente con hoja metálica	un	1,00	520.000	520.000
520	15.9	Provisión y colocación de mástil para bandera	un	3,00	11.960.000	35.880.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 15, IVA INCLUIDO						**36.876.089**
520	**20**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
520	**20.8**	**Artefactos y Equipos Electricos. Provisión, Montaje y puesta en de funcionamiento de todos los Artefactos electricos según plano**				
520	20.8.65	Artefacto fluorescente de 3x36 W tipo anti explosivo	un	2,00	8.500.000	17.000.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Tribale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

SUB TOTAL ÍTEM N° 20, IVA INCLUIDO						17.000.000
520	**22**	**Grupo Motor- Generador de Emergencia - Tablero de Transferencia Automática de carga**				
520	22.14	BOMBA PARA COMBUSTIBLES CON CAUDALÍMETRO - ROTATIVA MANUAL con pistola pico expendido de combustible Ø3/4" 00106 y manguera multiuso 3/4" de 18m.	un	1,00	5.356.000	5.356.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 22, IVA INCLUIDO						**5.356.000**
520	**28**	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
520	28.4	Esmerilado adhesivo de vidrios	m2	215,00	132.000	28.380.000
520	28.5	Provisión y colocación de placa inaugural.	un	1,00	2.080.000	2.080.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 28, IVA INCLUIDO						**30.460.000**
520	**29**	**PINTURAS**				
520	29.6	Pintura para pavimento tipo polideportivo	m2	2.850,00	18.500	52.725.000,00
520	29.7	Pintura poliuretano de líneas de señalización horizontal para pavimentos, ancho=15cm.	ml	2.950,00	13.200	38.940.000,00
SUB TOTAL ÍTEM N° 29, IVA INCLUIDO						**91.665.000**
	30	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**				
520	30.6	Provisión y colocación de soffit en cielo raso	ml	798,00	194.500	155.211.000
SUB TOTAL ÍTEM N° 30, IVA INCLUIDO						**155.211.000**
TOTAL IVA INCLUIDO						**1.098.354.036**

RESUMEN	RUBRO			MONTO
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS	520			(1.163.044.712)

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística Inmueble

2019-09-18 10:51:00.672396-04

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 3 A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS	520			(139.992.708)
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 5 A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS	520			(89.407.194)
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 23 A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS	520			(4.494.426)
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 24 A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS	520			(245.560)
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 31 A NO SER EJECUTADOS QUE SERÁN DESCONTADOS	520			(201.993.932)
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS QUE SERÁN EJECUTADOS	520			683.644.185
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 5 A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS	520			187.566.426
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 20 A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS	520			5.275.600
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 21 A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS	520			87.745.880
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 31 A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS	520			46.197.000
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 34 A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS	520			949.389
RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS	520			1.098.354.036
TOTAL IVA INCLUIDO				**510.553.984**

Monto Total de la Ampliación - Contrato - DIP N° 09/13: G. 510.553.984.- (Guaraníes quinientos diez millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro), IVA Incluido.

2°) Establecer que las demás Cláusulas Contractuales y Adendas del Contrato en cuestión, permanecen invariables.----------

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04

3º) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda resultante al mencionado Contrato, en los términos de la presente Resolución.----------

4º) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de la Adenda resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

5°) Establecer que de la Dirección de Infraestructura, será la encargada de Administrar la Adenda correspondiente.----------

6º) Encomendar a la Sección de Seguros de Contrataciones dependiente del Departamento de Contratos y Seguros, la realización de los trámites correspondientes para la solicitud de la ampliación de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento del referido Contrato.---

7º) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, a realizar los procesos Administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar el pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.----------

8º) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

9°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son los responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

10°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/sf/rb.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-09-18 10:51:00.672396-04