OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — CAMINOS VECINALES

tecsul — CIA

Obra: LLAMADO MOPC N°44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398.706

Tramo: CRUCE ALPA - LIMA - DEPARTAMENTO CAAZAPÁ

N° 0000174

LIBRO DE OBRAS

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

Asunto: Resumen de Lluvias Junio 2024

Anexos: Registro de Lluvias (21/06 al 30/06)

Resumen de Lluvias del mes de Junio del 2024:

- Total de Lluvias del mes 28 mm
- Dias de lluvia 2 dias
- Dias No trabajados por lluvias 7 dias
- Dias trabajados 3 dias

Obs.: Se considera desde el 21/06, Fecha de levantamiento de suspensión de plazo de obra.

Fiscalización — Fecha: 01/07/2024

MOPC — Fecha: 01/07/2024

Contratista — Fecha: 01/07/2024

Ing. Asist. Amado Cosa

Independencia Nacional Esq. 8 De Setiembre

Cel.: 0983-85-15-29 - Vaty - Caazapá - Paraguay / OS Tel. 0543 N° 1 - 2047 / Marzo 2022

Escaneado con CamScanner

08-ocho

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — CAMINOS VECINALES — tecsul — CIA FISCALIZACIÓN

Obra: LLAMADO MOPC N°44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 399.706
Tramo: CRUCE ALPA - LIMA - DEPARTAMENTO CAAZAPÁ

N° 0000179

LIBRO DE OBRAS

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

Asunto: Resumen de Lluvias - Julio 2024

Anexos: Registro de Lluvias - Julio 2024

A continuación se resumen los días de lluvias del mes de Julio del 2024:

- Total lluvias del mes	117 mm
- Días de lluvia	3 días
- Días no trabajados por lluvias	15 días
- Días trabajados	16 días

Fiscalización
Fecha: 31/07/2024

MOPC
Fecha: 31/07/2024

Contratista
Fecha: 31/07/2024

Ing. asist. Amado Sarabia Villalba

Escaneado con CamScanner

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — CAMINOS VECINALES

tecsul S.A.E. — CIA FISCALIZACIÓN

Obra: LLAMADO MOPC N°44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398.706

Tramo: CRUCE ALPA - LIMA - DEPARTAMENTO CAAZAPÁ

N° 0000183

LIBRO DE OBRAS

PARA: Supervisión

DE: Contratista

Asunto: Resumen de Lluvias - Agosto 2024

Anexos: Registro de Lluvias - Agosto 2024

A continuación se resume los días de lluvias del mes de Agosto del 2024.

- Total lluvias del mes	138 mm
- Días de lluvia	4 días
- Días No trabajados por lluvias	11 días
- Días trabajados	19 días

Fiscalización
Fecha:...../...../.....

MOPC
Fecha: 03./09./2024

Contratista
Fecha: 02./09./2024

Ing. Edgar Bobadilla
Residente de Obra
Tecsul S.A.E.

Independencia Nacional E/ 8 De Septiembre
Cel.: 0983-93-18-09 - Itauguá - Caaguazú - Paraguay / DE Tel. 5043 Nº 1 - 250 / Marzo 2022

Escaneado con CamScanner

07 - siete

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — CAMINOS VECINALES

tecsul — CIA FISCALIZACIÓN

Obra: LLAMADO MOPC N°44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398.706

Tramo: CRUCE ALPA - LIMA - DEPARTAMENTO CAAZAPÁ

N° 0000184

LIBRO DE OBRAS

PARA: Supervisión

DE: Contratista

Asunto: Resumen de lluvias - Septiembre 2024

Anexos: Registro de lluvias - Septiembre 2024

A continuación se resume los días de lluvias del mes de Septiembre del 2024

- Total lluvias del mes 108 mm
- Días de lluvia 3 días
- Días No trabajados por lluvias 8 días
- Días trabajados 22 días

Fiscalización
Fecha:...../...../.....

MOPC
Fecha: 03/10/2024

Contratista
Fecha: 03/10/2024

Ing. Edgar Bobadilla
Residente de Obra
Tecsul S.A.E.

Independencia Nacional E/ 6 De Septiembre
Cel.: 0983-83-15-29 - Yuty - Caazapá - Paraguay / RR Tel. 5041 N° 1 - 250 / Marzo 2022

Escaneado con CamScanner