CONSORCIO
DEPORTIVO CAAGUAZU

RUC 80114618-6
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Asunción - Paraguay

Asunción, 14 de agosto de 2022

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 14/08/22 HORA: 10.11 NRO:
ENTREGADO POR: Cristhian U
RECIBIDO POR: Noelia C.
OBSERVACIÓN:

Sr. Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Comité Olímpico Paraguayo
Medallistas Olímpicos 1, Bloque J

En representación de la Contratista Consorcio Deportivo Caaguazú, responsables de la ejecución de la obra ***"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE CIRCULACIÓN SOBRE ARROYO ABAY - JUEGOS ASUNCION 2022 con ID: 394.916"*** nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar una prórroga de 11 días en el plazo contractual de la obra de referencia.

Este pedido obedece a los siguientes motivos:

- Las lluvias y sus consecuencias que imposibilitan el acceso a la zona de trabajo para el ingreso de materiales como así también la ejecución de los trabajos de movimiento de suelo dentro de la zona de trabajo, teniendo una implicancia negativa directa en los plazos de ejecución de obra.
- Trabajos que dependen de las obras vecinas y de los accesos de las obras vecinas para el ingreso de materiales en una de las cabeceras del puente, motivo por el cual se tuvieron algunos días sin actividad.

Resumiendo, los plazos de ejecución quedarían de la siguiente forma:

- Fecha de inicio contractual: **21/01/2022**
- Plazo: 4 Meses
- Fecha de fin contractual: 21**/05/2022**
- Fecha de Prorroga Anterior: **14/08/2022**
- Prorroga por lluvias y humedad: 7 días
  Se anexan el registro de precipitación de acuerdo con los informes de la DINAC correspondiente a los meses de julio y agosto.
- Prorroga por trabajos que dependen de las obras vecinas: 4 días
  Se asienta como "Sin actividad" en el Libro de Obra debido a los trabajos realizados entre la progresiva 0+390 a la progresiva 0+450 que impidieron el avance esperado del cronograma del 18/07 al 22/07/2022.
- Nueva fecha de fin modificado: **25/08/2022**

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

Ing. Edgar Martinez
Representante Legal

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

S.N.D.

CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU

CONTRATO N° 63/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CIRCULACIÓN SOBRE ARROYO ABAY

LIBRO DE OBRA Nº 000122

PARA:

DE:

ASUNTO: FECHA: / / 22

ANEXO:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

2 Talf. de 50x5 del 00101 al 00200 - 07/2022 -

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

S.N.D.

CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU

CONTRATO N° 63/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CIRCULACIÓN SOBRE ARROYO ABAY

LIBRO DE OBRA Nº 000123

PARA:

DE:

FECHA: 11/1/22

ASUNTO:

ANEXO:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
S.N.D.

CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU

CONTRATO N° 63/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CIRCULACIÓN SOBRE ARROYO ABAY

LIBRO DE OBRA Nº 000125

PARA:

DE: FECHA:

ASUNTO:

ANEXO:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

2 Tal. de 50x3 del 00101 al 00200 - 07/2022.-

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

S.N.D.

CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU

CONTRATO N° 63/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CIRCULACIÓN SOBRE ARROYO ABAY

LIBRO DE OBRA Nº 000126

PARA:

DE: FECHA:

ASUNTO:

ANEXO:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0				
2	24,4	0,0	6,4	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0				
3	7,0	72,7	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	T				
4	0,0	45,4	0,0	9,6	T	0,0	0,0	0,0				
5	0,0	0,1	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	2,0				
6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	24,2	0,0	13,2				
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	7,0	0,0	0,0	0,4	0,0	T	0,0	0,0				
9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	0,0	T				
10	0,0	0,0	57,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	0,0	0,0	1,5	43,9	0,0	0,0	0,2	0,0				
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,2	0,0				
14	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0				
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,1				
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	2,4	0,0				
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3				
18	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
19	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	0,0	2,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	0,0	27,2	0,0	15,2	0,0	T	0,0	0,0				
22	0,0	0,0	60,9	10,7	0,0	0,6	0,0	0,0				
23	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24	3,6	0,0	50,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0				
25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0				
26	7,7	0,0	0,0	0,0	3,6	T	0,0	0,0				
27	4,7	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0				
28	0,0	22,9	0,0	17,6	T	0,1	3,7	0,0				
29	0,0		24,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0				
30	0,0		11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-				
31	0,0		0,0		0,5		0,0					
Total	54	171	270	151	66	47	12	23				
Máx. 24h	24,4	72,7	60,9	43,9	35,3	24,2	5,5	13,2				
Día Máx.	2	3	22	11	13	6	15	6				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Met. e Hid. para el Público

Ing. Norma Rocha Amarilla
Dpto. Met e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.99"	57° 30' 53,08"	83 m s n m m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0				
2	24,4	0,0	0,4	0,5	5,0	0,0	0,0	0,0				
3	7,0	72,7	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	T				
4	0,0	45,4	0,0	9,6	T	0,0	0,0	0,0				
5	0,0	0,1	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0				
6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	24,3	0,0	13,2				
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	7,0	0,0	0,0	0,4	0,0	T	0,0	0,0				
9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	0,0	T				
10	0,0	0,0	57,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	0,0	0,0	1,5	43,9	0,0	0,0	0,2	0,0				
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,2	0,0				
14	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0				
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5					
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	2,4					
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
18	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0					
19	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
20	0,0	2,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0					
21	0,0	27,2	0,0	15,2	0,0	T	0,0					
22	0,0	0,0	60,9	10,7	0,0	0,6	0,0					
23	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0					
24	3,6	0,0	50,4	0,0	0,0	0,2	0,0					
25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0					
26	7,7	0,0	0,0	0,0	3,6	T	0,0					
27	4,7	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0					
28	0,0	22,9	0,0	17,6	T	0,1	3,7					
29	0,0		24,4	0,6	0,1	0,0	0,0					
30	0,0		11,4	0,0	0,0	0,0	0,0					
31	0,0		0,0		0,5		0,0					
Total	54	171	270	151	66	47	12					
Máx. 24h	24,4	72,7	60,9	43,9	35,3	24,2	5,5					
Día Máx.	2	3	22	11	13	6	15					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay