SND

XII Juegos Suramericanos ASU 2022 Asunción 2022

ODESUR Organización Deportiva Sudamericana

Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J

www.asu2022.org.py

Memo 144/2022

De: Andrea Sanz – Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Para: Nimia Aquino – Dirección General de Administración y Finanzas de la SND.
Fecha: 15-11-2022
Asunto: Remisión de Informe de Plazo de Finalización Contractual "Construcción de un Pabellon Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022" – Etcheverry Construcciones S.A.

En mi carácter de Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 me dirijo a Usted, con relación a la obra **"Construcción de un Pabellon Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022"** con ID: 398988 en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Al respecto corro traslado del memo 485/2022 recibido desde la Dirección de Escenarios Deportivos de ASU2022, donde se informa que se ha recalendarizado la fecha prevista de finalización del contrato resultando como fecha final el 30-10-2022, quedando a consideración de la máxima autoridad.

Sin otro particular, me despido saludando con mi mayor consideración y estima.

Muy Atentamente,

Andrea Sanz
Secretaria General
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022

SECRETARIA NACIONAL DEL DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas
15 NOV. 2022
Mesa de Entrada Nº: 6550
Hora: 14:10
Firma:

Luis Alvarez
D.G.A.F. - Secretaría
Secretaria Nacional de Deportes

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

D. Gral. Cab.	D. Infra.	D.G. Operac.
D. Gral. Dep.	D. Fin.	D. Clasificación
D. Gral. Comun.	D. Adm.	D. Recurs. Obs.
Aud. Interna	D. G. Des. Pers.	Anticorrup. y Transp.
Sec. Gral.	UOC	ASU 2022
Asesoría Jurídica	CNAD	Informática
		Asesoría Técnica

Fecha: 15 NOV. 2022
Obs.:
Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 689 -
Fecha: 16/11/22 Hora: 08:40
Firma: Katherine V.
Aclaración:

Memo Infraestructura 485-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 14-11-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN SBE: 50/2021 Contrato Nro. 73/2021-Construcción de Pabellón Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022 ID:398.988 – Contratista: ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Contrato N° 73/2021-Construcción de Pabellón Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022** cuya contratista es: **ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.**, en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 27 de agosto de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos.

A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 21/06/2022 hasta el 28/08/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en fecha 27/08/2022.

A fin de contextualizar, el contrato tiene como fecha de inicio el 21/01/2022 que contempla la ejecución de trabajos construcción de un pabellón multiuso, en fecha 15/07/22 la contratista presenta propuesta de adenda y el cual fue aprobado mediante resolución en fecha 13/09/2022.

Por lo expuesto, basado en la documentación mencionada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 13 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 21/06/2022 y 28/08/2022.
- 50 días por tiempo transcurrido hasta la aprobación de la adenda solicitada.

Totalizado 63 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 30/10/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de Pabellón Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A	5 meses a partir del 21/01/2022	21/06/2022	**28/08/2022**

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION	FIN PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION SOLICITADO
Construcción de Pabellón Multiuso en el Predio de la SND para Juegos Asunción 2022	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A	5 meses a partir del 21/01/2022	28/08/2022	**30/10/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC | SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martinez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Sur... Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 15 NOV 2022	Cuenta con V°B°.