CONVENIO MODIFICATORIO N° 11/2024

DEL CONTRATO N° 011/23 SUSCRIPTO CON CARAGUATAY S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°01/23, REGIDA POR LA LEY N°2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, "CONSTRUCCION DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA – PROYECTO LUQUE 2 - PROGRAMA DE VIVENDAS ECONOMICAS", ID N°422.766.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 12/11/2024, entre el **MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH)**, representado por el **ING. JUAN CARLOS BARUJA FERNÁNDEZ, MINISTRO,** con Cedula de Identidad N° 1.202.375**,** designado para el efecto por Decreto N° 2 de fecha 15 de agosto de 2023, domiciliado en Independencia Nacional N°909 esq. Manuel Domínguez de la ciudad de Asunción, en adelante denominado el CONTRATANTE y por otra parte la firma **CARAGUATAY S.A.** con R.U.C. N°80011849-9 representada para este acto por el **SR. RUBEN CARDOZO FARIÑA** , con Cédula de Identidad N°633.608, domiciliado en la Calle Cirilo Gill esquina Sargento Benítez N° 492, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominado en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO N° 011/23 suscripto el 24/OCTUBRE/2023, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO

Por el presente instrumento las partes convienen modificar la Cláusula Octava, del Contrato N° 011/23 referente al PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES (Art.37 de la Ley 2051/03 de la DNCP), Programa de Ejecución de los Trabajos en virtud a las Cláusulas del PBC – **CGC - 25**. Prórroga de los Plazos de Ejecución, 23. en base al memorando M DFYS N°061/2024 del 22/10/2024 dependiente de la Dirección General Técnica, Dictamen UOC N° 231/2024 de fecha 24/11/2024, y según Resolución N° 2293 de fecha 07/11°/2024, quedando redactada de la siguiente forma:

Se procede a emitir el Convenio Modificatorio a fin de reconocer la paralización de obras correspondiente al Contrato N° 011/23 de fecha 24 de octubre de 2023, en el marco del llamado **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/23, periodo comprendido desde el 09 de octubre de 2024**, hasta la emisión de la Orden de Reinicio, posterior a la firma del Convenio Modificatorio, donde se incluye las cantidades adicionales y la disminución de los rubros, además los rubros no previstos en la planilla de contrato.

Vigencia de Pólizas: En caso de no culminar con sus obligaciones contractuales en la fecha indicada, la empresa contratista renovará las Pólizas en un plazo de 60 días antes de su vencimiento sin necesidad de notificación alguna, en caso de incumplimiento será causal de rescisión del contrato.

En prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha de su encabezamiento.

Sr. RUBEN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal
Caraguatay S. A.

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

ING. JUAN CARLOS BARUJA F.
Ministro
MUVH