UOC N° 35/2023
Pilar, 28 de junio de 2023

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E. S. D.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de contestar la Nota DNC N° 18741/2022 de fecha 29 de diciembre de 2022, referente a la modificación del CONTRATO N° LPN-09/2022 "PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL" – ID 412.692.

Con referencia al aspecto observado:

OBSERVACION

1. Se observa que, los ítems a no ejecutar y los ítems a disminuir no se ajustan a lo establecido en la planilla del contrato, ejemplo: en la planilla del contrato, en el ítem número 2, la descripción corresponde a PAVIMENTO y en la planilla de la Adenda, ítems a no ejecutar, la descripción para el rubro número 2, dice EXCAVACIONES, al respecto, solicitamos realizar una aclaración sobre las inconsistencias entre los rubros que son objeto de la modificación.

DESCARGO

En primer lugar, a fin de aclarar que no se modifican las cantidades ni precios unitarios de la planilla de contrato, la cual se mantiene y se expone en el siguiente cuadro.

OBRA: PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ					**CONSORCIO ITA CORA**	
Nº	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
1	72131701-014	**PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ**				
1		MOVIMIENTO DE SUELOS				
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	10.000.000	123.000.000
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	22.513.000	90.052.000
1.3		Excavación no Clasificada	m3	56.699,00	22.500	1.275.727.500
1.4		Excavación de bolsones	m3	64.391,00	22.500	1.448.797.500
1.5		Excavación de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	22.500	2.742.345.000
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	28.000	3.140.928.000
2		PAVIMENTO				
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	33.000	13.282.500.000
3		OBRAS DE DRENAJE				
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	1.050.000	546.000.000
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	750.000	390.000.000
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	1.300.000	523.250.000
4		OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4.1		Construcción de Alambrado	ml	5.000,00	15.000	75.000.000
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	11.000	38.500.000
4.3		Señalización Vertical	m2	116,00	1.400.000	162.400.000
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	9.000	49.500.000
5		PUENTE DE HORMIGON ARMADO				
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	570.000.000	6.840.000.000
5.2		Movilización	un	6,00	552.000.000	3.312.000.000
		TOTAL GENERAL				**34.040.000.000**

Lo que se modifica es la Composición de Precios Unitarios del **"ITEM 5.1 Puente de H°A° de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m"** según detalle de la Planilla Adicional que fuera publicada en la ADENDA N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones en fecha 05/10/2022, y que en el Informe Técnico del

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Estudio de Suelo se realizan recomendaciones y se anexan Planos y Planillas Modificadas en referencia a este Ítem 5.1, según se exponen en el siguiente cuadro.

Planilla Variación de la Composición del ITEM 5.1 "Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m"						
Nº	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Disminución	Aumento	Cantidad ajustada
1	**Trabajos Preliminares**					
1.1	Movilización	gl	1	0	0	1
1.2	Limpieza general de la zona de obra	gl	1	0	0	1
1.3	Obrador	gl	1	0	0	1
2	**Excavaciones**					
2.1	Movimiento de suelo, excavaciones y desmonte de tierra	m3	288	158	0	130
2.2	Terraplenado en acceso a puente, incluye compactación	m3	350	350	0	0
3	**Estructura de hormigón armado**					
3.1	Losa de Fundac. de Hº Aº	m3	36	36	0	0
3.2	Pilotes de Hº Aº de 0,80 m	m3	0	0	29	29
3.3	Cabezal de Hº Aº s/ pilotes	m3	0	0	16	16
4	**Fundaciones**					
4.1	Muro de Fundación de Piedra Bruta colocada	m3	137	137	0	0
4.2	Hormigón ciclópeo	m3	0	0	17	17
5	**Estructuras de Hormigón Armado**					
5.1	Vigas de Apoyo	m3	18,5	18,5	0	0
5.2	Baranda de Hº Aº	ml	12	12	0	0
5.3	Guardarruedas - Cordón de protección de Hº Aº	m3	1	0	0	1
5.4	Losa de Hº Aº sobre puente	m3	12	2	0	10
5.5	Losa de Hº Aº en acceso y/o aproximación	m3	19	9	0	10
5.6	Vigas Longitudinales de Hº Aº	m3	13	9	0	4
5.7	Vigas Transversales de Hº Aº	m3	3	0	0	3
5.8	Platea de Hº	m3	0	0	8,5	8,5
5.9	Barandas metálicas de caño galvanizado de 2"	ml	0	0	12	12
6	**Defensa**					
6.1	Pantallas de PBC	m3	25	25	0	0
6.2	Pantallas de Hormigón ciclópeo	m3	0	0	15	15
7	**Trabajos complementarios**					
7.1	Cartel de Obra 2,50 x 1,50 mts	un	2	2	0	0
7.2	Señalización	un	6	6	0	0
7.3	Placa para inauguración	un	1	1	0	0
7.4	Limpieza Final	un	1	0	0	1

Se adjuntan planillas del desglose de Precios Unitarios del ITEM 5.1 Puente de H°A° de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m, planilla inicial conforme a la Planilla Adicional adjuntada en la Adenda N° 2 del PBC y planilla final conforme a las modificaciones (aumentos/disminuciones) introducidas; en las cuales de puede observar que el Precio Unitario de este ITEM 5.1 no sufre variación y se mantiene en el monto de ₲ 570.000.000 (guaraníes quinientos setenta millones).

OBSERVACION

2. Solicitamos a la contratante indicar los antecedentes/fuentes de los precios referenciales considerados para el precio unitario de los rubros nuevos.

DESCARGO

Se remite los antecedentes/fuentes de los precios referenciales para los precios unitarios de los rubros nuevos.

Atentamente.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. GILBERTO R. CORONEL A.
Encargado UOC
Gobernación de Ñeembucú