# CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LPN SBE N° 07/13 CONTRATO N° 107/13

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ**, Presidente de la **CONTRATANTE** y el señora **CAROLINA DIAZ ESPINOLA**, con **C.I. N° 3.194.579**, en representación de la firma **DREI ASOCIADOS S.R.L.**, con domicilio en Avda. Boggiani N° 5889 c/ Bélgica de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del CONTRATO N° 107/2013**, suscrita en fecha 19 de octubre de 2.013, en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/2013 "ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA EL DEPARTAMENTO SAT DEL AISP – SEGUNDO LLAMADO"**, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

## CLÁUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Por Téngase N° 426/2014 de fecha 02 de junio de 2014, de la Presidencia de la DINAC, se autoriza la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del **Contrato N° 107/2013**, fundado en el Dictamen de la Asesoría Jurídica N° 810/2014 de fecha 30 de mayo de 2014.

## CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto la modificación de los derechos y las obligaciones asumidas por la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR** en el Contrato N° 107/2013, con relación al reconocimiento de la suspensión de plazos en consideración a los Ítems N° 04 y 02, conforme al Anexo I que se detalla a continuación:

**ANEXO I**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATO N° 107/2013 | 17/10/2013 | | |
| VIGENCIA DEL CONTRATO | 17/10/2013 AL 17/10/2014 | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 180 DIAS | OBSERVACIONES | |
| PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO | 31/10/2013 | | |
| NOTIFICACION AL FISCAL DESIGNADO | 18/11/2013 | PLAZO DE ENTREGA CORRE A PARTIR DE LA FECHA | |
| FECHA DE INGRESO DE LA NOTA POR PARTE DE LA EMPRESA | 07/12/2013 | 19 DIAS | PLAZO DE ENTREGA UTILIZADO |
| NOTA DEL FISCAL TITULAR (ACLARACION DE DATOS DE LOS BIENES ADJUDICADOS) | 17/12/2013 | 10 DIAS | PLAZO SUSPENDIDO POR ESPERA DE RESPUESTA |
| MEMORANDUM (DO) N° 22/2014 SOLICITUD DE SUSPENSION DE LOS PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES | 25/04/2014 | 129 DIAS | 148 PLAZO DE ENTREGA UTILIZADO DESDE LA RESPUESTA DE FISCAL HASTA LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE PLAZO |
| PLAZO DE ENTREGA UTILIZADO | | 148 DIAS | |
| PLAZO DE ENTREGA RESTANTE | | 32 DIAS | A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONVENIO |

DREI ASOCIADOS S.R.L.

**CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE**

Las partes no modificadas del Contrato N°107/2013 quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 2 (dos) páginas, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los** 01 **días del mes de** julio **del año dos mil catorce.**

**PROVEEDOR**

D R E ASOCIADOS S.R.L.

**CONTRATANTE**

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC